


| | | | |
|--|---|----------------|------------------|
| Solicitação de Empenho | | Nº 0688 | Ano: 2021 |
| Recurso | _____ | | |
| Credor | CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP | | |
| CNPJ/CPF | 03.671.887/0001-38 | | |
| Endereço | Av. Dr. Francisco Correia, Centro 423, Apt 101B – São Lourenço da Mata - PE. | | |
| Histórico | Solicitação de empenho posterior pagamento referente ao 2º BM período de medição de 28/08/2021 a 20/09/2021 , cujo objeto Contratação de empresa de engenharia para execução de Reforma do Prédio da Futura Instalação da Casa da Juventude , neste município. Documentos em anexo. | | |
| Nota Fiscal / nº do Documento | 455 | | |
| Valor | R\$ 13.798,86 (Treze mil setecentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos) | | |
| Banco | Bradesco, Ag. 1903, C/c 11.048-5 | | |
|  Carlos Pinheiro Campos Gouveia Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente Matricula - 48.911 | | | |

23/09
2021


**PREFEITURA MUNICIPAL DE S. LOURENÇO**

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Praça Doutor Araújo Sobrinho N° s/n - Centro, CEP 54735-565 - SÃO LOURENÇO DA MATA - PE TEL.: (81)3525-9437 CNPJ: 11.251.832/0001-05



Número da Nota:

00000455

Competência:

SET/2021

Data e Hora Emissão:

23/09/2021 11:32:53

Código de Verificação:

P6JQ-EM9JN**INFORMAÇÕES FISCAIS**

Exigibilidade do ISS: **EXIGÍVEL** Regime de Tributação: **SIMPLES NACIONAL** Município de Incidência do ISS: **PAUDALHO - PE** Local da Prestação: **PAUDALHO - PE**

Número do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão do RPS: ISS Retido: **SIM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.671.887/0001-38** Inscrição Municipal: **6626**

Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EPP**

Endereço: **AV. DOUTOR FRANCISCO CORREA, CENTRO. 423 APT.101B**

Município: **SÃO LOURENÇO DA MATA** UF: **PE** CEP: **54735000**

E-mail: **construtorasantaleonor@hotmail.com** TEL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.097.383/0001-84** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE PAUDALHO**

Endereço: **AV RAUL BANDEIRA, 21 CENTRO**

Município: **PAUDALHO** UF: **PE** CEP: **55825000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO
QTD.:1 - VAL.UND.:R\$13.798,86 - TOTAL:R\$13.798,86 - RETENCOES:R\$0,00 - DEDUCAO:R\$8.279,31

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PREDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO.

BM 02 PERÍODO 28/08/2021 A 20/09/2021

MATERIAL 60%
MAO DE OBRA 40%

BRANCO
AG 1903
CONTA 11.048-5

230921
O PRE EXECUTADO
FICOU ENTREGUE
Paulo Vanderlei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22080/D/PE
Mat: 41.419

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.798,86

Atividade Prestada:

Código CNAE:

4399199 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENT**702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras**

| Valor Líquido (R\$) | Valor das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| 13.522,88 | 8.279,31 | 5.519,55 | 5,00% | 275,98 |
| COFINS (R\$) | INSS (R\$) | PIS (R\$) | CSLL (R\$) | IRRF (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Retenções(R\$) | | | | |
| 0,00 | | | | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar N°003/2009.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.

511118598763944

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-saolourenco/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO | | | BM - 2º BM | BM - Data emissão | BM - Período de refer. da med. | Nº do CT | Data do CT | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|-------------------|-----------------------|---------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO | | | | 22/09/2021 | 28/08/2021 A 20/09/2021 | 043/2021 | 11/08/2021 | | | | | | | |
| Início da obra - data | | Previsão Término obra | | Empresa Contratada | | CNPJ | | Tomador/Ag.Promotor ou Tomador | | | | | | |
| 12/08/2021 | | 10/11/2021 | | CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP | | 03.671.887/0001-38 | | | | | | | | |
| CTEF- Valor total inicial (R\$) | | | Data da assinat. | | Objeto do CTEF (resumido) | | | | | | | | | |
| R\$ 53.893,88 | | | 11/08/2021 | | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE | | | | | | | | | |
| contrato | | med. No período | | saldo do contrato | | CT-Dt último Adit. | | | | Local da obra (Bairro / Município / UF) | | | | |
| R\$ 13.798,86 | | R\$ 6.964,46 | | | | MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE | | | | | | | | |
| Discriminação dos serviços do Orçamento | | | Previsto no Orçamento | | | Difer. a Atualizar | | Execut. Físico (Quantidade) | | | Executado Financeiro (R\$) | | | Desvio |
| Item | Descrição | Unid | Qtdes | Preço Unitário | Preço Total | Qtdes a atualizar | Preço total a atualizar | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acum inclui o período | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acum inclui o período | % |
| 1 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 0,00 | R\$ 270,76 | R\$ - | | | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 1.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0,00 | R\$ 44,29 | R\$ - | | | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2 ALVENARIA E REVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 1,89 | R\$ 73,34 | R\$ 138,61 | | | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 18,78 | R\$ 3,83 | R\$ 71,92 | | | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 2.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 18,78 | R\$ 34,34 | R\$ 644,90 | | | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 3 BANCADAS/DIVISÓRIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | FORNECIMENTO DE MONTANTE/DIVISORIA DE GRANITO NATURAL POLIDO NOS DOIS LADOS CINZA ANDORINHA COM 2 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO. | M2 | 3,3586463032672 | R\$ 348,01 | R\$ 1.168,84 | | | 3,03 | - | 3,03 | R\$ 1.054,47 | R\$ - | R\$ 1.054,47 | 90,22% |
| 3.2 | FORNECIMENTO DE BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO. | M2 | 14,26 | R\$ 289,98 | R\$ 4.135,12 | | | 14,26 | - | 14,26 | R\$ 4.135,11 | R\$ - | R\$ 4.135,11 | 100,00% |
| 3.3 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,00 | R\$ 21,82 | R\$ - | | | - | - | - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 3.4 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS | H | 0,00 | R\$ 17,70 | R\$ - | | | - | - | - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 4 PINTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 297,14 | R\$ 11,10 | R\$ 3.298,25 | | | 297,14 | - | 297,14 | R\$ 3.298,25 | R\$ - | R\$ 3.298,25 | 100,00% |

Lucas Cândido Gonzaga
Engenheiro Civil
CREA - PE/81993558-2

Carlos Pinheiro dos Santos
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.838 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL

Paulo Vitor de M. Filho



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO | | BM - 2º BM | BM - Data emissão | BM - Período de refer. da med. | Nº do CT | Data do CT | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|---------|
| Início da obra - data | | Previsão Término obra | | Empresa Contratada | CNPJ | Tomador/Ag.Promotor ou Tomador | | | | | | | | |
| 12/08/2021 | | 10/11/2021 | | CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP | 03.671.887/0001-38 | | | | | | | | | |
| CTEF- Valor total Inicial (R\$) | | Data da assinat. | Objeto do CTEF (resumido) | | | | | | | | | | | |
| R\$ 53.893,88 | | 11/08/2021 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE | | | | | | | | | | | |
| contrato | med. No período | saldo do contrato | | CT-Dt último Adit. | Local da obra (Bairro / Município / UF) | | | | | | | | | |
| R\$ | 13.798,86 | R\$ | 6.964,46 | | MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE | | | | | | | | | |
| Discriminação dos serviços do Orçamento | | Previsto no Orçamento | | | | Difer. a Atualizar | | Execut. Físico (Quantidade) | | | Executado Financeiro (R\$) | | Desvio | |
| Item | Descrição | Unid | Qtde | Preço Unitário | Preço Total | Qtde a atualizar | Preço total a atualizar | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acum inclui o período | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acum inclui o período | % |
| 4.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 89,14 | R\$ 11,22 | R\$ 1.000,15 | | | 89,00 | - | 89,00 | R\$ 998,58 | R\$ - | R\$ 998,58 | 99,84% |
| 4.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 198,09 | R\$ 13,57 | R\$ 2.688,08 | | | 198,07 | - | 198,07 | R\$ 2.687,80 | R\$ - | R\$ 2.687,80 | 99,99% |
| 4.4 | PINTURA A OLEO, 2 DEMÃOS | M2 | 172,00 | R\$ 18,36 | R\$ 3.157,91 | | | 72,33 | 99,67 | 172,00 | R\$ 1.327,97 | R\$ 1.829,94 | R\$ 3.157,91 | 100,00% |
| 4.5 | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 145,32 | R\$ 10,68 | R\$ 1.552,01 | | | 145,31 | - | 145,31 | R\$ 1.551,91 | R\$ - | R\$ 1.551,91 | 99,99% |
| 4.6 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 43,60 | R\$ 21,51 | R\$ 937,83 | | | 42,72 | - | 42,72 | R\$ 918,90 | R\$ - | R\$ 918,90 | 97,98% |
| 5 | PISOS E REVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 6,28 | R\$ 296,02 | R\$ 1.858,99 | | | 3,31 | 2,97 | 6,28 | R\$ 979,82 | R\$ 879,17 | R\$ 1.858,99 | 100,00% |
| 5.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 50,68 | R\$ 40,22 | R\$ 2.038,34 | | | - | 50,60 | 50,60 | R\$ - | R\$ 2.035,13 | R\$ 2.035,13 | 99,84% |
| 6 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1,00 | R\$ 230,47 | R\$ 230,47 | | | | 1,00 | 1,00 | R\$ - | R\$ 230,47 | R\$ 230,47 | 100,00% |
| 6.2 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 0,00 | R\$ 104,04 | R\$ - | | | | - | - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 6.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 0,00 | R\$ 636,97 | R\$ - | | | | - | - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |

Lucas Cândido Gonzaga
Engenheiro Civil
CREA-PE 181993558-2

Carlos Francisco dos Santos
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbanos e Agrários
Mat. 42911

Paulo Valente de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 20065/PE
Mat. 41.498

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.118-2/PE
ENGENHEIRO CIVIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO | | | BM - 2º BM | BM - Data emissão | BM - Período de refer. da med. | Nº do CT | Data do CT | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|--|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|---------|
| Início da obra - data | | | Empresa Contratada | | CNPJ | Tomador/Ag.Promotor ou Tomador | | | | | | | | |
| 12/08/2021 | | | CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP | | 03.671.887/0001-38 | 043/2021 11/08/2021 | | | | | | | | |
| Previsão Término obra | | | Data da assinat. | | Objeto do CTEF (resumido) | | | | | | | | | |
| 10/11/2021 | | | 11/08/2021 | | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE | | | | | | | | | |
| CTEF- Valor total inicial (R\$) | | | R\$ 53.893,88 | | MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE | | | | | | | | | |
| contrato | med. No período | saldo do contrato | CT-Dt último Adit. | | Local da obra (Bairro / Município / UF) | | | | | | | | | |
| R\$ | 13.798,86 | R\$ 6.984,46 | | | | | | | | | | | | |
| Discriminação dos serviços do Orçamento | | | Previsto no Orçamento | | | Difer. a Atualizar | | Execut. Físico (Quantidade) | | | Executado Financeiro (R\$) | | Desvio | |
| Item | Descrição | Unid | Qtde | Preço Unitário | Preço Total | Qtde a atualizar | Preço total a atualizar | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acum inclui o período | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acum inclui o período | % |
| 6.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 0,00 | R\$ 180,51 | R\$ - | | | | | | | | | |
| 6.5 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN C 2 | UND | 1,00 | R\$ 33,55 | R\$ 33,55 | | | | 1,00 | 1,00 | | R\$ 33,55 | R\$ 33,55 | 100,00% |
| 7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UND | 45,00 | R\$ 171,41 | R\$ 7.713,45 | | | 25,00 | | 25,00 | R\$ 4.285,25 | R\$ - | R\$ 4.285,25 | 55,56% |
| 7.2 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UND | 20,00 | R\$ 126,28 | R\$ 2.525,60 | | | 20,00 | | 20,00 | R\$ 2.525,60 | R\$ - | R\$ 2.525,60 | 100,00% |
| 7.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 4,00 | R\$ 38,03 | R\$ 152,12 | | | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 7.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 3,00 | R\$ 52,05 | R\$ 156,15 | | | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 7.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 0,00 | R\$ 619,46 | R\$ - | | | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 7.6 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UND | 1,00 | R\$ 25,50 | R\$ 25,50 | | | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 7.7 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UND | 0,00 | R\$ 64,75 | R\$ - | | | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 7.8 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDICAO MONOFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR MONOFASICO DE POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE FITA METALICA E PRESILHA PARA INSTALACAO CAIXAS EM POSTE (PADRAO | UND | 0,00 | R\$ 190,66 | R\$ - | | | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 7.9 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 2,00 | R\$ 10,52 | R\$ 21,04 | | | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |

Carlos Pinheiro
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat. 48.911

Paulo Vitor
Engenheiro Civil
CREA 2005 D-01/PE
Mat. 41.438

~~ERRICK ANDRADE DE MENDONÇA~~
CREA 33.118 D-1/PE
ENGENHEIRO CIVIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO | | BM - 2º BM | BM - Data emissão | BM - Período de refer. da med. | Nº do CT | Data do CT | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|---------|
| | | | 22/09/2021 | 28/08/2021 A 20/09/2021 | 043/2021 | 11/08/2021 | | | | | | | | |
| Início da obra - data | Previsão Término obra | Empresa Contratada | | CNPJ | Tomador/Ag.Promotor ou Tomador | | | | | | | | | |
| 12/08/2021 | 10/11/2021 | CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP | | 03.671.887/0001-38 | | | | | | | | | | |
| CTEF- Valor total inicial (R\$) | | Data da assinat. | Objeto do CTEF (resumido) | | | | | | | | | | | |
| R\$ 53.893,88 | | 11/08/2021 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE | | | | | | | | | | | |
| contrato | med. No período | saldo do contrato | CT-Dt último Adit. | Local da obra (Bairro / Município / UF) | | | | | | | | | | |
| | R\$ 13.798,86 | R\$ 6.964,46 | | MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE | | | | | | | | | | |
| Discriminação dos serviços do Orçamento | | Previsto no Orçamento | | | Difer. a Atualizar | | Execut. Físico (Quantidade) | | | Executado Financeiro (R\$) | | Desvio | | |
| Item | Descrição | Unid | Qtde | Preço Unitário | Preço Total | Qtde a atualizar | Preço total a atualizar | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acum inclui o período | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acum inclui o período | % |
| 7.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 5,00 | R\$ 10,84 | R\$ 54,20 | | | - | - | - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 7.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 4,00 | R\$ 11,60 | R\$ 46,40 | | | - | - | - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 7.12 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 2,00 | R\$ 72,95 | R\$ 145,90 | | | - | - | - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 7.13 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UND | 2,00 | R\$ 156,44 | R\$ 312,88 | | | - | - | - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 7.14 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 45 KA (TIPO AC) | UND | 4,00 | R\$ 120,34 | R\$ 481,36 | | | - | - | - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 7.15 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, DE LED 36 W - 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 20,00 | R\$ 52,66 | R\$ 1.053,20 | | | - | - | - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 7.16 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UND | 27,00 | R\$ 46,24 | R\$ 1.248,48 | | | 25,00 | - | 25,00 | R\$ 1.156,00 | R\$ - | R\$ 1.156,00 | 92,59% |
| 8 | COBERTA | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO), INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 145,32 | R\$ 56,51 | R\$ 8.212,03 | | | 145,30 | - | 145,30 | R\$ 8.210,90 | R\$ - | R\$ 8.210,90 | 99,99% |
| 9 | ITENS NÃO PLANILHADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 72,84 | R\$ 15,81 | R\$ 1.151,60 | | | | 72,84 | 72,84 | R\$ - | R\$ 1.151,60 | R\$ 1.151,60 | 100,00% |
| 9.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 62,16 | R\$ 51,41 | R\$ 3.195,64 | | | | 62,16 | 62,16 | R\$ - | R\$ 3.195,64 | R\$ 3.195,64 | 100,00% |
| 9.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 62,16 | R\$ 14,24 | R\$ 885,15 | | | | 62,16 | 62,16 | R\$ - | R\$ 885,15 | R\$ 885,15 | 100,00% |

Lucas Cândido Gonzaga
Engenheiro Civil
CREA-PE 081993558-2

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
R\$ CREA 33.118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL

Paulo Vanderley M. Filho
Engenheiro Civil
CREA-PE 081993558-2
Mat. 11.438



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO | | | | BM - 2º BM | BM - Data emissão | BM - Período de refer. da med. | Nº do CT | | | Data do CT | | | | |
|---|---|-----------------------|----------|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------|
| | | | | | 22/09/2021 | 28/08/2021 A 20/09/2021 | 043/2021 | | | 11/08/2021 | | | | |
| Início da obra - data | | Previsão Término obra | | Empresa Contratada | | | CNPJ | | | Tomador/Ag.Promotor ou Tomador | | | | |
| 12/08/2021 | | 10/11/2021 | | CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP | | | 03.671.887/0001-38 | | | | | | | |
| CTEF- Valor total inicial (R\$) | | | | Data da assinat. | | Objeto do CTEF (resumido) | | | | | | | | |
| R\$ 53.893,88 | | | | 11/08/2021 | | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE | | | | | | | | |
| contrato | med. No período | saldo do contrato | | CT-Dt último Adit. | | Local da obra (Bairro / Município / UF) | | | | | | | | |
| R\$ | 13.798,86 | R\$ | 6.964,46 | | | MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE | | | | | | | | |
| Discriminação dos serviços do Orçamento | | | | Previsto no Orçamento | | | Difer. a Atualizar | | Execut. Físico (Quantidade) | | | Executado Financeiro (R\$) | | Desvio |
| Item | Descrição | Unid | Qtde | Preço Unitário | Preço Total | Qtde a atualizar | Preço total a atualizar | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acum inclui o período | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acum inclui o período | % |
| 9.4 | CAIACAO BRANCA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS,EM OBRAS DE APENAS UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | M2 | 379,53 | R\$ 5,07 | R\$ 1.924,21 | | | | 379,53 | 379,53 | R\$ - | R\$ 1.924,21 | R\$ 1.924,21 | 100,00% |
| 9.5 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 22,25 | R\$ 15,46 | R\$ 343,98 | | | | 22,25 | 22,25 | R\$ - | R\$ 343,98 | R\$ 343,98 | 100,00% |
| 9.6 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UND | 1,00 | R\$ 188,98 | R\$ 188,98 | | | | 1,00 | 1,00 | R\$ - | R\$ 188,98 | R\$ 188,98 | 100,00% |
| 9.7 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO, NEM ASSENTAMENTO DO POSTE) | UND | 1,00 | R\$ 1.101,04 | R\$ 1.101,04 | | | | 1,00 | 1,00 | R\$ - | R\$ 1.101,04 | R\$ 1.101,04 | 100,00% |
| TOTAL | | | | | R\$ 53.893,88 | | | | Total | | R\$ 33.130,56 | R\$ 13.798,86 | R\$ 46.929,42 | 87,08% |

Lucas Candido Gonzaga
Engenheiro Civil
CREA - PE 181993558-2

Observações

Engenheiro Responsavel da Empresa
Nome
Cargo

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL

Resp.Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço
Nome
Profissão
CREA

Paulo Vasconcelos M. Filho
Engenheiro Civil
CREA - PE 181993558-2

Representante: Secretário de Desenvolvimento Urbano e Agrário
Nome
Cargo

Carlos Flávio dos Santos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Agrário
Mat. 43.311

MEMÓRIA DE CALCULO 2º BM

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| MUNICÍPIO/UF: PAUDALHO / PE | GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO | |
|--------------------------------|--|--|

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| PROponente: PREFEITURA DO PAUDALHO | Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE | EMPREENHAMENTO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE |
|---------------------------------------|---|---|

| ITEM | FORTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COMPR. | LARG. | ALTURA | QUANT | TAXA | TOTAL |
|------|------------|------------|--|-------|--------|--------|--------|-------|------|----------------|
| 4 | | | PINTURA | | | | | | | |
| 4.4 | COMPOSIÇÃO | 2 | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS | M2 | | | | | | |
| | | | GRADE TERRAÇO | | 4,78 | | 2,83 | | 2,00 | = 27,05 |
| | | | GRADE TERRAÇO | | 8,60 | | 2,83 | | 2,00 | = 48,67 |
| | | | PORTÃO PRINCIPAL (RESTANTE QUE FALTOU NO BM1) | | 1,11 | | 0,70 | | 2,00 | = 1,55 |
| | | | GRADES JANELAS | | 1,00 | | 1,00 | 5,00 | 2,00 | = 10,00 |
| | | | GRADE PORTÃO LATERAL | | 3,10 | | 2,00 | | 2,00 | = 12,40 |
| | | | | | | | | | | TOTAL = 99,67 |
| 5 | | | PISOS E REVESTIMENTOS | | | | | | | |
| 5.1 | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | | | | | | |
| | | | | | 17,50 | 2,30 | 0,05 | | | = 2,01 |
| | | | | | 11,30 | 1,70 | 0,05 | | | = 0,96 |
| | | | | | | | | | | TOTAL = 2,97 |
| | SINAPI | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | | | | | | |
| | | | PISO EXTERNO | | 11,00 | 4,60 | | | | = 50,60 |
| | | | | | | | | | | TOTAL = 50,60 |
| 6 | | | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | | | | | | | |
| 6.1 | SINAPI | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | | | | | | |
| | | | WC INTERNO | | | | | | 1,00 | = 1,00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL = 1,00 |
| 6.5 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN C 2 | UND | | | | | | |
| | | | WC INTERNO | | | | | | 1,00 | = 1,00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL = 1,00 |
| 9 | | | ITENS NÃO PLANILHADOS | | | | | | | |
| 9.1 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | | | | | | |
| | | | PISO TERRAÇO | | 4,78 | X 6,20 | | | | = 29,63 |
| | | | PISO TERRAÇO | | 2,00 | X 1,40 | | | | = 2,80 |
| | | | PISO EXTERNO | | 11,20 | X 1,40 | | | | = 15,68 |
| | | | PISO EXTERNO | | 17,60 | X 0,50 | | | | = 8,80 |
| | | | PISO EXTERNO | | 2,25 | X 2,25 | | | | = 5,06 |
| | | | PISO EXTERNO | | 4,10 | X 0,50 | | | | = 2,05 |
| | | | PISO EXTERNO | | 2,70 | X 0,50 | | | | = 1,35 |
| | | | PISO EXTERNO | | 2,30 | X 3,25 | | | | = 7,47 |
| | | | | | | | | | | TOTAL = 72,84 |
| | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | | | | | | |
| | | | COBERTA PARTE EXTERNA | | 11,10 | X 5,60 | | | | = 62,16 |
| | | | | | | | | | | TOTAL = 62,16 |
| 9.3 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | | | | | | |
| | | | COBERTA PARTE EXTERNA | | 11,10 | X 5,60 | | | | = 62,16 |
| | | | | | | | | | | TOTAL = 62,16 |
| 9.4 | EMLURB | 16.02.010 | CAIACAO BRANCA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, EM OBRAS DE APENAS UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | M2 | | | | | | |
| | | | MURO EXTERNA | | 33,20 | X 2,00 | | | | = 66,40 |
| | | | MURO EXTERNA | | 27,15 | X 1,70 | | | 2,00 | = 92,31 |
| | | | MURO EXTERNA | | 39,80 | X 1,90 | | | 2,00 | = 151,24 |
| | | | MURO EXTERNA | | 24,85 | X 2,80 | | | | = 69,58 |
| | | | | | | | | | | TOTAL = 379,53 |
| 9.5 | SINAPI | 102214 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 | M2 | | | | | | |
| | | | TRAMAS DA COBERTA | | 11,10 | 0,25 | | | 6,00 | = 16,65 |
| | | | TRAMAS DA COBERTA | | 5,60 | 0,25 | | | 4,00 | = 5,60 |
| | | | | | | | | | | TOTAL = 22,25 |
| 9.6 | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UND | | | | | | |
| | | | WC INTERNO | | | | | | 1,00 | = 1,00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL = 1,00 |
| 9.7 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO, NEM ASSENTAMENTO DO POSTE) | UND | | | | | | |
| | | | ENTRADA PADRÃO CELPE | | | | | | | TOTAL = 1,00 |

BRICK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL

Carla...
Lucas Gândico Gonzaga
Engenheiro Civil
CREA - 181993558-2

Paulo Vanderlei...
Engenheiro Civil
CREA 2003 D/PE
Matr. 41.432

Lucas Gândico Gonzaga
Engenheiro Civil
CREA - 181993558-2

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário

Relatório Fotográfico

| | | | |
|--------------------|--|------------------|----------------|
| OBJETO DO CONTRATO | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE | DATA DE EMISSÃO: | DE 22/09/2021 |
| LOCAL: | PAUDALHO/PE | Nº DA MEDIÇÃO: | 2º DO CONTRATO |
| EMPRESA: | CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP. CNPJ: 03.671.887/0001-38 | Nº CONTRATO: | 043/2021 |



(Item 4.1) PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS.



(Item 4.1) PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS.



(Item 4.1) PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS.



(Item 4.1) PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS.

Lucas Cândido Gonzaga
Engenheiro Civil
CREA-PE 181993558-2

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.1180/PE
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário

Relatório Fotográfico

| | | | |
|--------------------|--|------------------|----------------|
| OBJETO DO CONTRATO | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE | DATA EMISSÃO: DE | 22/09/2021 |
| LOCAL: | PAUDALHO/PE | Nº MEDIÇÃO: DA | 2º DO CONTRATO |
| EMPRESA: | CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP. CNPJ: 03.671.887/0001-38 | Nº CONTRATO: | 043/2021 |



(Item 5.1) CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4



(Item 5.1) CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4



(Item 5.2) REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO



(Item 6.1) LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA

Carla Freire
Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat. 43311

Paulo Vitorino M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 35.118 D/PE

Lucas Cândido Gonzaga
Engenheiro Civil
CREA - PE 181993558-2

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

Rod. BR 408 - Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho - PE.

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 35.118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário

Relatório Fotográfico

| | | | |
|--------------------|--|------------------|----------------|
| OBJETO DO CONTRATO | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE | DATA EMISSÃO: DE | 22/09/2021 |
| LOCAL: | PAUDALHO/PE | Nº MEDIÇÃO: DA | 2º DO CONTRATO |
| EMPRESA: | CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP. CNPJ: 03.671.887/0001-38 | Nº CONTRATO: | 043/2021 |



(Item 9.1) PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA



(Item 9.1) PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA



(Item 9.1) PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA



(Item 9.2) TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO

Lucas Cândido Gonzaga
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181993558-2

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

ERICK ANDRADE DE MEANDONÇA
 CREA 33.418 D/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário

Relatório Fotográfico

| | | | |
|--------------------|--|------------------|----------------|
| OBJETO DO CONTRATO | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE | DATA DE EMISSÃO: | DE 22/09/2021 |
| LOCAL: | PAUDALHO/PE | Nº DA MEDIÇÃO: | 2º DO CONTRATO |
| EMPRESA: | CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP. CNPJ: 03.671.887/0001-38 | Nº CONTRATO: | 043/2021 |



(Item 9.2) TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO,
(Item 9.3) TRAMA DE MADEIRA (Item 9.5) PINTURA VERNIZ



(Item 9.4) CAIAÇÃO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS



(Item 9.4) CAIAÇÃO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS



(Item 9.4) CAIAÇÃO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS

Lucas Cândido Gonzaga
Engenheiro Civil
CREA - PE 181993558-2

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

Rod. BR 408 - Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho - PE.

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 35.119 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário

Relatório Fotográfico

| | | | |
|--------------------|--|------------------|----------------|
| OBJETO DO CONTRATO | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE | DATA DE EMISSÃO: | DE 22/09/2021 |
| LOCAL: | PAUDALHO/PE | Nº DA MEDIÇÃO: | 2º DO CONTRATO |
| EMPRESA: | CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP. CNPJ: 03.671.887/0001-38 | Nº CONTRATO: | 043/2021 |



(Item 9.6) VASO SANITÁRIO



(Item 9.7) ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA



(Item 9.7) ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA

Lucas Cândido Gonzaga
 Engenheiro Civil
 CREA - PE 181993558-2

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

Rod. BR 408 - Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho - PE.

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33.118 D/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP

DIARIO DE OBRAS

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Data: 28/08/2021

| | | | | | |
|--------|--|-------|--------------|-------|-------|
| Obra : | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE | Tempo | Bom/ Ruim | Chuva | Chuva |
| | | | | Fraca | Forte |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|--|-------|--|--|--|
| Prazo Decorrido: | | Prazo Restante: | | Manhã | | | |
| Horário de Trabalho: | | | | Tarde | | | |
| Prazo da Obra | | | | Noite | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|------------------------------|--------|----------------------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | | Almoxarife/Apontador | |
| | Mestre de Obras/ Encarregado | | Bombeiro | |
| | Carpinteiro | | | |
| | Pedreiro | | Pintor | |
| | Armador | | Vidraceiro | |
| | Servente | | Gesseiro | |

| | |
|---------------------|--------|
| Serviços Executados | SÁBADO |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--------------------------|--|
| Anotação da Fiscalização | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|---|
| Visto Fiscalização: Vanderlei de M. Filho Engenheiro Civil CREA 20057/PE Mat. 41.434 | Visto Contratada: ERICK ANDRADE DE MENEZES CREA 330118-D/PE ENGENHEIRO CIVIL |
|--|---|

CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP


DIARIO DE OBRAS


ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Data: 29/08/2021

| | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|--------------|-------|-------|
| Obra : | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE | Tempo | Bom/ Ruim | Chuva | Chuva |
| | | | | Fraca | Forte |
| Prazo Decorrido: | | Prazo Restante: | | Manhã | |
| Horário de Trabalho: | | | | Tarde | |
| Prazo da Obra | | | | Noite | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|--------------------------|------------------------------|--------|----------------------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | | Almoxarife/Apontador | |
| | Mestre de Obras/ Encarregado | | Bombeiro | |
| | Carpinteiro | | | |
| | Pedreiro | | Pintor | |
| | Armador | | Vidraceiro | |
| | Servente | | Gesseiro | |
| Serviços Executados | DOMINGO | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Anotação da Fiscalização | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Visto Fiscalização: 
 Engenheiro Civil
 CREA 33.118 D/PE
 Matr. 41.438

Visto Contratada: 
 ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33.118 D/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP

DIARIO DE OBRAS

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Data: 30/08/2021

| | | | | | |
|----------------------|--|-------|--------------|-------|-------|
| Obra : | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE | Tempo | Bom/ Ruim | Chuva | Chuva |
| | | | | Fraca | Forte |
| Prazo Decorrido: | Prazo Restante: | Manhã | | | |
| Horário de Trabalho: | | Tarde | | | |
| Prazo da Obra | | Noite | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|--------------------------|------------------------------|--------|----------------------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | | Almoxarife/Apontador | |
| | Mestre de Obras/ Encarregado | | Bombeiro | |
| | Carpinteiro | 1 | | |
| | Pedreiro | 1 | Pintor | 1 |
| | Armador | | Vidraceiro | |
| | Servente | 4 | Gesseiro | |
| Serviços Executados | serviço de pintura | | | |
| | serviço de piso | | | |
| | serviço de cobertura | | | |
| | | | | |
| Anotação da Fiscalização | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Paulo Venceslau de Filho
Engenheiro Civil
CREA 000000000 D/PE
Matr. 41.498

Visto Fiscalização:

Visto Contratada: ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL

CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP

DIARIO DE OBRAS

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Data: 31/08/2021

| | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|--------------|-------|-------|
| Obra : | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE | Tempo | Bom/ Ruim | Chuva | Chuva |
| | | | | Fraca | Forte |
| Prazo Decorrido: | | Prazo Restante: | | Manhã | |
| Horário de Trabalho: | | | | Tarde | |
| Prazo da Obra | | | | Noite | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|------------------------------|--------|----------------------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | | Almoxarife/Apontador | |
| | Mestre de Obras/ Encarregado | | Bombeiro | |
| | Carpinteiro | 1 | | |
| | Pedreiro | 1 | Pintor | 1 |
| | Armador | | Vidraceiro | |
| | Servente | 4 | Gesseiro | |

| | Descrição |
|---------------------|----------------------|
| Serviços Executados | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | serviço de pintura |
| | serviço de piso |
| | serviço de cobertura |
| | |

| | Descrição |
|--------------------------|-----------|
| Anotação da Fiscalização | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| <p>Visto Fiscalização: Paulo Vinícius de M. Filho Engenheiro Civil CREA 20090/PE Mat. 41.831</p> | <p>Visto Contratada: ERICK ANDRADE DE MENDONÇA CREA 33.118 D/PE ENGENHEIRO CIVIL</p> |
|---|---|

CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP

DIARIO DE OBRAS

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Data: 01/09/2021

| | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|--------------|-------|-------|
| Obra : | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE | Tempo | Bom/ Ruim | Chuva | Chuva |
| | | | | Fraca | Forte |
| Prazo Decorrido: | | Prazo Restante: | | Manhã | |
| Horário de Trabalho: | | | | Tarde | |
| Prazo da Obra | | | | Noite | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|--------------------------|------------------------------|--------|----------------------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | | Almoxarife/Apontador | |
| | Mestre de Obras/ Encarregado | | Bombeiro | |
| | Carpinteiro | 1 | | |
| | Pedreiro | 1 | Pintor | 1 |
| | Armador | | Vidraceiro | |
| | Servente | 4 | Gesseiro | |
| Serviços Executados | | | | |
| | | | | |
| | serviço de pintura | | | |
| | serviço de piso | | | |
| serviço de cobertura | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Anotação da Fiscalização | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Visto Fiscalização:

Paulo Vitor da M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 32555 D/PE
watt. 40000

Visto Contratada:

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL

CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP

DIARIO DE OBRAS

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Data: 02/09/2021

| | | | | | |
|--------|--|-------|--------------|-------|-------|
| Obra : | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE | Tempo | Bom/ Ruim | Chuva | Chuva |
| | | | | Fraca | Forte |

| | | | | | |
|------------------|--|-----------------|--|-------|--|
| Prazo Decorrido: | | Prazo Restante: | | Manhã | |
|------------------|--|-----------------|--|-------|--|

| | | | | | |
|----------------------|--|-------|--|--|--|
| Horário de Trabalho: | | Tarde | | | |
|----------------------|--|-------|--|--|--|

| | | | | | |
|---------------|--|-------|--|--|--|
| Prazo da Obra | | Noite | | | |
|---------------|--|-------|--|--|--|

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|------------------------------|--------|----------------------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | | Almoxarife/Apontador | |
| | Mestre de Obras/ Encarregado | | Bombeiro | |
| | Carpinteiro | 1 | | |
| | Pedreiro | 1 | Pintor | 1 |
| | Armador | | Vidraceiro | |
| | Servente | 4 | Gesseiro | |

| | |
|---------------------|----------------------|
| Serviços Executados | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | serviço de pintura |
| | serviço de piso |
| | serviço de cobertura |
| | |
| | |

| | |
|--------------------------|--|
| Anotação da Fiscalização | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | | |
|---------------------|--|-------------------|--|
| Visto Fiscalização: | | Visto Contratada: | |
|---------------------|--|-------------------|--|

Paulo Vanderlei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22055-1/PE
Mat. 41738

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.118-07/PE
ENGENHEIRO CIVIL

CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP

DIARIO DE OBRAS

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Data: 03/09/2021


| | | | | | |
|--------|--|-------|--------------|-------|-------|
| Obra : | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE | Tempo | Bom/ Ruim | Chuva | Chuva |
| | | | | Fraca | Forte |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|--|-------|--|--|--|
| Prazo Decorrido: | | Prazo Restante: | | Manhã | | | |
| Horário de Trabalho: | | | | Tarde | | | |
| Prazo da Obra | | | | Noite | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|------------------------------|--------|----------------------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | | Almoxarife/Apontador | |
| | Mestre de Obras/ Encarregado | | Bombeiro | |
| | Carpinteiro | 1 | | |
| | Pedreiro | 1 | Pintor | 1 |
| | Armador | | Vidraceiro | |
| | Servente | 4 | Gesseiro | |

| | |
|---------------------|----------------------|
| Serviços Executados | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | serviço de pintura |
| | serviço de piso |
| | serviço de cobertura |
| | |

| | |
|--------------------------|--|
| Anotação da Fiscalização | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | |
|---|-------------------|---|
| Visto Fiscalização:  | Visto Contratada: | ERICK ANDRADE DE MENDONÇA CREA 33.118-D/PE ENGENHEIRO CIVIL |
|---|-------------------|---|

Data

CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP

DIARIO DE OBRAS

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Data: 05/09/2021



| | | | | | |
|--------|--|-------|--------------|--------------------|--------------------|
| Obra : | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE | Tempo | Bom/ Ruim | Chuva Fraca | Chuva Forte |
|--------|--|-------|--------------|--------------------|--------------------|

| | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|--|-------|--|--|--|
| Prazo Decorrido: | | Prazo Restante: | | Manhã | | | |
| Horário de Trabalho: | | | | Tarde | | | |
| Prazo da Obra | | | | Noite | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|------------------------------|--------|----------------------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | | Almoxarife/Apontador | |
| | Mestre de Obras/ Encarregado | | Bombeiro | |
| | Carpinteiro | | | |
| | Pedreiro | | Pintor | |
| | Armador | | Vidraceiro | |
| | Servente | | Gesseiro | |

| | |
|---------------------|---------|
| Serviços Executados | DOMINGO |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--------------------------|--|
| Anotação da Fiscalização | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|---|
| Visto Fiscalização:  Paulo Valverde de M. Filho Engenheiro Civil CREA 25555 D/PE | Visto Contratada:  Erick Andrade de Mendonça CREA 33.118 D/PE ENGENHEIRO CIVIL |
|--|---|

CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP

DIARIO DE OBRAS

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Data: 06/09/2021

| | | | | | |
|----------------------|--|-------|--------------|-------|-------|
| Obra : | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE | Tempo | Bom/ Ruim | Chuva | Chuva |
| | | | | Fraca | Forte |
| Prazo Decorrido: | Prazo Restante: | Manhã | | | |
| Horário de Trabalho: | | Tarde | | | |
| Prazo da Obra | | Noite | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|------------------------------|--------|----------------------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | | Almoxarife/Apontador | |
| | Mestre de Obras/ Encarregado | | Bombeiro | |
| | Carpinteiro | 1 | | |
| | Pedreiro | 1 | Pintor | 1 |
| | Armador | | Vidraceiro | |
| | Servente | 4 | Gesseiro | |

| | Descrição |
|---------------------|-----------|
| Serviços Executados | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | Descrição |
|--------------------------|-----------|
| Anotação da Fiscalização | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Paulo Vandinei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 23.450 D/PE
Mat: 41.138

~~ERICK ANDRADE DE MENDONÇA~~
CREA 33.418 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

Data

CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP

DIARIO DE OBRAS

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Data: 08/09/2021

| | | | | | |
|--------|--|-------|--------------|-------|-------|
| Obra : | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE | Tempo | Bom/ Ruim | Chuva | Chuva |
| | | | | Fraca | Forte |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|--|-------|--|--|--|
| Prazo Decorrido: | | Prazo Restante: | | Manhã | | | |
| Horário de Trabalho: | | | | Tarde | | | |
| Prazo da Obra | | | | Noite | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|------------------------------|--------|----------------------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | | Almoxarife/Apontador | |
| | Mestre de Obras/ Encarregado | | Bombeiro | |
| | Carpinteiro | 1 | | |
| | Pedreiro | 1 | Pintor | 1 |
| | Armador | | Vidraceiro | |
| | Servente | 4 | Gesseiro | |

| | |
|---------------------|----------------------|
| Serviços Executados | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | serviço de pintura |
| | serviço de piso |
| | serviço de cobertura |
| | |

| | |
|--------------------------|--|
| Anotação da Fiscalização | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| Visto Fiscalização: Paulo Viana Engenheiro Civil CREA 33.138 D/PE | Visto Contratada: ERICK ANDRADE DE MENDONÇA CREA 33.138 D/PE ENGENHEIRO CIVIL |
|--|--|

| CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP | | | | DIARIO DE OBRAS | | | | | | |
|--|--|--------|----------------------|------------------------|--------------|-----------------|-------|-------|--|--|
| ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO | | | | Data: 09/09/2021 | | | | | | |
| Obra : | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE | | | Tempo | Bom/ Ruim | Chuva | Chuva | | | |
| | | | | | | Fraca | Forte | | | |
| | | | | Prazo Decorrido: | | Prazo Restante: | | Manhã | | |
| | | | | Horário de Trabalho: | | | | Tarde | | |
| | Prazo da Obra | | | Noite | | | | | | |
| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. | | | | | | |
| | Engenheiro | | Almoxarife/Apontador | | | | | | | |
| | Mestre de Obras/ Encarregado | | Bombeiro | | | | | | | |
| | Carpinteiro | 1 | | | | | | | | |
| | Pedreiro | 1 | Pintor | | | 1 | | | | |
| | Armador | | Vidraceiro | | | | | | | |
| | Servente | 4 | Gesseiro | | | | | | | |
| Serviços Executados | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | serviço de pintura | | | | | | | |
| | | | serviço de piso | | | | | | | |
| | | | serviço de cobertura | | | | | | | |
| Anotação da Fiscalização | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Visto Fiscalização: *Paulo Vanderlei de M. Filho*
Engenheiro Civil
CREA 33.118 D/PE
Mat 71.438

Visto Contratada: *ERICK ANDRADE DE MENDONÇA*
CREA 33.118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL

CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP

DIARIO DE OBRAS

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Data: 10/09/2021



| | | | | | |
|--------|--|-------|--------------|-------|-------|
| Obra : | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE | Tempo | Bom/ Ruim | Chuva | Chuva |
| | | | | Fraca | Forte |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|--|-------|--|--|--|
| Prazo Decorrido: | | Prazo Restante: | | Manhã | | | |
| Horário de Trabalho: | | | | Tarde | | | |
| Prazo da Obra | | | | Noite | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|------------------------------|--------|----------------------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | | Almoxarife/Apontador | |
| | Mestre de Obras/ Encarregado | | Bombeiro | |
| | Carpinteiro | 1 | | |
| | Pedreiro | 1 | Pintor | 1 |
| | Armador | | Vidraceiro | |
| | Servente | 4 | Gesseiro | |

| | |
|---------------------|----------------------|
| Serviços Executados | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | serviço de pintura |
| | serviço de piso |
| | serviço de cobertura |
| | |

| | |
|--------------------------|--|
| Anotação da Fiscalização | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| Visto Fiscalização:  Paulo Vinícius de M. Filho Engenheiro Civil CREA 22.7055 D/PE Nº 41.438 | Visto Contratada:  ERICK ANDRADE DE MENDONÇA CREA 33.148 D/PE ENGENHEIRO CIVIL |
|---|---|

CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP

DIARIO DE OBRAS

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Data: 11/09/2021

| | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|--------------|-------|-------|
| Obra : | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE | Tempo | Bom/ Ruim | Chuva | Chuva |
| | | | | Fraca | Forte |
| Prazo Decorrido: | | Prazo Restante: | | Manhã | |
| Horário de Trabalho: | | | | Tarde | |
| Prazo da Obra | | | | Noite | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|--------------------------|------------------------------|--------|----------------------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | | Almoxarife/Apontador | |
| | Mestre de Obras/ Encarregado | | Bombeiro | |
| | Carpinteiro | | | |
| | Pedreiro | | Pintor | |
| | Armador | | Vidraceiro | |
| | Servente | | Gesseiro | |
| Serviços Executados | SÁBADO | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Anotação da Fiscalização | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Paulo Vanderlei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22038-D/PE
M 41.438

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.119-D/PE
ENGENHEIRO CIVIL

Data

CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP

DIARIO DE OBRAS

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Data: 12/09/2021

| | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|--------------|-------|-------|
| Obra : | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE | Tempo | Bom/ Ruim | Chuva | Chuva |
| | | | | Fraca | Forte |
| Prazo Decorrido: | | Prazo Restante: | | Manhã | |
| Horário de Trabalho: | | | | Tarde | |
| Prazo da Obra | | | | Noite | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|--------------------------|------------------------------|--------|----------------------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | | Almoxarife/Apontador | |
| | Mestre de Obras/ Encarregado | | Bombeiro | |
| | Carpinteiro | | | |
| | Pedreiro | | Pintor | |
| | Armador | | Vidraceiro | |
| | Servente | | Gesseiro | |
| Serviços Executados | DOMINGO | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Anotação da Fiscalização | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|--|
| Visto Fiscalização: Paulo Erick de M. Filho Engenheiro Civil CREA 35.118 D/PE 12/09/2021 | Visto Contratada: ERICK ANDRADE DE MENDONÇA CREA 35.118 D/PE ENGENHEIRO CIVIL |
|---|--|

CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP

DIARIO DE OBRAS

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Data: 13/09/2021



| | | | | | |
|--------|--|-------|--------------|-------|-------|
| Obra : | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE | Tempo | Bom/ Ruim | Chuva | Chuva |
| | | | | Fraca | Forte |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|--|-------|--|--|--|
| Prazo Decorrido: | | Prazo Restante: | | Manhã | | | |
| Horário de Trabalho: | | | | Tarde | | | |
| Prazo da Obra | | | | Noite | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|------------------------------|--------|----------------------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | | Almoxarife/Apontador | |
| | Mestre de Obras/ Encarregado | | Bombeiro | |
| | Carpinteiro | 1 | | |
| | Pedreiro | 1 | Pintor | 1 |
| | Armador | | Vidraceiro | |
| | Servente | 4 | Gesseiro | |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Serviços Executados | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | serviço de pintura |
| | serviço de piso |
| | serviço de coberta |
| | |

| | |
|--------------------------|--|
| Anotação da Fiscalização | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|---|
| Visto Fiscalização: <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  Paulo Vasconcelos de M. Filho Engenheiro Civil CREA 33.118/D/PE Matr. 11.438 </div> | Visto Contratada: <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  ERICK ANDRADE DE MENDONÇA CREA 33.118/D/PE ENGENHEIRO CIVIL </div> |
|--|---|

CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP

DIARIO DE OBRAS

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Data: 14/09/2021

| | | | | | |
|----------------------|--|-------|--------------|-------|-------|
| Obra : | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE | Tempo | Bom/ Ruim | Chuva | Chuva |
| | | | | Fraca | Forte |
| Prazo Decorrido: | Prazo Restante: | Manhã | | | |
| Horário de Trabalho: | | Tarde | | | |
| Prazo da Obra | | Noite | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|------------------------------|--------|----------------------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | | Almoxarife/Apontador | |
| | Mestre de Obras/ Encarregado | | Bombeiro | 1 |
| | Carpinteiro | | Eletricista | 1 |
| | Pedreiro | | Pintor | 1 |
| | Armador | | Vidraceiro | |
| | Servente | 3 | Gesseiro | |
| | | | | |

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Serviços Executados | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | serviço de pintura |
| | instalações elétrica e hidráulica |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--------------------------|--|
| Anotação da Fiscalização | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Paulo Vanderlei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 220.000/7PE
Mat. 41.128

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 43.118 D/PE Data
ENGENHEIRO CIVIL

CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP


DIARIO DE OBRAS


ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Data: 15/09/2021

| | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|--------------|-------|-------|
| Obra : | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE | Tempo | Bom/ Ruim | Chuva | Chuva |
| | | | | Fraca | Forte |
| Prazo Decorrido: | | Prazo Restante: | | Manhã | |
| Horário de Trabalho: | | | | Tarde | |
| Prazo da Obra | | | | Noite | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|--------------------------|-----------------------------------|--------|----------------------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | | Almoxarife/Apontador | |
| | Mestre de Obras/ Encarregado | | Bombeiro | 1 |
| | Carpinteiro | | Eletricista | 1 |
| | Pedreiro | | Pintor | 1 |
| | Armador | | Vidraceiro | |
| | Servente | 3 | Gesseiro | |
| Serviços Executados | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | serviço de pintura | | | |
| | instalações elétrica e hidráulica | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Anotação da Fiscalização | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Visto Fiscalização:  Paulo Anderson de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 35.118 D / PE

Visto Contratada:  ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 35.118 D / PE
ENGENHEIRO CIVIL

CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP

DIARIO DE OBRAS

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Data: 16/09/2021



| | | | | | |
|--------|--|-------|--------------|-------|-------|
| Obra : | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE | Tempo | Bom/ Ruim | Chuva | Chuva |
| | | | | Fraca | Forte |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|--|-------|--|--|--|
| Prazo Decorrido: | | Prazo Restante: | | Manhã | | | |
| Horário de Trabalho: | | | | Tarde | | | |
| Prazo da Obra | | | | Noite | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|------------------------------|--------|----------------------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | | Almoxarife/Apontador | |
| | Mestre de Obras/ Encarregado | | Bombeiro | 1 |
| | Carpinteiro | | Eletricista | 1 |
| | Pedreiro | | Pintor | 1 |
| | Armador | | Vidraceiro | |
| | Servente | 3 | Gesseiro | |

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Serviços Executados | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | serviço de pintura |
| | instalações eletrica e hidraulica |
| | |
| | |

| | |
|--------------------------|--|
| Anotação da Fiscalização | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| Visto Fiscalização:  Paulo Henrique da M. Filho Engenheiro Civil CREA 22055 D/PE Inst. 111100 | Visto Contratada:  ERICK ANDRADE DE MENDONÇA CREA 33.178 D/PE ENGENHEIRO CIVIL |
|--|--|

CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP

DIARIO DE OBRAS

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Data: 17/09/2021

| | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|--------------|-------|-------|
| Obra : | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE | Tempo | Bom/ Ruim | Chuva | Chuva |
| | | | | Fraca | Forte |
| Prazo Decorrido: | | Prazo Restante: | | Manhã | |
| Horário de Trabalho: | | | | Tarde | |
| Prazo da Obra | | | | Noite | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|------------------------------|--------|----------------------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | | Almoxarife/Apontador | |
| | Mestre de Obras/ Encarregado | | Bombeiro | 1 |
| | Carpinteiro | | Eletricista | 1 |
| | Pedreiro | | Pintor | 1 |
| | Armador | | Vidraceiro | |
| | Servente | 3 | Gesseiro | |
| | | | | |

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Serviços Executados | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | serviço de pintura |
| | instalações eletrica e hidraulica |
| | |
| | |

| | |
|--------------------------|--|
| Anotação da Fiscalização | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|--|
| Visto Fiscalização: Paulo Vitor de M. Filho Engenheiro Civil CREA 10055 D/PE Matr. 1438 | Visto Contratada: ERICK ANDRADE DE MENDONÇA CREA 32.138 D/PE ENGENHEIRO CIVIL |
|---|--|

CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP

DIARIO DE OBRAS

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Data: 18/09/2021



| | | | | | |
|--------|--|-------|--------------|-------|-------|
| Obra : | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE | Tempo | Bom/ Ruim | Chuva | Chuva |
| | | | | Fraca | Forte |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|--|-------|--|--|--|
| Prazo Decorrido: | | Prazo Restante: | | Manhã | | | |
| Horário de Trabalho: | | | | Tarde | | | |
| Prazo da Obra | | | | Noite | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|------------------------------|--------|----------------------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | | Almoxarife/Apontador | |
| | Mestre de Obras/ Encarregado | | Bombeiro | |
| | Carpinteiro | | | |
| | Pedreiro | | Pintor | |
| | Armador | | Vidraceiro | |
| | Servente | | Gesseiro | |

| | |
|---------------------|--------|
| Serviços Executados | SÁBADO |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--------------------------|--|
| Anotação da Fiscalização | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | |
|---|-------------------|---|
| Visto Fiscalização:  Paulo Vanderlei M. Filho Engenheiro Civil CREA 20059 D/PE Matr. 41.438 | Visto Contratada: |  ERICK ANDRADE DE MENDONÇA CREA 35.118 D/PE ENGENHEIRO CIVIL |
|---|-------------------|---|

Data

CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTD A - EPP

DIARIO DE OBRAS

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Data: 19/09/2021

| | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|--------------|-------|-------|
| Obra : | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE | Tempo | Bom/ Ruim | Chuva | Chuva |
| | | | | Fraca | Forte |
| Prazo Decorrido: | | Prazo Restante: | | Manhã | |
| Horário de Trabalho: | | | | Tarde | |
| Prazo da Obra | | | | Noite | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------|
| | Pessoal | Engenheiro | | Almoxarife/Apontador |
| Mestre de Obras/ Encarregado | | | Bombeiro | |
| Carpinteiro | | | | |
| Pedreiro | | | Pintor | |
| Armador | | | Vidraceiro | |
| Servente | | | Gesseiro | |

| | |
|---------------------|---------|
| Serviços Executados | DOMINGO |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--------------------------|--|
| Anotação da Fiscalização | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Paulo Vanderlei de M. Filho
Engenheiro Civil

ERICK ANDRABÉ DE MENDONÇA
CREA 33.148 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL

Visto Fiscalização: ~~Maio 41.438~~

Visto Contratada:

Data

CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP

DIARIO DE OBRAS

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Data: 20/09/2021

| | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|--------------|-------|-------|
| Obra : | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE | Tempo | Bom/ Ruim | Chuva | Chuva |
| | | | | Fraca | Forte |
| Prazo Decorrido: | | Prazo Restante: | | Manhã | |
| Horário de Trabalho: | | | | Tarde | |
| Prazo da Obra | | | | Noite | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|------------------------------|--------|----------------------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | | Almoxarife/Apontador | |
| | Mestre de Obras/ Encarregado | | Bombeiro | 1 |
| | Carpinteiro | | Eletricista | 1 |
| | Pedreiro | | Pintor | 1 |
| | Armador | | Vidraceiro | |
| | Servente | 3 | Gesseiro | |
| | | | | |

| | |
|---------------------|--|
| Serviços Executados | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--------------------------|--|
| Anotação da Fiscalização | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| <p>Visto Fiscalização:  Paulo Roberto de M. Filho Engenheiro Civil CREA 273597/PE</p> | <p>Visto Contratada:  ERICK ANDRADE DE MENDONÇA CREA 33118/D ENGENHEIRO CIVIL</p> |
|--|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO
PLANILHA ESTIMATIVA DE SERVIÇOS E CUSTOS - REPLANILHAMENTO

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE
LOCALIDADE: PAUDALHO-PE
Nº DO CONTRATO: 043/2021

| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID | V. UNIT. C/ BDI 20,34% | Demonstrativo 1ª Reprogramação | | | | | | | | | |
|------|-----------|---|------|---------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | | | | Planilha Contrato | | Acréscimo | | Supressão | | 1ª Planilha Reprogramada | | | |
| | | | | | Quant. | V. Total | Quant. | V. Total | Quant. | V. Total | Quant. | V. Total | | |
| 1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M | M2 | R\$ 270,76 | 7,00 | R\$ 1.895,32 | | | R\$ 7,00 | R\$ 1.895,32 | 0,00 | R\$ - | | |
| 1.2 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | M3 | R\$ 44,28 | 0,28 | R\$ 12,40 | | | R\$ 0,28 | R\$ 12,40 | 0,00 | R\$ - | | |
| 2.0 | | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 87496 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | R\$ 73,34 | 1,89 | R\$ 138,61 | | | | | 1,89 | R\$ 138,61 | | |
| 2.2 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | R\$ 3,83 | 18,78 | R\$ 71,92 | | | | | 18,78 | R\$ 71,92 | | |
| 2.3 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. | M2 | R\$ 34,34 | 18,78 | R\$ 644,90 | | | | | 18,78 | R\$ 644,90 | | |
| 3 | | BANCADA/DEVIDORIAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 15.02.090 | FORNECIMENTO DE MONTANTE/DIVISÓRIA DE GRANITO NATURAL POLIDO NOS DOIS LADOS CINZA ANDORINHA COM 2 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO. | M2 | R\$ 348,01 | 17,25 | R\$ 6.003,17 | | | | | 13,8913538067329 | R\$ 4.834,33 | 3,3586463032672 | R\$ 1.168,84 |
| 3.2 | 15.02.040 | FORNECIMENTO DE BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO. | M2 | R\$ 289,98 | 25,35 | R\$ 7.350,99 | | | | | 11,09 | R\$ 3.215,87 | 14,26 | R\$ 4.135,12 |
| 3.3 | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | R\$ 21,82 | 4,00 | R\$ 87,28 | | | | | 4,00 | R\$ 87,28 | 0,00 | R\$ - |
| 3.4 | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | R\$ 17,70 | 4,00 | R\$ 70,80 | | | | | 4,00 | R\$ 70,80 | 0,00 | R\$ - |
| 4 | | PINTURA | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | M2 | R\$ 11,10 | 297,14 | R\$ 3.298,25 | | | | | | | 297,14 | R\$ 3.298,25 |
| 4.2 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | M2 | R\$ 11,22 | 89,14 | R\$ 1.000,15 | | | | | | | 89,14 | R\$ 1.000,15 |
| 4.3 | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2016 | M2 | R\$ 13,57 | 198,09 | R\$ 2.688,08 | | | | | | | 198,09 | R\$ 2.688,08 |
| 4.4 | 2 | PINTURA A ÓLEO, 2 DEMÃOS | M2 | R\$ 18,36 | 72,33 | R\$ 1.327,97 | 99,67 | R\$ 1.829,94 | | | | | 172,00 | R\$ 3.157,91 |
| 4.5 | 88492 | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | M2 | R\$ 10,66 | 145,32 | R\$ 1.552,01 | | | | | | | 145,32 | R\$ 1.552,01 |
| 4.6 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | M2 | R\$ 21,51 | 43,60 | R\$ 937,83 | | | | | | | 43,60 | R\$ 937,83 |
| 5 | | PISOS E REVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 | M3 | R\$ 296,02 | 3,31 | R\$ 979,82 | 2,97 | R\$ 879,17 | | | | | 6,28 | R\$ 1.858,99 |
| 5.2 | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014 | M2 | R\$ 40,22 | 32,64 | R\$ 1.312,78 | | | | | | | 50,68 | R\$ 2.038,34 |
| 6 | | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | R\$ 230,47 | 1,00 | R\$ 230,47 | | | | | | | 1,00 | R\$ 230,47 |
| 6.2 | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | R\$ 104,04 | 1,00 | R\$ 104,04 | | | | | | | 1,00 | R\$ 104,04 |
| 6.3 | 95472 | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016 | UN | R\$ 636,97 | 1,00 | R\$ 636,97 | | | | | | | 1,00 | R\$ 636,97 |
| 6.4 | 36204 | BARRA DE APOIO RETÁ, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM | UN | R\$ 180,51 | 1,00 | R\$ 180,51 | | | | | | | 1,00 | R\$ 180,51 |
| 6.5 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 UN C 2 | UND | R\$ 33,55 | 1,00 | R\$ 33,55 | | | | | | | 1,00 | R\$ 33,55 |
| 7 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016 | UND | R\$ 171,41 | 45,00 | R\$ 7.713,45 | | | | | | | 45,00 | R\$ 7.713,45 |
| 7.2 | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016 | UND | R\$ 126,28 | 20,00 | R\$ 2.525,60 | | | | | | | 20,00 | R\$ 2.525,60 |

Paulo ... de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 0335 DITE
Mat. 41.438



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO
PLANILHA ESTIMATIVA DE SERVIÇOS E CUSTOS - REPLANILHAMENTO

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE
LOCALIDADE: PAUDALHO-PE
Nº DO CONTRATO: 043/2021

| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID | V. UNIT. C/ BDI 20,34% | Demonstrativo 1ª Reprogramação | | | | | | | |
|--------------------------|------------|--|------|---------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------------------|-----------|
| | | | | | Planilha Contrato | | Acréscimo | | Supressão | | 1ª Planilha Reprogramada | |
| | | | | | Quant. | V. Total | Quant. | V. Total | Quant. | V. Total | Quant. | V. Total |
| 7.3 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | R\$ 38,03 | 4,00 | R\$ 152,12 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 4,00 | R\$ 152,12 | |
| 7.4 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | R\$ 52,05 | 3,00 | R\$ 156,15 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 3,00 | R\$ 156,15 | |
| 7.5 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | R\$ 619,46 | 1,00 | R\$ 619,46 | R\$ - | R\$ - | R\$ 619,46 | 0,00 | R\$ - | |
| 7.6 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UND | R\$ 25,50 | 1,00 | R\$ 25,50 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 1,00 | R\$ 25,50 | |
| 7.7 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO S/B PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UND | R\$ 64,75 | 1,00 | R\$ 64,75 | R\$ - | R\$ - | R\$ 64,75 | 0,00 | R\$ - | |
| 7.8 | 18.08.040 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDICAO MONOFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR MONOFASICO DE POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE FITA METALICA E PRESILHA PARA INSTALACAO CAIXAS EM POSTE (PADRAO CELPE) SEM DISJUNTOR. | UND | R\$ 190,66 | 1,00 | R\$ 190,66 | R\$ - | R\$ - | R\$ 190,66 | 0,00 | R\$ - | |
| 7.9 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | R\$ 10,52 | 2,00 | R\$ 21,04 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 2,00 | R\$ 21,04 | |
| 7.10 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | R\$ 10,84 | 5,00 | R\$ 54,20 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 5,00 | R\$ 54,20 | |
| 7.11 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | R\$ 11,80 | 4,00 | R\$ 46,40 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 4,00 | R\$ 46,40 | |
| 7.12 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | R\$ 72,95 | 2,00 | R\$ 145,90 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 2,00 | R\$ 145,90 | |
| 7.13 | 39445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UND | R\$ 156,44 | 4,00 | R\$ 625,76 | R\$ - | R\$ - | R\$ 312,88 | 2,00 | R\$ 312,88 | |
| 7.14 | 39741 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 45 KA (TIPO AC) | UND | R\$ 120,34 | 4,00 | R\$ 481,36 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 4,00 | R\$ 481,36 | |
| 7.15 | 3 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, DE LED 36 W - 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | R\$ 52,86 | 20,00 | R\$ 1.053,20 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 20,00 | R\$ 1.053,20 | |
| 7.16 | 98307 | TOMADA DE REDE R45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UND | R\$ 46,24 | 27,00 | R\$ 1.248,48 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 27,00 | R\$ 1.248,48 | |
| 8 | | COBERTA | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 4 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO). INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 | M2 | R\$ 56,51 | 145,32 | R\$ 8.212,03 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 145,32 | R\$ 8.212,03 | |
| 9 | | ITENS NÃO PLANILHADOS | | | | | | | | | | |
| 9.1 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | R\$ 15,81 | | R\$ - | 72,84 | R\$ 1.151,60 | R\$ - | 72,84 | R\$ 1.151,60 | |
| 9.2 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU CALIACAO BRANCA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, EM OBRAS DE APENAS UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | M2 | R\$ 51,41 | | R\$ - | 62,16 | R\$ 3.195,64 | R\$ - | 62,16 | R\$ 3.195,64 | |
| 9.3 | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU CALIACAO BRANCA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, EM OBRAS DE APENAS UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | M2 | R\$ 14,24 | | R\$ - | 62,16 | R\$ 885,15 | R\$ - | 62,16 | R\$ 885,15 | |
| 9.4 | 16.02.010 | CAIACAO BRANCA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, EM OBRAS DE APENAS UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | M2 | R\$ 5,07 | | R\$ - | 379,53 | R\$ 1.924,21 | R\$ - | 379,53 | R\$ 1.924,21 | |
| 9.5 | 102214 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 | M2 | R\$ 15,46 | | R\$ - | 22,25 | R\$ 343,98 | R\$ - | 22,25 | R\$ 343,98 | |
| 9.6 | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | R\$ 188,98 | | R\$ - | 1,00 | R\$ 188,98 | R\$ - | 1,00 | R\$ 188,98 | |
| 9.7 | COMPOSICAO | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO, NEM | UND | R\$ 1.101,04 | | R\$ - | 1,00 | R\$ 1.101,04 | R\$ - | 1,00 | R\$ 1.101,04 | |
| 1ª Planilha Reprogramada | | | | | | 53.893,88 | | 12.225,27 | | 12.225,27 | TOTAL | 53.893,88 |

Importa o presente replanilhamento em que apresentou um acréscimo de 0,00% em relação ao contrato (apostilamento sem reflexo financeiro ao contrato)

Paulo Roberto de M. Rios
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Agrário
CNPJ nº 07.043.001/0001-00
Insc. Est. nº 07.043.001/0001-00

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 1º REPROGRAMAÇÃO

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| PROponente: PREFEITURA DO PAUDALHO | Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE | Empreendimento: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE |
|---------------------------------------|---|---|

| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COMPR. | LARG. | ALTURA | QUANT. | TAXA | TOTAL |
|---------------------------------|------------|-----------|--|-------|--------|-------|--------|------------------|------|------------------|
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| 1.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | |
| 1.1 | | | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125" M | M2 | | | | 7,00 | | 7,00 |
| 1.2 | | | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017 | M3 | | | | 0,28 | | 0,28 |
| BANCADAS/DIVISÓRIAS | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | FORNECIMENTO DE MONTANTE/DIVISÓRIA DE GRANITO NATURAL POLIDO NOS DOIS LADOS CINZA ANDORINHA COM 2 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO. | M2 | | | | 13,8913536967329 | | 13,8913536967329 |
| 3.2 | | | FORNECIMENTO DE BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO. | M2 | | | | 11,09 | | 11,09 |
| 3.3 | | | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | 4,00 | | 4,00 |
| 3.4 | | | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | | 4,00 | | 4,00 |
| PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS | | | | | | | | | | |
| 4.4 | | | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS | M2 | | | | | | 99,67 |
| | | | GRADE TERRAÇO | | 4,78 | | 2,83 | | 2,00 | 27,05 |
| | | | GRADE TERRAÇO | | 8,60 | | 2,83 | | 2,00 | 48,67 |
| | | | PORTÃO PRINCIPAL (REstante QUE FALTOU NO BM1) | | 1,11 | | 0,70 | | 2,00 | 1,55 |
| | | | GRADES JANELAS | | 1,00 | | 1,00 | 5,00 | 2,00 | 10,00 |
| | | | GRADE PORTÃO LATERAL | | 3,10 | | 2,00 | | 2,00 | 12,40 |
| PISOS E REVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 07/2016 | M2 | | | | | | 2,97 |
| | | | PISO CALÇADA | | 17,50 | 2,30 | 0,05 | | | 2,01 |
| | | | PISO CALÇADA | | 11,30 | 1,70 | 0,05 | | | 0,96 |
| 5.2 | | | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_ 06/2014 | M2 | | | | | | 18,04 |
| | | | PISO EXTERNO | | 11,00 | 1,64 | | | | 18,04 |
| INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | | | | | | | | | | |
| 6.2 | | | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2013 | UN | | | | | | 1,00 |
| | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 6.3 | | | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCO SEM FLUXO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AILSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2016 | UN | | | | | | 1,00 |
| | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 6.4 | | | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM | UN | | | | | | 1,00 |
| | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | | | |
| 7.5 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E | UND | | | | | | 1,00 |
| | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 7.7 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2017 | UND | | | | | | 1,00 |
| | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 7.8 | EMLURB | 18.08.040 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CABO PARA MEDIÇÃO DE TENSÃO E CABO PARA DISJUNTOR MONOFÁSICO DE POLICARBONATO E NORIL CINZA, INCLUSIVE FITA METÁLICA E PRESILHA PARA INSTALAÇÃO CADAIS EM POSTE (PADRÃO CELPE) SEM DISJUNTOR. | UND | | | | | | 1,00 |
| | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 7.13 | SINAPI | 39445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UND | | | | | | 2,00 |
| | | | | | 2,00 | | | | | 2,00 |
| ITENS NÃO PLANILHADOS | | | | | | | | | | |
| 9.1 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_ 05/2021 | M2 | | | | | | 72,84 |
| | | | PISO TERRAÇO | | 4,78 | 6,20 | | | | 29,63 |
| | | | PISO TERRAÇO | | 2,00 | 1,40 | | | | 2,80 |
| | | | PISO EXTERNO | | 11,20 | 1,40 | | | | 15,68 |
| | | | PISO EXTERNO | | 17,60 | 0,50 | | | | 8,80 |
| | | | PISO EXTERNO | | 2,25 | 2,25 | | | | 5,06 |
| | | | PISO EXTERNO | | 4,10 | 0,50 | | | | 2,05 |
| | | | PISO EXTERNO | | 2,70 | 0,50 | | | | 1,35 |
| | | | PISO EXTERNO | | 2,30 | 3,25 | | | | 7,47 |
| 9.2 | COMPOSIÇÃO | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_ 07/2019 | M2 | | | | | | 62,16 |
| | | | COBERTA PARTE EXTERNA | | 11,10 | 5,60 | | | | 62,16 |
| 9.3 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019 | M2 | | | | | | 62,16 |
| | | | COBERTA PARTE EXTERNA | | 11,10 | 5,60 | | | | 62,16 |
| 9.4 | EMLURB | 16.02.010 | CAIÇAO BRANCA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, EM OBRAS DE APENAS UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | M2 | | | | | | 379,53 |
| | | | MURO PARTE EXTERNA | | 33,20 | 2,00 | | | | 66,40 |
| | | | MURO PARTE EXTERNA | | 27,15 | 1,70 | | | 2,00 | 92,31 |
| | | | MURO PARTE EXTERNA | | 39,80 | 1,90 | | | 2,00 | 151,24 |
| | | | MURO PARTE EXTERNA | | 24,85 | 2,80 | | | | 69,58 |

Paulo Jamelino M. Filho

| ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO, NEM ASSENTAMENTO DO POSTE) | | | | | | | UND |
|---|--------|--------|---|---------|-------------|------------|--------------|
| ITEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO | VALOR |
| 1.1 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3897 | R\$ 15,88 | R\$ 6,18 |
| 1.2 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,5078 | R\$ 20,63 | R\$ 72,36 |
| 1.3 | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6,05 | R\$ 14,59 | R\$ 88,26 |
| 1.4 | SINAPI | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8,48 | R\$ 1,00 | R\$ 8,48 |
| 1.5 | SINAPI | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | R\$ 14,56 | R\$ 14,56 |
| | SINAPI | 91919 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | R\$ 16,77 | R\$ 16,77 |
| | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 22,2 | R\$ 16,14 | R\$ 358,30 |
| | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | R\$ 88,30 | R\$ 88,30 |
| | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 1,95 | R\$ 61,63 | R\$ 120,17 |
| | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | R\$ 104,42 | R\$ 104,42 |
| | SINAPI | 1094 | ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | 1 | R\$ 17,33 | R\$ 17,33 |
| | SINAPI | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO | UN | 1 | R\$ 4,53 | R\$ 4,53 |
| | SINAPI | 4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 3 | R\$ 8,85 | R\$ 26,55 |
| | SINAPI | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 2 | R\$ 0,90 | R\$ 1,80 |
| | SINAPI | 11864 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | UN | 1 | R\$ 29,67 | R\$ 29,67 |
| | SINAPI | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 | R\$ 0,35 | R\$ 1,40 |
| | SINAPI | 14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | 0,06 | R\$ 52,81 | R\$ 3,16 |
| | SINAPI | 34643 | CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | UN | 1 | R\$ 17,82 | R\$ 17,82 |
| | SINAPI | 39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | R\$ 139,31 | R\$ 139,31 |
| | SINAPI | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | 0,1664 | R\$ 3,99 | R\$ 0,66 |
| | SINAPI | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 2 | R\$ 0,26 | R\$ 0,52 |
| REFERÊNCIA SINAPI 101505 | | | | | | TOTAL | R\$ 1.120,55 |

Paula Venâncio de Lima
Engenheira Civil

