

C. I N° 0915/2021

Da: Secretaria de Desen. Agrário e Urbano.

Para: Secretaria de Municipal de Saúde


Venho através desta, encaminhar documentos descritos na tabela abaixo, para **análise e conhecimentos**, conforme documentos em anexo.

Descrição	Dados da Empresa	Documentos em anexo
16° BM - Referente à Construção da Unidade Básica de Saúde da Vila São Sebastião, neste município.	A. D.S CONSTRUTORA LTDA - ME; CNPJ: 21.591.562/0001-27; Dados Bancário Ag. 1580; Op.003; C/c: 4893-5	<ul style="list-style-type: none">• Nota Fiscal 207;• 16° BM;• Memória de Cálculo;• Relatório Fotográfico;• Plano de Trabalho.

Atenciosamente,


Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
Matricula 48.9

RECEBIDO 18/10/2021
GABINETE DO SECRETÁRIO
Secretaria de Saúde - Paudalho - PE




PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota 00000207	Nº da Substituída
Data/Hora de Emissão 15/10/2021 às 07:37:23	Competência OUT/2021
Código de Verificação WSMC9985	Data Prest. de Serviço 15/10/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ: 21.591.562/0001-27 **Inscrição Municipal:** 953.752-0
Razão Social: A.D.S- CONSTRUTORA LTDA
Endereço: AV PROF.HUMBERTO DA C LINS 355 55600-000 BELA VISTA
Município: VITÓRIA DE SANTO ANTÃO **UF:** PE
Telefone: 81-999285807 **E-mail:** ads.construtora@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO
CPF/CNPJ/PAS: 07.868.234/0001-02 **Inscrição Municipal:**
Endereço: PC PEDRO COUTINHO 18 55825-000 CENTRO
Município: PAUDALHO **UF:** PE
Telefone: **E-mail:**
Paulo Vandereque M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065-D/PE
Mat.: 41.498

SERVIÇOS

7.02-Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A SERVICOS DE OBRAS EM CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE. TR 07868.2340001/18-001. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 016, EM ANEXO. PERIODO 29/07/2021 A 31/08/2021. BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N 104 AGENCIA: 1580 OP: 003 CONTA CORRENTE: 4893-5 40% MAO-DE-OBRA 60% MATERIAL	1.0	4.198,42	4.198,42

Valor Líquido Nota (R\$): 3.904,53

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 4.198,42

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
2.519,05	1.679,37	5,00	83,97	0,00
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
184,73	25,19	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Iss Retido na Fonte!
DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.
Código da Obra:F.41.2.04.000; Código do Art.:07.02





BOLETIM DE MEDIÇÃO BM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT
		16	14/10/2021	De 29/7/2021 até 31/8/2021	054/2018	22/11/2018
Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada		CNPJ	Tomador	
26/11/2018	8/3/2022	A.D.S CONSTRUÇÕES LTDA		21.591.562/0001-27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	
%	Valor contr. inicial (R\$)	Valor Aditivo (R\$)	Valor contr. inicial + Aditivo (R\$)	Data da assinatura	Objeto do CTEF. (resumido)	
	R\$ 777.408,36	R\$ 35.203,04	R\$ 712.611,40	27/11/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO	
Acum. Valor Contrato + Aditivo (R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo (contrato + Aditivo) (R\$)	CT-Dt último Adit	Local da obra (Bairro / Município / UF)	Valor Boletim	
R\$ 704.465,34	R\$ 4.198,42	R\$ 8.146,06		PAUDALHO/PE	R\$ 4.198,42	

Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Previsto no Orçamento		Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio (%)	
				Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 21.025,48							R\$ 21.025,48	R\$ -	R\$ 21.025,48	
1.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA, (MOD. AV-43/2000).	MP	10,00	R\$ 353,14	R\$ 3.531,40			10,00		10,00		R\$ 3.531,40		R\$ 3.531,40	100,00%
1.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	MP	-	R\$ 1,44	R\$ -										
1.3	REMOÇÃO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO CARROCERIA, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MANUAIS	MP	120,00	R\$ 40,12	R\$ 4.814,40			120,00		120,00		R\$ 4.814,40		R\$ 4.814,40	100,00%
1.4	MOTONIVELADORA POT 140 HP - COM MAO DE OBRA DO OPERADOR E COMBUSTIVEL (SERVICO DIURNO)	H	5,00	R\$ 244,82	R\$ 1.224,10			5,00		5,00		R\$ 1.224,10		R\$ 1.224,10	100,00%
1.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAPUME EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA DE 8 MM	MP	227,70	R\$ 50,31	R\$ 11.455,58			227,70		227,70		R\$ 11.455,58		R\$ 11.455,58	100,00%
2.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				R\$ 105.563,11							R\$ 105.563,00		R\$ 105.563,00	
2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	MP	455,80	R\$ 5,10	R\$ 2.324,57			455,80		455,80		R\$ 2.324,57		R\$ 2.324,57	100,0000%
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO	MP	112,31	R\$ 23,11	R\$ 2.595,47			112,31		112,31		R\$ 2.595,47		R\$ 2.595,47	100,0000%
2.3	BASE DE SOLO CIMENTO 6% COM MISTURA EM USINA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	MP	21,98	R\$ 29,86	R\$ 651,91			21,98		21,98		R\$ 651,91		R\$ 651,91	100,0000%
2.4	CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 1/4 S) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDAÇÕES, LANCADO E ADENSADO	MP	16,72	R\$ 312,06	R\$ 5.217,64			16,72		16,72		R\$ 5.217,63		R\$ 5.217,63	99,9998%
2.5	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇÃO 1 2,1 2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L - AF_07/2016	MP	45,67	R\$ 336,26	R\$ 15.310,86			45,67		45,67		R\$ 15.310,85		R\$ 15.310,85	99,9999%
2.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	MP	45,67	R\$ 186,74	R\$ 8.482,74			45,67		45,67		R\$ 8.482,70		R\$ 8.482,70	99,9995%
2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_13/2016	KG	310,52	R\$ 13,51	R\$ 4.195,13			310,52		310,52		R\$ 4.195,11		R\$ 4.195,11	99,9995%
2.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	227,02	R\$ 10,27	R\$ 2.331,50			227,02		227,02		R\$ 2.331,49		R\$ 2.331,49	99,9996%
2.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	447,34	R\$ 8,53	R\$ 3.815,82			447,34		447,34		R\$ 3.815,81		R\$ 3.815,81	99,9997%
2.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	149,56	R\$ 7,27	R\$ 1.087,30			149,56		149,56		R\$ 1.087,30		R\$ 1.087,30	99,9991%
2.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	228,56	R\$ 7,00	R\$ 1.599,92			228,56		228,56		R\$ 1.599,92		R\$ 1.599,92	100,0000%
2.12	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	-	R\$ 11,26	R\$ -										
2.13	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	MP	214,13	R\$ 30,81	R\$ 6.597,34			214,13		214,13		R\$ 6.597,34		R\$ 6.597,34	100,0000%
2.14	REATERRO APOILADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA , COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	MP	35,71	R\$ 27,12	R\$ 968,45			35,71		35,71		R\$ 968,45		R\$ 968,45	100,0000%
2.16	VERGA EM CONCRETO ARMADO DE 0,10x0,19M	M	113,20	R\$ 15,03	R\$ 1.701,39			113,20		113,20		R\$ 1.701,39		R\$ 1.701,39	100,0000%
2.17	LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA, NEGATIVA E POSITIVA CAPEAMENTO 5CM CONCRETO 30MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA	MP	353,93	R\$ 137,55	R\$ 48.683,06			353,93		353,93		R\$ 48.683,06		R\$ 48.683,06	100,0000%
3.0	PAREDES E PAINÉIS				R\$ 31.493,45							R\$ 30.264,29		R\$ 30.264,29	
3.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 Furos, Assentados e Rejuntados com Argamassa de Cimento e Areia no traço 1 1/2 - 1/2 VEZ	MP	804,02	R\$ 39,17	R\$ 31.493,45			772,64		772,64		R\$ 30.264,29		R\$ 30.264,29	96,10%
4.0	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO				R\$ 139.083,16							R\$ 139.082,45		R\$ 139.082,45	
4.1	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA	MP	956,01	R\$ 30,38	R\$ 29.043,58			955,99		955,99		R\$ 29.042,97		R\$ 29.042,97	99,9979%

Carlos Pinheiro Sampaio Gouveia
 Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Agrário
 Mat: 48.911

Eduardo José Vidal Marinho
 Engenheiro Civil
 CREA 180638634-8/PE
 Mat: 48.386

José Sebastião
 Engenheiro Civil
 CREA 34.004-8/PE

Paulo Vanderlei de M. Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 22065 D/PE
 Mat: 41.498



BOLETIM DE MEDIÇÃO BM

PREFETURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição		Nº do CT	Data do CT							
		16	14/10/2021	De 29/7/2021	até 31/8/2021	054/2018	22/11/2018							
Inicio da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada		CNPJ	Tomador									
29/11/2018	8/3/2022	A.D.S CONSTRUÇÕES LTDA		21.591.562/0001-27	PREFETURA MUNICIPAL DE PAUDALHO									
%	Valor contr. inicial (R\$)	Valor Aditivo (R\$)	Valor contr. inicial + Aditivo (R\$)	Data da assinatura	Objeto do CTEF (resumido)									
	R\$ 677.408,36	R\$ 35.203,04	R\$ 712.611,40	27/11/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO									
Acum. Valor Contrato + Aditivo(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo (contrato + Aditivo) (R\$)	CT-Dt último Adit.	Local da obra (Bairro / Município / UF)		Valor Boletim								
R\$ 704.465,34	R\$ 4.198,42	R\$ 8.146,06		PAUDALHO/PE		R\$ 4.198,42								
Discriminação dos serviços do Orçamento				Previsão no Orçamento		Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio	
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
4.2	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	MP	1.606,66	R\$ 3,16	R\$ 5.077,73			1.606,66		1.606,66	R\$ 5.077,68		R\$ 5.077,68	99,9990%
4.3	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA NO TRAÇO 1:4 B. COM 2,0 CM DE ESPESSURA	MP	574,85	R\$ 22,30	R\$ 12.819,15			574,85		574,85	R\$ 12.819,14		R\$ 12.819,14	99,9996%
4.4	FORRO DE FIBRA MINERAL PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA	MP	255,03	R\$ 102,94	R\$ 26.252,79			255,03		255,03	R\$ 26.252,78		R\$ 26.252,78	100,0000%
4.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²	MP	442,43	R\$ 84,29	R\$ 37.292,43			442,43		442,43	R\$ 37.292,40		R\$ 37.292,40	99,9996%
4.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO LATERAL (PLATIBANDAS - LADO TERRA E LADO AR) EM ESTRUTURA EM PAINÉIS DE ALUMÍNIO COMPOSITE MATERIAL - ACM REYNOLBOND, DE FABRICAÇÃO ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COMPOSTO POR COM DUAS CHAPAS DE ALUMÍNIO DE 0,5MM DE ESPESSURA CADA E UM NÚCLEO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ACABAMENTO COM PINTURA EXTERNA EM PDVF - FLÚOR CARBONO - KYNAR 500 - E INTERNA EM POLIESTER, CHAPAS COM DIMENSÕES (125X350)CM, FIJADO EM ESTRUTURA AUXILIAR DE METALON NA COR SEAFORM GREEN METALIC (REF - 694) ALUCOBOND OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE ESTRUTURA AUXILIAR EM METALON	MP	65,23	R\$ 438,41	R\$ 28.597,48			65,23		65,23	R\$ 28.597,48		R\$ 28.597,48	100,0000%
5.0	COBERTA/IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 51.759,13						R\$ 50.806,69		R\$ 50.806,69	
5.1	ESTRUTURA DE COBERTA EM MADEIRA DE LEI, PONTA LETADA PARA TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, SOBRE LAJE	MP	347,24	R\$ 71,35	R\$ 24.775,33			341,96		341,96	R\$ 24.398,85		R\$ 24.398,85	98,48%
5.2	COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO OU SIM 6MM DE ESPESSURA, SENDO A ÁREA MEDIDA NA PROJEÇÃO HORIZONTAL	MP	353,93	R\$ 47,70	R\$ 16.882,46			341,97		341,97	R\$ 16.311,96		R\$ 16.311,96	96,62%
5.3	FORNECIMENTO DE RUFO DE ALUMÍNIO ESTAMPADO ESP=0,6MM, COM DESENVOLVIMENTO m DE 30CM, INCLUSIVE COLOCAÇÃO	M	115,00	R\$ 36,36	R\$ 4.181,30			114,85		114,85	R\$ 4.175,93		R\$ 4.175,93	99,87%
5.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	M	-	R\$ 44,49	R\$ -									
5.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES, SUB-SOLOS, JARDINEIRAS, RESERVATORIOS E CANAIS DE IRRIGAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ESP 4 MM, APLICADA COM MACARICO, PINTADO COM PRIMER, INCLUSIVE PROTEÇÃO MECÂNICA, MATERIAL E MÃO DE OBRA	MP	79,73	R\$ 74,25	R\$ 5.919,95			79,73		79,73	R\$ 5.919,95		R\$ 5.919,95	100,00%
6.0	ESQUADRIAS E VIDROS				R\$ 69.828,55						R\$ 69.828,72		R\$ 69.828,72	
6.1	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (ECLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA	MP	-	R\$ 709,35	R\$ -									
6.2	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COM PLETA	MP	13,47	R\$ 350,58	R\$ 4.722,31			13,47		13,47	R\$ 4.722,30		R\$ 4.722,30	100,00%
6.3	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MP	41,37	R\$ 1.135,77	R\$ 46.986,81			41,37		41,37	R\$ 46.986,80		R\$ 46.986,80	100,00%
6.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE FERRAGENS	MP	28,29	R\$ 643,91	R\$ 18.219,43			28,14		28,14	R\$ 18.119,62		R\$ 18.119,62	99,45%
6.5	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNIÇÃO/ALZAR/VISTA	MP	-	R\$ 580,85	R\$ -									
6.6	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	MP	-	R\$ 516,63	R\$ -									

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat: 48.911

José Sérgio Bezerra Correia
Engenheiro Civil
CREA 1806338634 - PE
Mat: 48.386

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 1806338634 - PE
Mat: 48.386

Paulo Vanderlei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D / PE
Mat: 41.498



BOLETIM DE MEDIÇÃO BM

BM - número		BM - Data emissão		BM - Período de referência da medição		Nº do CT		Data do CT					
16		14/10/2021		De 29/7/2021 até 31/8/2021		054/2018		22/11/2018					
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO													
Início da obra - data		Previsão Término obra		Empresa Contratada		CNPJ		Tomador					
26/11/2018		8/3/2022		A.D.S CONSTRUÇÕES LTDA		21.591.582/0001-27		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO					
% Valor contr. inicial (R\$)		Valor Aditivo (R\$)		Valor contr. inicial + Aditivo (R\$)		Data da assinatura							
R\$ 677.408,36		R\$ 35.203,04		R\$ 712.611,40		27/11/2018							
Objeto do CTEF (resumido)													
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO													
Acum. Valor Contrato + Aditivo(R\$)		Medido no período (R\$)		Saldo (contrato + Aditivo) (R\$)		CT-Dt último Adit.		Local da obra (Bairro / Município / UF)					
R\$ 704.465,34		R\$ 4.198,42		R\$ 8.146,06		PAUDALHO/PE		Valor Boletim					
								R\$ 4.198,42					
Discriminação dos serviços do Orçamento													
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Previsão no Orçamento		Diferença a atualizar	Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio (%)	
				Preço Unitário	Preço Total		Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período		Acumulado até o período anterior
7.0	REVESTIMENTO DE PISO				R\$ 29.845,50					R\$ 29.763,58		R\$ 29.763,58	
7.1	REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO PARA REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, COM 3CM DE ESPESSURA	M²	259,71	R\$ 26,44	R\$ 6.866,73			259,71		259,71	R\$ 6.866,73	R\$ 6.866,73	100,00%
7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²	M²	259,71	R\$ 84,29	R\$ 21.890,96			259,71		259,71	R\$ 21.890,94	R\$ 21.890,94	100,00%
7.3	SOLEIRA DE GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:1:4, LARGURA DE 15CM E ESPESSURA DE 2CM	M	23,36	R\$ 46,57	R\$ 1.087,81			21,80		21,80	R\$ 1.005,91	R\$ 1.005,91	92,47%
8.0	PINTURA				R\$ 6.471,50						R\$ 5.894,04	R\$ 5.894,04	
8.1	PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMÃOIS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO UMA DEMÃOIS, E MASSA ACRILICA, DUAS DEMÃOIS.	M²	-	R\$ 24,04	R\$ -								
8.2	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMÃOIS, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZARCÃO.	M²	29,82	R\$ 26,81	R\$ 799,47			27,86		27,86	R\$ 746,92	R\$ 746,92	93,43%
8.3	PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR - DUAS DEMÃOIS - SEM MASSA ACRILICA, SEM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR	M²	617,87	R\$ 9,18	R\$ 5.672,03			560,89		560,89	R\$ 5.147,12	R\$ 5.147,12	90,75%
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ 27.878,72						R\$ 25.069,56	R\$ 25.069,56	
9.1	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS				R\$ 8.110,47						R\$ 7.154,95	R\$ 7.154,95	
9.1.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACÓPLADA, LOUÇA BRANCA, CILITE LINHA SAVERIO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES	UND	1,00	R\$ 422,50	R\$ 422,50			1,00		1,00	R\$ 422,50	R\$ 422,50	100,00%
9.1.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA DE LOUÇA DECA VOGUE PLUS LINHA CONFORT MÓD P51 (DEFICIENTES), ACESSÓRIOS (PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO DE PVC CROMADO ASTRA OU SIMILAR) E ASSENTO SANITARIO EM MDF LAQUEADO BRANCO SICMOL OU SIMILAR.	UND	4,00	R\$ 766,48	R\$ 3.065,92			4,00		4,00	R\$ 3.065,92	R\$ 3.065,92	100,00%
9.1.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	-	R\$ 208,16	R\$ -								
9.1.4	SABONETEIRA EM VIDRO COM SUPORTE EM AÇO INOX PARA SABÃO LÍQUIDO	UND	19,00	R\$ 50,72	R\$ 963,68			19,00		19,00	R\$ 963,68	R\$ 963,68	100,00%
9.1.5	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 385,40	R\$ 385,40			1,00		1,00	R\$ 385,40	R\$ 385,40	100,00%
9.1.6	BANCADA/BANCAPIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS	UND	-	R\$ 526,00	R\$ -								
9.1.7	BANCADA/BANCAPIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE 10,55 X 1,80* M	UND	-	R\$ 383,64	R\$ -								
9.1.8	BANCADA/BANCAPIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, BANCADA/BANCAPIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA,	UND	-	R\$ 258,17	R\$ -								
9.1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO AOS DEFICIENTES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" COM FLANGE SOLDADA NAS EXTREMIDADES, INCL. PINTURA EM ESMALTE SINTETICO E FUNDO PREPARADOR GALVOPRIMER OU SIMILAR, CHUMBADO NA PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1.	UND	7,76	R\$ 73,28	R\$ 568,65			7,76		7,76	R\$ 568,65	R\$ 568,65	100,00%

Carlos Pinheiro Ramos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 180638634-8/PE
Mat. 48.386

Paulo Vanderlei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D/PE
Mat.: 41.498

José Sérgio Zazara Gomes
Engenheiro Civil
CREA 34.004-DIPE



BOLETIM DE MEDIÇÃO BM

BM - número		BM - Data emissão		BM - Período de referência da medição		Nº do CT		Data do CT						
10		14/10/2021		De 29/7/2021 até 31/8/2021		054/2018		22/11/2018						
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO														
Início da obra - data		Previsão Término obra		Empresa Contratada		CNPJ		Tomador						
29/11/2018		8/3/2022		A.D.S CONSTRUÇÕES LTDA		21.591.552/0001-27		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO						
Objeto do CTEF (resumido)														
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO														
Acum. Valor Contrato + Aditivo(R\$)		Medido no período (R\$)		Saldo (contrato + Aditivo) (R\$)		CT-Dt último Adit.		Local da obra (Bairro / Município / UF)						
R\$ 704.465,34		R\$ 4.198,42		R\$ 8.146,06		PAUDALHO/PE		Valor Boletim						
								R\$ 4.198,42						
Discriminação dos serviços do Orçamento														
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Previsto no Orçamento		Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio (%)	
				Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período		Acum inclui o período
9.1.10	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM DE 1/2 POL. COM ARÉJADOR, REF. 1156, LINHA C-33 SIGMA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO	M	16,00	R\$ 68,64	R\$ 1.098,24			16,00		16,00	R\$ 1.098,24		R\$ 1.098,24	100,00%
9.1.11	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 87,80	R\$ 175,20			2,00		2,00	R\$ 175,20		R\$ 175,20	100,00%
9.1.12	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA, CELITE OU SIMILAR, NAS DIMENSÕES 15 X 15 CM.	UND	19,00	R\$ 31,02	R\$ 589,38									
9.1.13	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	13,00	R\$ 59,42	R\$ 772,46			8,00		8,00	R\$ 475,36		R\$ 475,36	61,54%
9.1.14	FORNECIMENTO DE TORNEIRA AMARELA PARA JARDIM, DIÂMETRO 3/4 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO	UND	4,00	R\$ 17,26	R\$ 69,04									
9.2	METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS				R\$ 2.777,11						R\$ 2.655,24		R\$ 2.655,24	
9.2.1	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO, REF. 1416, DECA 50 OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIÂMETRO DE 3/4.	UND	2,00	R\$ 46,14	R\$ 92,28			2,00		2,00	R\$ 92,28		R\$ 92,28	100,00%
9.2.2	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1509-C39, DECA OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIÂMETRO DE 3/4 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO	UND	7,00	R\$ 96,76	R\$ 677,32			6,00		6,00	R\$ 580,56		R\$ 580,56	85,71%
9.2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO, CILÍNDRICO, CAPACIDADE DE 5000L, INCLUSIVE COLOCAÇÃO E MONTAGEM DAS TUBULAÇÕES E CONEXÕES (ADAPTADORES DE PVC COMFLANGES E ANEIS DE 3/4" (01 UN), 1" (02 UN) E 1 1/2" (01).	UND	1,00	R\$ 1.982,40	R\$ 1.982,40			1,00		1,00	R\$ 1.982,40		R\$ 1.982,40	100,00%
9.2.4	INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE BOIA DIAM 3/4 POL., INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	UND	1,00	R\$ 25,11	R\$ 25,11									
9.3	PONTOS DE HIDRAULICA				R\$ 5.614,85						R\$ 5.209,51		R\$ 5.209,51	
9.3.1	PONTO DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA ATÉ O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE	PT	36,00	R\$ 57,76	R\$ 2.079,36			33,00		33,00	R\$ 1.906,08		R\$ 1.906,08	91,67%
9.3.2	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVELS, ATÉ A COLUNA OU SUB-COLETOR	PT	13,00	R\$ 78,24	R\$ 1.017,12			12,00		12,00	R\$ 938,88		R\$ 938,88	92,31%
9.3.3	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATÓRIO OU MICTÓRIO INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVELS, ATÉ A COLUNA OU SUB-COLETOR	PT	27,00	R\$ 76,91	R\$ 2.076,57			25,00		25,00	R\$ 1.922,75		R\$ 1.922,75	92,59%
9.3.4	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITÁRIA INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVELS, ATÉ A COLUNA OU SUB-COLETOR	PT	5,00	R\$ 98,36	R\$ 441,80			5,00		5,00	R\$ 441,80		R\$ 441,80	100,00%
9.4	REDE EXTERNA				R\$ 11.376,29						R\$ 10.049,86		R\$ 10.049,86	
9.4.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇÃO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UND	13,00	R\$ 161,70	R\$ 2.102,10			13,00		13,00	R\$ 2.102,10		R\$ 2.102,10	100,00%
9.4.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVELS, DIAM 75 MM, PARA COLUNAS DE ESGOTO, VENTILAÇÃO OU ÁGUAS PLUVIAIS	M	-	R\$ 21,02	R\$ -									
9.4.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVELS, DIAM. 100MM COLUNAS DE ESGOTO, VENTILAÇÃO OU ÁGUAS PLUVIAIS	M	130,00	R\$ 28,21	R\$ 3.407,30			93,00		93,00	R\$ 2.437,53		R\$ 2.437,53	71,54%

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento

Urbano e Adriano

Mul: 48.911

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil

CREA 180638634-8/PE
Mat. 48.386

Paulo Vanderlei de M. Filho

Engenheiro Civil
CREA 22065 D/PE

Mat. 41.498

José...
Engenheiro Civil
CREA 34.004 - D/PE



BOLETIM DE MEDIÇÃO BM

BM - número		BM - Data emissão		BM - Período de referência da medição		Nº do CT	Data do CT
16		14/10/2021		De 29/7/2021 até 31/8/2021		054/2018	22/11/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO							
Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada		CNPJ	Tomador		
29/11/2018	8/3/2022	A.D.S CONSTRUÇÕES LTDA		21.591.562/0001-27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		
%	Valor contr. inicial (R\$)	Valor Aditivo (R\$)	Valor contr. inicial + Aditivo (R\$)	Data da assinatura	Objeto do CTEF (resumido)		
	R\$ 677.408,36	R\$ 35.203,04	R\$ 712.611,40	27/11/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO		
Acum. Valor Contrato + Aditivo(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo (contrato + Aditivo) (R\$)		CT-Dt último Adit.	Local da obra (Bairro / Município / UF)		Valor Boletim
R\$ 704.465,34	R\$ 4.198,42	R\$ 8.146,06			PAUDALHO/PE		R\$ 4.198,42

Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Previsto no Orçamento		Diferença a atualizar	Preço total a atualizar	Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio (%)	
				Preço Unitário	Preço Total			Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum Inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período		Acum Inclui o período
9.4.4	FORNECIMENTO DE BOMBA 3/4 HP, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	R\$ 908,54	R\$ 908,54			1,00		1,00	R\$ 908,54		R\$ 908,54	100,00%
9.4.5	CAIXA DE BRITA PARA COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM PAREDES EM ALVENARIA, DIMENSÕES INTERNAS (0,50 X 0,50 X 0,50) M, ABERTA, SEM LAJE DE FUNDO, PREENCHIDA COM BRITA N.º 25	UND	7,00	R\$ 97,85	R\$ 684,95			5,00		5,00	R\$ 489,25		R\$ 489,25	71,43%
9.4.6	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UND	2,00	R\$ 1.633,70	R\$ 3.267,40			2,00		2,00	R\$ 3.267,40		R\$ 3.267,40	100,00%
9.4.7	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,80M E ESPESSURA 10CM	UND	-	R\$ 1.415,59	R\$ -									
9.4.8	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	100,00	R\$ 10,06	R\$ 1.006,00			84,00		84,00	R\$ 845,04		R\$ 845,04	84,00%
10.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS				R\$ 34.834,78					184,00	R\$ 33.440,31		R\$ 33.440,31	
10.1	PONTOS ELETRICOS				R\$ 22.208,60						R\$ 21.741,80		R\$ 21.741,80	
10.1.1	FORNECIMENTO DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR COM ALETAS DE ALUMINIO ANODIZADO 2X32W, FEA 02 LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE LAMPADA, REATOR ELETRONICO, DEMAIS ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	UND	-	R\$ 222,13	R\$ -									
10.1.2	FORNECIMENTO DE LUMINARIA ARANDELA DE ALUMINIO FUNDIDO COM GRADE, COR BRANCA, AE 01 (P), 15W, LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE 15W, DEMAIS ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	UND	4,00	R\$ 134,30	R\$ 537,20			4,00		4,00	R\$ 537,20		R\$ 537,20	100,00%
10.1.3	FORNECIMENTO DE REFLETOR DE ALUMINIO MARTELADO COM VIDRO TRANSPARENTE, BRANCO, PU 03 (P), 150W LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE LAMPADA HALOGENA DE 150W, DEMAIS ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 71,34	R\$ 142,68			2,00		2,00	R\$ 142,68		R\$ 142,68	100,00%
10.1.4	PELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 43,92	R\$ 87,84			2,00		2,00	R\$ 87,84		R\$ 87,84	100,00%
10.1.5	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULAÇÃO PVC RIGIDO E FIAÇÃO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	PT	56,00	R\$ 90,66	R\$ 5.258,28			56,00		56,00	R\$ 5.076,96		R\$ 5.076,96	96,55%
10.1.6	PONTO DE TOMADA UNIV. (2P+1 T) 20A PIAL OU SIMILAR INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RIGIDO, FIAÇÃO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	PT	96,00	R\$ 142,74	R\$ 13.988,52			96,00		96,00	R\$ 13.703,04		R\$ 13.703,04	97,96%
10.1.7	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RIGIDO, FIAÇÃO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATE O PONTO DE LUZ	PT	9,00	R\$ 113,62	R\$ 1.022,58			9,00		9,00	R\$ 1.022,58		R\$ 1.022,58	100,00%
10.1.8	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RIGIDO, FIAÇÃO, CK. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATE O PONTO DE LUZ	PT	15,00	R\$ 78,10	R\$ 1.171,50			15,00		15,00	R\$ 1.171,50		R\$ 1.171,50	100,00%
10.2	QPQD				R\$ 624,68						R\$ 239,24		R\$ 239,24	
10.2.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDIÇÃO TRIFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR TRI- FASICO DE POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE FITA METALICA E PRESILHA PARA INSTALAÇÃO DAS CAIXAS EM POSTE (PADRAO CELPE) SEM DISJUNTOR	UND	1,00	R\$ 221,32	R\$ 221,32									
10.2.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 120 A 150A 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UND	-	R\$ 374,35	R\$ -									

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 180638634 - 8 / PE
Mat. 48.386

José S. Bezerra Gomes
Engenheiro Civil
CREA: 94.004 - DIPE

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Paulo Vanderlei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D / PE
Mat.: 41.498



BOLETIM DE MEDIÇÃO BM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição		Nº do CT	Data do CT							
		16	14/10/2021	De 29/7/2021	até 31/8/2021	054/2018	22/11/2018							
Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada		CNPJ	Tomador									
26/11/2018	8/3/2022	A.D.S CONSTRUÇÕES LTDA		21.591.562/0001-27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO									
%	Valor contr. inicial (R\$)	Valor Aditivo (R\$)	Valor contr. inicial + Aditivo (R\$)	Data da assinatura	Objeto do CTEF (resumido)									
	R\$ 677.408,36	R\$ 35.203,04	R\$ 712.611,40	27/11/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO									
Acum. Valor Contrato + Aditivo (R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo (contrato + Aditivo) (R\$)	CT-Dt último Adit.	Local de obra (Bairro / Município / UF)		Valor Boletim								
R\$ 704.465,34	R\$ 4.198,42	R\$ 8.146,06		PAUDALHO/PE		R\$ 4.198,42								
Discriminação dos serviços do Orçamento				Previsto no Orçamento		Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio	
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum Inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
10.2.3	CABO DE COBRE TEMPERA MEIO DURO, ENCORCAMENTO CLASSE 2, COM COBERTURA DE PVC, TIPO WPP, 3 M - 25 MM2, INCLUSIVE ASSENTAMENTO	M	-	R\$ 18,08	R\$ -									
10.2.4	ASSENTAMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"X 2,40 M COPPERWELD OU SIMILAR, COM CONECTOR PARALELO E PARAFUSOS (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL).	UND	4,00	R\$ 59,81	R\$ 239,24			4,00		4,00	R\$ 239,24		R\$ 239,24	100,00%
10.2.5	POSTE DE CONCRETO CONICO 200/10, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO DE 1,80M, INCLUSIVE COLOCACAO	UND	-	R\$ 1.043,01	R\$ -									
10.2.6	FORNECIMENTO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2 POL. (LEVE), INCLUSIVE ASSENTAMENTO	M	-	R\$ 34,80	R\$ -									
10.2.7	FORNECIMENTO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4 DE POL. (LEVE), INCLUSIVE ASSENTAMENTO	M	-	R\$ 13,77	R\$ -									
10.2.8	FORNECIMENTO DE CURVA DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4 POL. (LEVE), INCLUSIVE ASSENTAMENTO	UND	-	R\$ 6,02	R\$ -									
10.2.9	FORNECIMENTO DE CURVA DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2 POL. (LEVE), INCLUSIVE ASSENTAMENTO	UND	2,00	R\$ 20,36	R\$ 40,70									
10.2.10	FORNECIMENTO DE LIVA DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4 POL. (LEVE), INCLUSIVE ASSENTAMENTO	UND	-	R\$ 2,40	R\$ -									
10.2.11	FORNECIMENTO DE LIVA DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2 POL. (LEVE), INCLUSIVE ASSENTAMENTO	UND	-	R\$ 7,42	R\$ -									
10.2.12	ARMACAO SECUNDARIA OU REX. COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	-	R\$ 197,99	R\$ -									
10.2.13	ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	-	R\$ 29,41	R\$ -									
10.2.14	CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"x2", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	3,00	R\$ 41,14	R\$ 123,42									
10.3	QUADROS				R\$ 1.508,58						R\$ 1.494,16		R\$ 1.494,16	
10.3.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	R\$ 715,66	R\$ 715,66			1,00		1,00	R\$ 715,66		R\$ 715,66	100,00%
10.3.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00	R\$ 151,32	R\$ 302,64			2,00		2,00	R\$ 302,64		R\$ 302,64	100,00%
10.3.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A.	UND	34,00	R\$ 14,42	R\$ 490,28			33,00		33,00	R\$ 475,86		R\$ 475,86	97,06%
10.3.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A.	UND	-	R\$ 27,32	R\$ -									

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 12.636.634 - 8/PE
Mat. 48.366

José Sérgio
Engenheiro Civil
CREA 34.004 - DF

Carlos Pinheiro Ramos
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Paulo Vanderlei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D/PE
Mat.: 41.498



BOLETIM DE MEDIÇÃO BM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição		Nº do CT	Data do CT					
				16	14/10/2021	De 29/7/2021	até 31/8/2021	054/2018	22/11/2018					
Início da obra - data	Previsão Término obra			Empresa Contratada		CNPJ		Tomador						
26/11/2018	8/3/2022			A.D.S CONSTRUÇÕES LTDA		21.591.562/0001-27		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO						
%	Valor contr. Inicial (R\$)	Valor Aditivo (R\$)	Valor contr. inicial + Aditivo (R\$)	Data da assinatura	Objeto do CTEF (resumido)									
	R\$ 677.408,36	R\$ 35.203,04	R\$ 712.611,40	27/11/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO									
Acum. Valor Contrato + Aditivo(R\$)			Medido no período (R\$)	Saldo (contrato + Aditivo) (R\$)	CT-Dt último Adit.	Local de obra (Bairro / Município / UF)			Valor Boletim					
R\$ 704.465,34			R\$ 4.198,42	R\$ 8.146,06		PAUDALHO/PE			R\$ 4.198,42					
Discriminação dos serviços do Orçamento				Previsto no Orçamento		Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio	
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum Inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum Inclui o período	(%)
10.3.5	DISPOSITIVO DR. 2 PÓLOS. SENSIBILIDADE DE 30 MA. CORRENTE DE 25 A. TIPO AC	UND	-	R\$ 172,92	R\$ -									
10.4	EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA				R\$ 10.492,92						R\$ 9.965,11		R\$ 9.965,11	
10.4.1	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PONTO PARA REDE LÓGICA SECO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, CAIXA PLÁSTICA, RÍGIDA, RETANGULAR 4X2" FAB. TIGRE OU SIMILAR E TAMPA CEGA 4X2" FAB. PIAL OU SIMILAR. INCLUINDO RASGO EM ALVENARIA.	PT	10,00	R\$ 25,29	R\$ 252,90			9,00		9,00	R\$ 227,61		R\$ 227,61	90,00%
10.4.2	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO, FIÇÃO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ À CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DO PAVIMENTO.	PT	-	R\$ 128,71	R\$ -									
10.4.3	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PONTO SECO DE ANTENA EXTERNA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, CAIXA PVC 4X2" RÍGIDA FAB. TIGRE OU SIMILAR E TAMPA CEGA 4X2" FAB. PIAL OU SIMILAR. INCLUINDO RASGO EM ALVENARIA.	PT	2,00	R\$ 82,49	R\$ 164,98			2,00		2,00	R\$ 164,98		R\$ 164,98	100,00%
10.4.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X120CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	-	R\$ 187,06	R\$ -									
10.4.5	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M E M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL.	UND	-	R\$ 196,18	R\$ -									

Carlos Pinheiro
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Paulo Vandenberg de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065-5/PE
Mat.: 41.496

Jose Sergio
Engenheiro Civil
CREA 30004-1/PE

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 180638634-8/PE
Mat. 48.386



BOLETIM DE MEDIÇÃO BM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição		Nº do CT	Data do CT							
		16	14/10/2021	De 29/7/2021	até 31/8/2021	054/2018	22/11/2018							
Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada		CNPJ	Tomador									
28/11/2018	8/3/2022	A.D.S CONSTRUÇÕES LTDA		21.591.562/0001-27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO									
%	Valor contr. inicial (R\$)	Valor Aditivo (R\$)	Valor contr. inicial + Aditivo (R\$)	Data de assinatura	Objeto do CTEF (resumido)									
	R\$ 677.408,36	R\$ 35.203,04	R\$ 712.611,40	27/11/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO									
Acum. Valor Contrato + Aditivo(R\$)	Meidido no período (R\$)	Saldo (contrato + Aditivo) (R\$)	CT-Dt último Adit.	Local da obra (Bairro / Município / UF)		Valor Boletim								
R\$ 704.465,34	R\$ 4.198,42	R\$ 8.146,06		PAUDALHO/PE		R\$ 4.198,42								
Discriminação dos serviços do Orçamento				Previsto no Orçamento		Executado Físico (Quantidade)		Executado Financeiro (R\$)			Desvio			
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
10.4.6	PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO CAÇONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR EM CALÇA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL., PLACA, TOMADA TRIP, PIPINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	2,00	R\$ 251,26	R\$ 502,52									
10.4.7	INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT EM PAREDE, SEM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, INCLUSIVE OS SERVICOS DE INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS (SPLIT E CONDENSADOR NO SUPORTE), EXECUCAO DE SOLDA E DRENO, FORNECIMENTO DO GAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	PT	12,00	R\$ 797,71	R\$ 9.572,52			12,00		12,00	R\$ 9.572,52		R\$ 9.572,52	100,00%
11.0	PAISAGISMO				R\$ 19.155,31						R\$ 17.078,50	R\$ 2.076,78	R\$ 19.155,28	
11.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA.	MP	-	R\$ 1,83	R\$ -									
11.2	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PO DE PEDRA INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA)	MP	-	R\$ 71,16	R\$ -									
11.3	EXECUCAO DE PATIO ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM.	MP	160,44	R\$ 64,20	R\$ 10.300,25			160,44		160,44	R\$ 10.300,24		R\$ 10.300,24	100,00%
11.4	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM.	MP	72,83	R\$ 64,20	R\$ 4.675,69			72,83		72,83	R\$ 4.675,68		R\$ 4.675,68	100,00%
11.5	PREPARO DE SOLO PARA GRAMADO COM 10,0 CM DE ESPESURA, FEITO COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO, TRACO 4 1, COM TODO MATERIAL FORNECIDO PELO EMPREITEIRO	MP	15,25	R\$ 16,52	R\$ 251,93			15,25		15,25	R\$ 251,93		R\$ 251,93	100,00%
11.6	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	MP	107,19	R\$ 18,90	R\$ 2.025,89			15,25	91,94	107,19	R\$ 288,22	R\$ 1.737,66	R\$ 2.025,88	100,00%
11.7	FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA FROENIN ESTIPE DE 0,60M, INCLUSIVE A PREPARACAO DE COVA DE 40,0 X 40,0 X 40,0 CM, COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO	UND	3,00	R\$ 113,04	R\$ 339,12				3,00	3,00		R\$ 339,12	R\$ 339,12	100,00%
11.8	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES: 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M		R\$ 40,97	R\$ -									
11.9	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES: 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	40,30	R\$ 38,77	R\$ 1.562,43			40,30		40,30	R\$ 1.562,43		R\$ 1.562,43	100,00%
12.0	DIVERSOS				R\$ 981,15						R\$ 724,59		R\$ 724,59	
12.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	351,67	R\$ 2,79	R\$ 981,15			259,71		259,71	R\$ 724,59		R\$ 724,59	74%

Engenheiro Civil
CREA 34.004 - DIPE

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Paulo Vanderlei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 10.065 D / PE
Mat.: 48.498



BOLETIM DE MEDIÇÃO BM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição		Nº do CT	Data do CT							
		16	14/10/2021	De 29/7/2021	até 31/8/2021	054/2018	22/11/2018							
Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada		CNPJ		Tomador								
29/11/2018	8/3/2022	A.D.S CONSTRUÇÕES LTDA		21.591.562/0001-27		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO								
%	Valor contr. inicial (R\$)	Valor Aditivo (R\$)	Valor contr. inicial + Aditivo (R\$)	Data da assinatura	Objeto do CTEF (resumido)									
	R\$ 677.408,36	R\$ 35.203,04	R\$ 712.611,40	27/11/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO									
Acum. Valor Contrato + Aditivo(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo (contrato + Aditivo) (R\$)	CT-DI último Adit.	Local da obra (Bairro / Município / UF)		Valor Boletim								
R\$ 704.465,34	R\$ 4.198,42	R\$ 8.146,06		PAUDALHO/PE		R\$ 4.198,42								
Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento		Diferença a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)		Executado Financeiro (R\$)		Desvio				
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	(%)
13.0	1ª REPROGRAMAÇÃO				R\$ 139.388,52						R\$ 136.529,11	R\$ 2.121,64	R\$ 138.650,75	
13.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 M M - MONTAGEM AF_09/2017	KG	361,41	R\$ 5,84	R\$ 2.110,83			361,41		361,41	R\$ 2.110,83		R\$ 2.110,83	100,00%
13.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	77,05	R\$ 10,18	R\$ 784,36			77,05		77,05	R\$ 784,36		R\$ 784,36	100,00%
13.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	149,33	R\$ 9,83	R\$ 1.438,04			149,33		149,33	R\$ 1.438,04		R\$ 1.438,04	100,00%
13.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	879,66	R\$ 7,78	R\$ 6.843,75			867,47		867,47	R\$ 6.748,91		R\$ 6.748,91	98,81%
13.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	160,30	R\$ 6,83	R\$ 1.094,84			160,30		160,30	R\$ 1.094,84		R\$ 1.094,84	100,00%
13.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	367,99	R\$ 6,23	R\$ 2.292,57			367,99		367,99	R\$ 2.292,57		R\$ 2.292,57	100,00%
13.7	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM AF_12/2015	M2	151,34	R\$ 62,34	R\$ 9.434,58			149,46		149,46	R\$ 9.317,32		R\$ 9.317,32	98,76%
13.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA	M2	182,99	R\$ 42,78	R\$ 7.828,31			182,99		182,99	R\$ 7.828,31		R\$ 7.828,31	100,00%
13.9	ALVENARIA DE TUOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 - 1 VEZ	M2	184,33	R\$ 72,91	R\$ 13.439,72			184,33		184,33	R\$ 13.439,72		R\$ 13.439,72	100,00%
13.10	EXECUÇÃO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 12 KM	M3	124,76	R\$ 80,17	R\$ 10.002,00			124,20		124,20	R\$ 9.957,11		R\$ 9.957,11	98,55%
13.11	PORTA DE CORRER 0,90 CM., INCLUSIVE TRILHOS, PUXADOR E FECHADURA	UND	5,67	R\$ 375,87	R\$ 2.131,17					5,67	R\$ 2.131,17		R\$ 2.131,17	100,00%
13.12	PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	M2	122,30	R\$ 21,06	R\$ 2.575,63			122,30		122,30	R\$ 2.575,63		R\$ 2.575,63	100,00%
13.13	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A	UND	1,00	R\$ 1.543,30	R\$ 1.543,30			1,00		1,00	R\$ 1.543,30		R\$ 1.543,30	100,00%
13.14	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V., CORRENTE MÁXIMA DE 120 KA (TIPO AC)	M2	4,00	R\$ 95,33	R\$ 341,32			4,00		4,00	R\$ 341,32		R\$ 341,32	100,00%
13.15	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	R\$ 39,10	R\$ 117,30			3,00		3,00	R\$ 117,30		R\$ 117,30	100,00%
13.16	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL	UND	110,00	R\$ 26,59	R\$ 2.924,90			109,29		109,29	R\$ 2.906,02		R\$ 2.906,02	99,35%
13.17	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO SIMPLES, GRANDE, SEM COLLUNA, DE LOUCA BRANCA, CELTIE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES	UND	1,00	R\$ 162,00	R\$ 2.430,00			15,00		00	R\$ 2.430,00		R\$ 2.430,00	100,00%

João Vinício Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat: 48.911

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 18638634 - 8/PE
Mat. 48.386

José Sérgio de Souza Gomes
Engenheiro Civil
CREA 34.004 - DIPE

Paulo Vanderlei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D/PE
Mat.: 41.498



BOLETIM DE MEDIÇÃO BM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição		Nº do CT	Data do CT							
		16	14/10/2021	De 29/7/2021	até 31/8/2021	054/2018	22/11/2018							
Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada		CNPJ	Tomador									
28/11/2018	8/3/2022	A.D.S CONSTRUÇÕES LTDA		21.591.562/0001-27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO									
%	Valor contr. inicial (R\$)	Valor Aditivo (R\$)	Valor contr. inicial + Aditivo (R\$)	Data da assinatura	Objeto do CTEP (resumido)									
	R\$ 677.408,36	R\$ 35.203,04	R\$ 712.611,40	27/11/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO									
Acum. Valor Contrato + Aditivo (R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo (contrato + Aditivo) (R\$)	CT-Dt último Adit.	Local da obra (Bairro / Município / UF)		Valor Boletim								
R\$ 704.465,34	R\$ 4.198,42	R\$ 8.146,08		PAUDALHO/PE		R\$ 4.198,42								
Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)				Executado Financeiro (R\$)		Desvio
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum Inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum Inclui o período	(%)
13.18	PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SEÇÕES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RIGIDO, FIAÇÃO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ	UND	3,00	R\$ 132,81	R\$ 398,43			2,00		2,00	R\$ 265,62		R\$ 265,62	66,67%
13.19	RETRO ESCAVADEIRA SOBRE PNEUS POT.82HP - COM MAO DE OBRA DO OPERADOR E COMBUSTIVEL. (SERVICO DIURNO)	H	8,00	R\$ 173,19	R\$ 1.385,52			8,00		8,00	R\$ 1.385,52		R\$ 1.385,52	100,00%
13.20	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA.	M2	8,80	R\$ 683,46	R\$ 5.134,44			8,80		8,80	R\$ 5.134,44		R\$ 5.134,44	100,00%
13.21	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA.	M2	5,40	R\$ 510,71	R\$ 2.757,83			5,40		5,40	R\$ 2.757,83		R\$ 2.757,83	100,00%
13.22	DUTO PERFORADO - ELETRICALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm	M	85,40	R\$ 97,09	R\$ 8.291,48			85,25		85,25	R\$ 8.276,91		R\$ 8.276,91	99,82%
13.23	SUORTE PARA DUTO PERFORADO - ELETRICALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm	CJ	50,00	R\$ 11,51	R\$ 575,50			47,00		47,00	R\$ 540,97		R\$ 540,97	94,00%
13.24	GRADE DE PROTEÇÃO DE JANELA EM FERRO COM VAROES DE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4" INCLUSIVE ASSENTAMENTO	M2	14,20	R\$ 192,37	R\$ 2.731,65			14,20		14,20	R\$ 2.731,65		R\$ 2.731,65	100,00%
13.25	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE, PORTO RICO, MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO	M2	194,08	R\$ 51,45	R\$ 9.985,41			194,08		194,08	R\$ 9.985,41		R\$ 9.985,41	100,00%

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Paulo Vandenei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D / PE
Mat.: 41.498

José Sérgio Bezerra
Engenheiro Civil
CREA: 34.004

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 160638634-8 / PE
Mat. 48.386



BOLETIM DE MEDIÇÃO BM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição		Nº do CT	Data do CT							
		10	14/10/2021	De 29/7/2021	até 31/8/2021	054/2018	22/11/2018							
Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada		CNPJ	Tomador									
29/11/2018	8/3/2022	A.D.S CONSTRUÇÕES LTDA		21.591.562/0001-27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO									
%	Valor contr. inicial (R\$)	Valor Aditivo (R\$)	Valor contr. inicial + Aditivo (R\$)	Data da assinatura	Objeto do CTEF (resumido)									
	R\$ 677.408,36	R\$ 35.203,04	R\$ 712.611,40	27/11/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO									
Acum. Valor Contrato + Aditivo (R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo (contrato + Aditivo) (R\$)	CT-Dt último Adit.	Local da obra (Bairro / Município / UF)		Valor Boletim								
R\$ 704.465,34	R\$ 4.198,42	R\$ 8.146,06		PAUDALHO/PE		R\$ 4.198,42								
Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsão no Orçamento		Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)		Executado Financeiro (R\$)		Desvio				
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	(%)
13.26	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM	KG	196,79	R\$ 11,82	R\$ 2.326,05			196,79		196,79	R\$ 2.326,05		R\$ 2.326,05	100,00%
13.27	BARRACAO PARA ESCRITORIO EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA , COM PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:8	M2	12,00	R\$ 359,82	R\$ 4.317,84			12,00		12,00	R\$ 4.317,84		R\$ 4.317,84	100,00%
13.28	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_04/2016	UND	2,00	R\$ 101,17	R\$ 202,34			2,00		2,00	R\$ 202,34		R\$ 202,34	100,00%
13.29	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DR, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30mA, TETRAPOLAR, CORRENTE NOMINAL 100A, FAB SIEMENS OU EQUIVALENTE TECNICO.	UND	1,00	R\$ 401,65	R\$ 401,65			1,00		1,00	R\$ 401,65		R\$ 401,65	100,00%
13.30	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DR, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30mA, TETRAPOLAR, CORRENTE NOMINAL 63A, FAB SIEMENS OU EQUIVALENTE TECNICO	UND	1,00	R\$ 252,62	R\$ 252,62									
13.31	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	M	50,00	R\$ 12,96	R\$ 649,00			49,53		49,53	R\$ 642,89		R\$ 642,89	99,06%
13.32	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	M	25,00	R\$ 17,83	R\$ 445,75			24,12		24,12	R\$ 430,05		R\$ 430,05	96,48%
13.33	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS	M2	63,61	R\$ 30,09	R\$ 1.914,02			63,48		63,48	R\$ 1.910,11		R\$ 1.910,11	99,80%
13.34	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO - AF_06/2014	M2	63,61	R\$ 2,97	R\$ 188,92			63,48		63,48	R\$ 188,53		R\$ 188,53	99,79%
13.35	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	63,61	R\$ 9,61	R\$ 611,29			63,48		63,48	R\$ 610,04		R\$ 610,04	99,80%
13.36	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	92,84	R\$ 11,31	R\$ 1.050,02			92,84		92,84	R\$ 1.050,02		R\$ 1.050,02	100,00%
13.37	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	32,08	R\$ 229,61	R\$ 7.365,88			32,08		32,08	R\$ 7.365,88		R\$ 7.365,88	100,00%

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 150638634-8/PE
Mat. 48.386

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat. 40.911

José Sérgio Brazza Gomes
Engenheiro Civil
CREA: 34.004 - D/PE

Paulo Vanderlei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D/PE
Mat.: 41.498



BOLETIM DE MEDIÇÃO BM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO										BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição		Nº do CT	Data do CT	
										16	14/10/2021	De 29/7/2021	até 31/8/2021	054/2018	22/11/2018	
Início da obra - data		Previsão Término obra		Empresa Contratada			CNPJ	Tomador								
28/11/2018		8/3/2022		A.D.S CONSTRUÇÕES LTDA			21.591.582/0001-27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO								
%	Valor contr. inicial (R\$)	Valor Aditivo (R\$)	Valor contr. inicial + Aditivo (R\$)	Data da assinatura	Objeto do CTEF (resumido)											
	R\$ 677.408,36	R\$ 35.203,04	R\$ 712.611,40	27/11/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO											
Acum. Valor Contrato + Aditivo(R\$)		Medido no período (R\$)	Saldo (contrato + Aditivo) (R\$)	CT-Dt último Adit.	Local da obra (Bairro / Município / UF)				Valor Boletim							
R\$ 704.465,34		R\$ 4.198,42	R\$ 8.146,06		PAUDALHO/PE				R\$ 4.198,42							
Discriminação dos serviços do Orçamento				Previsto no Orçamento				Diferença a Atualizar			Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio
Item Sub	Descrição			Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
13.35	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO			UND	19,00	R\$ 66,68	R\$ 1.266,92			19,00		19,00	R\$ 1.266,92		R\$ 1.266,92	100,00%
13.39	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			M	198,12	R\$ 21,08	R\$ 4.176,36			198,12		198,12	R\$ 4.176,36		R\$ 4.176,36	100,00%
13.40	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAÇÃO			UND	2,00	R\$ 77,41	R\$ 154,82			2,00		2,00	R\$ 154,82		R\$ 154,82	100,00%
13.41	EXECUÇÃO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 12 KM			M3	166,53	R\$ 80,17	R\$ 13.350,71			166,53		166,53	R\$ 13.350,71		R\$ 13.350,71	100,00%
13.42	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS HERBACEAS TIPO FOLHAGEM - GRUPO 3 (COMIGO NIMOUEM PODE, DRACENA, MILIDRAO, LIRIO, COQUEIRINHO, CLOROFITON, COFO DE LEITE, AVEICHA, CAMARAO AMARELO, BEGONIAS, ETC) ALTURA DA MUDA 50CM.			UND	45,00	R\$ 17,66	R\$ 794,25				45,00	45,00		R\$ 794,25	R\$ 794,25	100,00%
13.43	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1", E = 3 / 16"			M	83,57	R\$ 12,36	R\$ 1.032,08				83,57	83,57		R\$ 1.032,08	R\$ 1.032,08	100,00%
13.44	ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS			UND	1,00	R\$ 155,85	R\$ 155,85				1,00	1,00		R\$ 155,85	R\$ 155,85	100,00%
13.45	ALCAPAO EM FERRO 40X60CM, INCLUSO FERRAGENS			UND	1,00	R\$ 139,46	R\$ 139,46				1,00	1,00		R\$ 139,46	R\$ 139,46	100,00%
				TOTALS			R\$ 677.408,36						TOTAL	R\$ 665.070,32	R\$ 4.198,42	R\$ 669.268,74

BDI(25%)* INCLUSOS NOS PREÇOS

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat: 48.911

Paulo Vanderschueren de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065-8/PE
Mat: 41.498

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 190638634-8/PE
Mat 48.386



BOLETIM DE MEDIÇÃO BM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT
		16	14/10/2021	De 29/7/2021 até 31/8/2021	054/2018	22/11/2018
Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada		CNPJ	Tomador	
29/11/2018	8/3/2022	A.D.S CONSTRUÇÕES LTDA		21.591.562/0001-27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	
%	Valor contr. inicial (R\$)	Valor Aditivo (R\$)	Valor contr. inicial + Aditivo (R\$)	Data da assinatura	Objeto do CTEF (resumido)	
	R\$ 677.408,38	R\$ 35.203,04	R\$ 712.611,40	27/11/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO	
Acum. Valor Contrato + Aditivo (R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo (contrato + Aditivo) (R\$)	CT-Di último Adit.	Local da obra (Bairro / Município / UF)	Valor Boletim	
R\$ 704.465,34	R\$ 4.198,42	R\$ 8.146,08		PAUDALHO/PE	R\$ 4.198,42	

Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Previsto no Orçamento		Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio (%)
				Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum Inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	

Observações: Carlos Pinheiro Campos Gouveia, Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Agrário. Paulo Viana Filho, Resp. Técnico pela Fiscalização da obra. Eduardo José Vidal Marinho, Engenheiro Civil.

Representante: Secretário de Desenvolvimento Urbano e Agrário
 Nome: Carlos Pinheiro Campos Gouveia
 Cargo: Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Agrário
 Mat: 48.911

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra
 Nome: Paulo Viana Filho
 Profissão: Engenheiro Civil
 CREA Nº: 34.004 - D/PE

Aportador
 Nome: Eduardo José Vidal Marinho
 Cargo: Engenheiro Civil
 CREA 180638634 - 8/PE
 Mat. 48.386

Responsável Legal da Empresa
 Nome: José Sérgio Bezerra Gomes
 Profissão: Engenheiro Civil
 CREA: 34.004 - D/PE

Engenheiro Responsável da Empresa
 Nome: José Sérgio Bezerra Gomes
 Profissão: Engenheiro Civil
 CREA: 34.004 - D/PE



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

CONTRATO:
054/2018

OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO SEBASTIÃO

MEMÓRIA DE CALCULO- 16º BM

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COMPR.	LARG.	ALTURA	QUANT.	TOTAL
11.0	PAISAGISMO						
11.6	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	UND					
	AREA 02		1,90	X	9,70	X 1,00	= 18,43
	AREA 03		4,85	X	5,50	X 1,00	= 26,67
	AREA 04		5,00	X	6,60	X 1,00	= 33,00
	AREA 05		7,10	X	1,95	X 1,00	= 13,84
	Total item 11.6	UND				TOTAL	= 91,94
11.7	FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA PHOENIX(ESTIPE DE 0,60M), INCLUINDO A PREPARACAO DECOVA DE 40,0 X 40,0 X 40,0 CM, COM BARRO DEJARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO	UND					
	Total item 11.7	UND				TOTAL	= 3,00
13.0	SERVIÇOS EXTRAS / ADITIVO - REPLANILHAMENTO						
13.42	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS HERBACEAS TIPO FOLHAGEM - GRUPO 3 (COMIGO NINGUEM PODE, DRACENA, MILIDRAO, LIRIO, COQUEIRINHO, CLOROFITON, COPO DE LEITE, AVENCA, CAMARAO AMARELO BEGONIAS, ETC.)-ALTURA DA MUDA 50CM.	UND					
	Total item 13.42	UND				TOTAL	= 45,00
13.43	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1", E = 3 /16 "	M					
			2,56			X 3,00	= 7,68
			1,45			X 1,00	= 1,45
			1,58			X 44,00	= 69,52
			0,60			X 4,00	= 2,40
			0,38			X 4,00	= 1,52
			1,00			X 1,00	= 1,00
	Total item 13.43	M				TOTAL	= 83,57
13.44	ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS	UND					
	Total item 13.44	UND				TOTAL	= 1,00
13.45	ALCAPAO EM FERRO 40X60CM, INCLUSO FERRAGENS	UND					
	Total item 13.45	UND				TOTAL	= 1,00

Sérgio Bezerra Gonçalves
Engenheiro Civil
REA: 34.004 - D/PE

Carlos Pinheiro Caldas Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Agrário
Mat: 42.911

Paulo Vandere de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D/PE
Mat: 41.488

José Gomes

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA: 18067/PE-34 - B/PE
Mat: 461386

Relatório Fotográfico

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SÃO SEBASTIÃO	DATA DE EMISSÃO:	14/10/2021
LOCAL:	PAUDALHO	Nº DA MEDIÇÃO:	16
EMPRESA:	A.D.S CONSTRUÇÕES LTDA	Nº CONTRATO:	054/2018



Descrição: PLANTIO DE GRAMA.



Descrição: PLANTIO DE GRAMA.




Descrição: FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA PHOENIX(ESTIPE DE 0,60M).




Descrição: FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA PHOENIX(ESTIPE DE 0,60M).


José Sérgio Bezerra Gomes
Engenheiro Civil
CREA: 34.004 - D/PE


Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911


Paulo Vandevlei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22064 D/PE
Mat.: 41.498


Eduardo José Vieira Marinho
Engenheiro Civil
CREA 18063463 D/PE
Mat. 48.358


Relatório Fotográfico

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SÃO SEBASTIÃO	DATA DE EMISSÃO:	14/10/2021
LOCAL:	PAUDALHO	Nº DA MEDIÇÃO:	16
EMPRESA:	A.D.S CONSTRUÇÕES LTDA	Nº CONTRATO:	054/2018



Descrição: FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS HERBÁCEAS TIPO FOLHAGEM - GRUPO 3 (COMIGO NINGUEM PODE, DRACENA, MILIDRAO, LIRIO, COQUEIRINHO, CLOROFITON, COPO DE LEITE, AVENCA, CAMARAO AMARELO BEGONIAS, ETC.)- ALTURA DA MUDA 50CM.

Descrição: FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS HERBÁCEAS TIPO FOLHAGEM - GRUPO 3 (COMIGO NINGUEM PODE, DRACENA, MILIDRAO, LIRIO, COQUEIRINHO, CLOROFITON, COPO DE LEITE, AVENCA, CAMARAO AMARELO BEGONIAS, ETC.)- ALTURA DA MUDA 50CM.



Descrição: CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1", E = 3/16"

Descrição: CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1", E = 3/16"

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

José Sérgio Bezerra Gomes
Engenheiro Civil

Paulo Vanderelei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D/PE
Mat.: 41.498

Eduardo José Vitorino Marinho
Engenheiro Civil
CREA 18063854-8/PE
Mat. 48.388

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

Relatório Fotográfico

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SÃO SEBASTIÃO	DATA DE EMISSÃO:	14/10/2021
LOCAL:	PAUDALHO	Nº DA MEDIÇÃO:	16
EMPRESA:	A.D.S CONSTRUÇÕES LTDA	Nº CONTRATO:	054/2018



Descrição: ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS



Descrição: ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS




Descrição: ALCAPAO EM FERRO 40X60CM, INCLUSO FERRAGENS




Descrição: ALCAPAO EM FERRO 40X60CM, INCLUSO FERRAGENS


José Sérgio Bezerra Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA: 34.004 - D/PE


Carlos Pinheiro Campos Gouveia
 Secretário Municipal de Desenvolvimento
 Urbano e Agrário
 Matr. 48.931


Paulo Vandeir de M. Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 22065 D/PE
 Matr.: 41.498


Eduardo José Vitorino
 Engenheiro Civil
 CREA 18063 D/PE
 Matr. 46.386

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 29/07/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	784	Prazo Restante:	232	Manhã	x		
Horário de Trabalho:	07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00			Tarde	x		
Prazo da Obra	1016 Dias			Noite	x		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro		1	Pintor			
	Armador			Vidraceiro			
	Servente		1	Gesseiro			
Serviços Executados	Colocação de alçapão e tampa de ferro.						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada: José Sérgio Bezerra Go.		Data	

Paulo Vitor de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D / PE
Mat.: 41.498

Engenheiro Civil
CREA: 34.004 - DIPE

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 30/07/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	785	Prazo Restante:	231	Manhã	x		
Horário de Trabalho:	07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00			Tarde	x		
Prazo da Obra	1016 Dias			Noite	x		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro		1	Pintor			
	Armador			Vidraceiro			
	Servente		1	Gesseiro			
Serviços Executados	Colocação de alçapão e tampa de ferro.						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada		Data	



Paulo Vandevlei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D/PE
Mat.: 41.498

José Sérgio Bezerra Gomes
Engenheiro Civil
CREA: 34.004 - D/PE

ADS CONSTRUTORA					DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO					Data: 31/07/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	786	Prazo Restante:	230	Manhã	x			
Horário de Trabalho:	07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00			Tarde	x			
Prazo da Obra	1016 Dias			Noite	x			
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.		
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro				
	Carpinteiro			Eletricista				
	Pedreiro		1	Pintor				
	Armador			Vidraceiro				
	Servente		1	Gesseiro				
Serviços Executados	NÃO HOUVE ATIVIDADES							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data		

Paulo Vandenberg de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D/PE
Mat.: 41.498

José Sérgio Bezerra G...
Engenheiro Civil
CREA: 34.004 - D/PE

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 01/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	787	Prazo Restante:	229	Manhã	x		
Horário de Trabalho:	07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00			Tarde	x		
Prazo da Obra	1016 Dias			Noite	x		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro		Pintor	3			
	Armador		Vidraceiro				
	Servente		Gesseiro				
Serviços Executados	NÃO HOUVE EXPEDIENTE						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	 Paulo Vandenberg de M. Filho Engenheiro Civil CREA 22065 D / PE Mat.: 41.498			Visto Contratada:	 José Sérgio Bezerra Gomes Engenheiro Civil CREA 34.004 - DIPE		Data

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 02/08/2021			
Obra : CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte		
Prazo Decorrido:	788	Prazo Restante:	228	Manhã	x		
Horário de Trabalho:		07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00		Tarde	x		
Prazo da Obra		1016 Dias		Noite	x		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista		1	
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Vidraceiro			
	Servente			Gesseiro			
Serviços Executados	Instalação de luminárias						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data	

Paulo Vanderlei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D / PE
Mat.: 41.498

José ~~de~~ Bezerra
Engenheiro Civil
CREA 34.004 - DIPE

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 03/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	789	Prazo Restante:	227	Manhã	x		
Horário de Trabalho:	07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00			Tarde	x		
Prazo da Obra	1016 Dias			Noite	x		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista	1			
	Pedreiro		Pintor				
	Armador		Vidraceiro				
	Servente		Gesseiro				
Serviços Executados	Instalação de luminárias						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data	

Paulo Vandinei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22055 D / PE
Mat.: 41.498

José ...
Engenheiro Civil
CREA 34.004 - DIFE

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 04/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	790	Prazo Restante:	226	Manhã	x		
Horário de Trabalho:	07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00			Tarde	x		
Prazo da Obra	1016 Dias			Noite	x		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista		1	
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Vidraceiro			
	Servente			Gesseiro			
Serviços Executados	Instalação de luminárias						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data	

Paulo Vanderci de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D / PE
Mat.: 41.498

José Sebastião de M. Barros
Engenheiro Civil
CREA 34.004 - DIPE

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 05/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	791	Prazo Restante:	225	Manhã	x		
Horário de Trabalho:	07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00			Tarde	x		
Prazo da Obra	1016 Dias			Noite	x		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista	1			
	Pedreiro		Pintor				
	Armador		Vidraceiro				
	Servente		Gesseiro				
Serviços Executados	Instalação de luminárias						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data	

Paulo Vanderlei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D/PE
Mat. 41.498

José Sérgio Batista Gomes
Engenheiro Civil
CREA 34.004-D/PE

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 06/08/2021			
Obra : CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte		
Prazo Decorrido:	792	Prazo Restante:	224	Manhã	x		
Horário de Trabalho:		07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00		Tarde	x		
Prazo da Obra		1016 Dias		Noite	x		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista	1			
	Pedreiro		Pintor				
	Armador		Vidraceiro				
	Servente		Gesseiro				
Serviços Executados	Instalação de luminárias						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data	

Paulo Vandener de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D / PE
Mat: 41.498

06/08/2021
Engenheiro Civil
CREA 34.004 - DIFE

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS				
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 07/08/2021				
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte	
Prazo Decorrido:	793	Prazo Restante:	223	Manhã	x			
Horário de Trabalho:	07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00			Tarde	x			
Prazo da Obra	1016 Dias			Noite	x			
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.		
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro				
	Carpinteiro			Eletricista				
	Pedreiro			Pintor		3		
	Armador			Vidraceiro				
	Servente			Gesseiro				
Serviços Executados	NÃO HOUVE EXPEDIENTE							
	Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data		

Paulo Vandevlei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D/PE
Mat.: 41.498

Engenheiro Civil
CREA 34.004-D/PE

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 08/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	794	Prazo Restante:	222	Manhã	x		
Horário de Trabalho:	07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00			Tarde	x		
Prazo da Obra	1016 Dias			Noite	x		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor		3	
	Armador			Vidraceiro			
	Servente			Gesseiro			
Serviços Executados	NÃO HOUVE EXPEDIENTE						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data	

Paulo Vanderlei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D / PE
Mat. 41.498

Engenheiro Civil
CREA 34.004 - DIPE

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 09/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	795	Prazo Restante:	221	Manhã	x		
Horário de Trabalho:	07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00			Tarde	x		
Prazo da Obra	1016 Dias			Noite	x		
Pessoa	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista		1	
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Vidraceiro			
	Servente			Gesseiro			
Serviços Executados	Instalação de luminárias						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data	

Paulo Vanderlei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D / PE
Mat.: 41.498

João Carlos de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 34.104-D/PE

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 10/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	796	Prazo Restante:	220	Manhã	x		
Horário de Trabalho:	07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00			Tarde	x		
Prazo da Obra	1016 Dias			Noite	x		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista	1			
	Pedreiro		Pintor				
	Armador		Vidraceiro				
	Servente		Gesseiro				
Serviços Executados	Instalação de luminárias						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data	

Paulo Vanderlei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D / PE
Mat.: 41.498

Engenheiro Civil
CREA 34.004 - DIPE

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 11/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	797	Prazo Restante:	219	Manhã	x		
Horário de Trabalho:	07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00			Tarde	x		
Prazo da Obra	1016 Dias			Noite	x		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista		1	
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Vidraceiro			
	Servente			Gesseiro			
Serviços Executados	Instalação de luminárias						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data	

Paulo Vanderlei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D/PE
Mat: 41.498

Engenheiro Civil
CREA 34.004 - DIPE

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 12/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	798	Prazo Restante:	218	Manhã	x		
Horário de Trabalho:	07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00			Tarde	x		
Prazo da Obra	1016 Dias			Noite	x		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista		1	
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Vidraceiro			
	Servente			Gesseiro			
Serviços Executados	Instalação de luminárias						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data	

Paulo Vanderlei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D / PE
Mat: 41.498

Engenheiro Civil
CREA 34.004 - DIPE

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 13/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	799	Prazo Restante:	217	Manhã	x		
Horário de Trabalho:		07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00		Tarde	x		
Prazo da Obra		1016 Dias		Noite	x		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista		1	
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Vidraceiro			
	Servente			Gesseiro			
Serviços Executados	Instalação de luminárias						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data	

Paulo Vanderlei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D / PE
Mat. 41.498

José Sérgio Bezerra G.
Engenheiro Civil
CREA 34.004 - D/PE

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 14/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	800	Prazo Restante:	216	Manhã	x		
Horário de Trabalho:	07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00			Tarde	x		
Prazo da Obra	1016 Dias			Noite	x		
Pessoa	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro		Pintor	3			
	Armador		Vidraceiro				
	Servente		Gesseiro				
Serviços Executados	NÃO HOUVE EXPEDIENTE						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data	

Paulo Vandenei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D / PE
Mat.: 41.498

José Sérgio Bezerra G.
Engenheiro Civil
CREA 34.004 - D/PE

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 15/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	801	Prazo Restante:	215	Manhã	x		
Horário de Trabalho:	07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00			Tarde	x		
Prazo da Obra	1016 Dias			Noite	x		
Pessoa	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro		Pintor	3			
	Armador		Vidraceiro				
	Servente		Gesseiro				
Serviços Executados	NÃO HOUVE EXPEDIENTE						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data	

Paulo Vandério de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D / PE
Mat.: 41.498

José Sérgio Bezerra Gu...
Engenheiro Civil
CREA 34.004 - DIFE

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 16/08/2021			
Obra : CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte		
Prazo Decorrido:	802	Prazo Restante:	214	Manhã	x		
Horário de Trabalho:		07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00		Tarde	x		
Prazo da Obra		1016 Dias		Noite	x		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista	1			
	Pedreiro		Pintor				
	Armador		Vidraceiro				
	Servente		Gesseiro				
Serviços Executados	Instalação de luminárias						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data	

Paulo Vandenberg de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D/PE
Mat.: 41.498

José Carlos Bezerra Cavalcanti
Engenheiro Civil
CREA 34.004 - DIPE

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 17/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	803	Prazo Restante:	213	Manhã	x		
Horário de Trabalho:	07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00			Tarde	x		
Prazo da Obra	1016 Dias			Noite	x		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista	1			
	Pedreiro		Pintor				
	Armador		Vidraceiro				
	Servente		Gesseiro				
Serviços Executados	Instalação de luminárias						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data	

Paulo Vanderlei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D / PE
Mat: 41.498

Jose Sany Bezerra
Engenheiro Civil
CREA 34.004 - DIPE

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 18/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	804	Prazo Restante:	212	Manhã	x		
Horário de Trabalho:	07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00			Tarde	x		
Prazo da Obra	1016 Dias			Noite	x		
Pessoa	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista		1	
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Vidraceiro			
	Servente			Gesseiro			
Serviços Executados	Instalação de luminárias						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data	



Paulo Vandelei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D / PE
Mat: 41.498

José Nivaldo Bezerra Gu
Engenheiro Civil
CREA 34.004 - DIPE

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 19/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	805	Prazo Restante:	211	Manhã	x		
Horário de Trabalho:	07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00			Tarde	x		
Prazo da Obra	1016 Dias			Noite	x		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista		1	
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Vidraceiro			
	Servente			Gesseiro			
Serviços Executados	Instalação de quadro de distribuição						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data	

Paulo Vanderlei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D/PE
Mat: 41.498



Jzera Gon
Engenheiro Civil
CREA 34.004 - DIPE

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 20/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	806	Prazo Restante:	210	Manhã	x		
Horário de Trabalho:	07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00			Tarde	x		
Prazo da Obra	1016 Dias			Noite	x		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista		1	
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Vidraceiro			
	Servente			Gesseiro			
Serviços Executados	Instalação de quadro de distribuição						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	 Paulo Vandenberg de M. Filho Engenheiro Civil CREA 22065 D / PE Mat. 41.496			Visto Contratada:	 J. Zazara Gomes Engenheiro Civil CREA 34.004 - DIPE		Data

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 21/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	807	Prazo Restante:	209	Manhã	x		
Horário de Trabalho:	07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00			Tarde	x		
Prazo da Obra	1016 Dias			Noite	x		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Vidraceiro		2	
	Servente			Gesseiro			
Serviços Executados	NÃO HOUVE EXPEDIENTE						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data	



Paulo Vandenberg de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22069 D / PE
Mat.: 41.498

Jose Orlando Bezerra Gomes
Engenheiro Civil
CREA 34004 - D/PE

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 22/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	808	Prazo Restante:	208	Manhã	x		
Horário de Trabalho:	07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00			Tarde	x		
Prazo da Obra	1016 Dias			Noite	x		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Vidraceiro		2	
	Servente			Gesseiro			
Serviços Executados	NÃO HOUVE EXPEDIENTE						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:			Data

Paulo Vandenbergue M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D / PE
Mat 41.498

CREA 44.004 - DPE

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 23/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	809	Prazo Restante:	207	Manhã	x		
Horário de Trabalho:	07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00			Tarde	x		
Prazo da Obra	1016 Dias			Noite	x		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro		1	Pintor			
	Armador			Vidraceiro			
	Servente		1	Gesseiro			
Serviços Executados	Montagem e instalação de bancada de granito						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização: 				Visto Contratada: 		Data	

Paulo Várzea de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D / PE
Mat.: 41.498

José S. de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 34.004 / PE

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 24/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	810	Prazo Restante:	206	Manhã	x		
Horário de Trabalho:	07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00			Tarde	x		
Prazo da Obra	1016 Dias			Noite	x		
Pessoa	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro	1	Pintor				
	Armador		Vidraceiro				
	Servente	1	Gesseiro				
Serviços Executados	Montagem e instalação de bancada de granito						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data	

Paulo Vancenergue M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D / PE
Mat - 41.498

JOSÉ DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA 34.004 - D/PE

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 25/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	811	Prazo Restante:	205	Manhã	x		
Horário de Trabalho:	07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00			Tarde	x		
Prazo da Obra	1016 Dias			Noite	x		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro	1	Pintor				
	Armador		Vidraceiro				
	Servente	1	Gesseiro				
Serviços Executados	Montagem e instalação de bancada de granito						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data	

Paulo Vanden de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D / PE
Mat.: 41.498

JOSÉ CARLOS GU...
Engenheiro Civil
CREA 34.004 - DIPE

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 26/08/2021			
Obra : CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte		
Prazo Decorrido:	812	Prazo Restante:	204	Manhã	x		
Horário de Trabalho:		07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00		Tarde	x		
Prazo da Obra		1016 Dias		Noite	x		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição			Quant.	
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro	1	Pintor				
	Armador		Vidraceiro				
	Servente	1	Gesseiro				
Serviços Executados	Montagem e instalação de bancada de granito						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data	

Paulo Vanders de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D / PE
Mat.: 41.498

Jose Bezerra Gomes
Engenheiro Civil
CREA 34.004 - DIPE

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 27/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	813	Prazo Restante:	203	Manhã	x		
Horário de Trabalho:	07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00			Tarde	x		
Prazo da Obra	1016 Dias			Noite	x		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro		1	Pintor			
	Armador			Vidraceiro			
	Servente		1	Gesseiro			
Serviços Executados	Montagem e instalação de bancada de granito						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data	

Paulo Vanderlei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D/PE
Mat. 41.498

Paulo Zaffra Gomes
Engenheiro Civil
CREA 34.004 - DIPE

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 28/08/2021			
Obra :		CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	814	Prazo Restante:	202	Manhã	x		
Horário de Trabalho:		07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00		Tarde	x		
Prazo da Obra		1016 Dias		Noite	x		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro		1	Pintor			
	Armador			Vidraceiro			
	Servente		2	Gesseiro			
Serviços Executados	NÃO HOUVE EXPEDIENTE						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data	



Paulo Vandeney de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22055 D / PE
Mat: 41.498

Paulo Vazerra Gomes
Engenheiro Civil
CREA 34.004 - DIPE

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 29/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	815	Prazo Restante:	201	Manhã	x		
Horário de Trabalho:	07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00			Tarde	x		
Prazo da Obra	1016 Dias			Noite	x		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro	1	Pintor				
	Armador		Vidraceiro				
	Servente	2	Gesseiro				
Serviços Executados	NÃO HOUVE EXPEDIENTE						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data	

Paulo Vitorino de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D/PE
Mat: 41.498

Paulo Vitorino de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D/PE

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 30/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	816	Prazo Restante:	200	Manhã	x		
Horário de Trabalho:	07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00			Tarde	x		
Prazo da Obra	1016 Dias			Noite	x		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro		1	Pintor			
	Armador			Vidraceiro			
	Servente		1	Gesseiro			
Serviços Executados	Montagem e instalação de bancada de granito						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	 Paulo Viana, Filho de M. Filho Engenheiro Civil CREA 22065 D / PE Mat.: 41.498			Visto Contratada:	 José Sérgio Bazarra Gomes Engenheiro Civil CREA 34.004 - D/PE		Data

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 31/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	817	Prazo Restante:	199	Manhã	x		
Horário de Trabalho:	07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00			Tarde	x		
Prazo da Obra	1016 Dias			Noite	x		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro		1	Pintor			
	Armador			Vidraceiro			
	Servente		1	Gesseiro			
Serviços Executados	Montagem e instalação de bancada de granito						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data	

Paulo Vanderlei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D/PE
Rég. 11.498

JOSE SALES DE SOUZA
Engenheiro Civil
CREA 34.004-0/PE