

Solicitação de Empenho nº 0828		Ano: 2023
Recurso	_____	
Credor	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	
CNPJ/CPF	36.575.014/0001-80	
Endereço	Av. Rui Barbosa 715, Sala 101, Edf. Rui Barbosa S Graças – Recife - PE	
Histórico	Solicitação de Empenho Posterior Pagamento, conforme o contrato nº 062/2022, convênio nº 923562/2021, referente ao 6º BM - cujo objeto Contratação de Empresa de Engenharia para Execução dos Serviços de Recapeamento Asfáltico em Diversas Ruas , deste município. Documentos em anexo.	
Nota Fiscal	251	
Valor	R\$ 602.183,91 (seiscentos e dois mil, cento e oitenta e três reais e noventa e um centavos)	
Banco	Caixa Economica, Ag. 0048, Op. 003, C/c. 27943-5	
 Carlos Pinheiro Campos Gouveia Secretário de Desenvolvimento Urbano e Agrário Matricula 48.911		



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00000251

Data e Hora de Emissão

01/12/2023 19:10:35

Código de Verificação

GFST-FXF3

202312011636575014000180

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 36.575.014/0001-80

Inscrição Municipal: 672.157-5

Nome/Razão Social: STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

Endereço: AV RUI BARBOSA 715, SALA 101 EDF EMP RUI BARBOSA S - GRACAS - CEP: 52011-040

Município: Recife

UF: PE

E-mail: inh_26@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO

CPF/CNPJ: 11.097.383/0001-84

Inscrição Municipal: ---

Endereço: PAUDALHO 21 - CENTRO - CEP: 55825-000

Município: Paudalho

UF: PE

E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.

MÃO DE OBRA: R\$ 240.873,56

INSS: R\$ 26.496,09

C.N.O.: 90.012.30532/76

C.C.: PAUDALHO

Nº CONTRATO: 062/2022

MEDIÇÃO: 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONVÊNIO: 923562/2021

DADOS PARA O PAGAMENTO:

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104)

AG: 0048

OP: 003

C/C: 27943-5

ATESTO 01/12/23
SERVIÇO FOI EXECUTADO?
MATERIAL FOI ENTREGUE
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat: 41.498

Retenção de COFINS
R\$ 0,00

Retenção de CSLL
R\$ 0,00

Retenção de INSS
R\$ 26.496,09

Retenção de IRPJ
R\$ 0,00

Retenção de PIS
R\$ 0,00

Outras Retenções
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 602.183,91

Código da Atividade Prestada

4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanag...

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	602.183,91	2,00%	12.043,68	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Paudalho - PE.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- CEI / Código da Obra: 90.012.30532/76



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DO PAUDALHO		BM Nº	06	BM - Data emissão	21/11/2023	BM - Período de referência da medição	De 11/11/2023 até 20/11/2023	Nº do CT	062/2022	Data do CT	10/08/2022
Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada		CNPJ		Tomador/Ag.Promotor ou Tomador					
1/11/2022	24/4/2024	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA		36.575.014/0001-80		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO					
CTEF- Valor total do Contrato (R\$)		Objeto do CTEF									
R\$ 3.402.390,80		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE									
Acum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)								
R\$ 2.783.708,93	R\$ 802.183,91	R\$ 618.681,87	PAUDALHO/PE								

Item Sub	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid	Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio (%)	
			Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período		Acum inclui o período
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 12.820,11						R\$ 1.249,55		R\$ 1.249,55	9,75%
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88	R\$ 269,12	R\$ 775,07		-							
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	6,00	R\$ 777,47	R\$ 4.664,82		-							
1.3	ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M	MÊS	6,00	R\$ 813,52	R\$ 4.881,12		-							
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASFÁLTICO	UND	2,00	R\$ 1.249,55	R\$ 2.499,10		-	1,00		1,00	R\$ 1.249,55		R\$ 1.249,55	50,00%
2.0	ADMINISTRAÇÃO				R\$ 88.121,40						R\$ 44.060,73	R\$ 25.555,22	R\$ 69.615,95	79,00%
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	1,00	R\$ 88.121,40	R\$ 88.121,40		-	0,50	0,29	0,79	R\$ 44.060,73	R\$ 25.555,22	R\$ 69.615,95	79,00%
3.0	RUA TRINTA E CINCO - PRIMAVERA				R\$ 549.355,33						R\$ 535.178,37		R\$ 535.178,37	97,42%
3.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				R\$ 535.178,37						R\$ 535.178,37		R\$ 535.178,37	
3.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	8.021,42	R\$ 3,33	R\$ 26.711,33		-	8.021,42		8.021,42	R\$ 26.711,33		R\$ 26.711,33	100,00%
3.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	320,85	R\$ 1.515,00	R\$ 486.087,75		-	320,85		320,85	R\$ 486.087,75		R\$ 486.087,75	100,00%

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Planejamento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei da Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 180638634 - 8/PE
Mat. 48.386

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEIREDO DOS SANTOS
Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DO PAUDALHO		BM Nº	06	BM - Data emissão	21/11/2023	BM - Período de referência da medição	De 11/11/2023 até 20/11/2023	Nº do CT	062/2022	Data do CT	10/08/2022
Início da obra - data	1/11/2022	Previsão Término obra	24/4/2024	Empresa Contratada	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA			CNPJ	36.575.014/0001-80		
CTEF - Valor total do Contrato (R\$)	R\$ 3.402.390,80		Objeto do CTEF								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE											
Acum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)								
R\$ 2.763.708,93	R\$ 602.183,91	R\$ 618.681,87	PAUDALHO/PE								

Item Sub	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid	Qtde	Previsto no Orçamento		Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio (%)	
				Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período		Acum inclui o período
3.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	9.625,50	R\$ 2,18	R\$ 20.983,59	-	-	9.625,50		9.625,50	R\$ 20.983,59		R\$ 20.983,59	100,00%
3.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	1.604,25	R\$ 0,87	R\$ 1.395,70	-	-	1.604,25		1.604,25	R\$ 1.395,70		R\$ 1.395,70	100,00%
3.2	SINALIZAÇÃO				R\$ 14.176,96									
3.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, 46 CM X 20" CM	UN	2,00	R\$ 79,92	R\$ 159,84	-	-							
3.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	291,69	R\$ 43,10	R\$ 12.571,84	-	-							
3.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 242,87	R\$ 485,74	-	-							
3.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 242,87	R\$ 485,74	-	-							
3.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA B X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	4,00	R\$ 118,45	R\$ 473,80	-	-							
4.0	RUA JOSÉ VICENTE JACINTO IRMÃO - PRIMAVERA				R\$ 154.465,50						R\$ 149.035,83		R\$ 149.035,83	96,48%
4.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				R\$ 149.035,83						R\$ 149.035,83		R\$ 149.035,83	
4.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2.233,76	R\$ 3,33	R\$ 7.438,42	-	-	2.233,76		2.233,76	R\$ 7.438,42		R\$ 7.438,42	100,00%

Carlos Pinheiro Camargo Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paygo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 060638634-8/PE
Mat. 48.386

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS
Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DO PAUDALHO			BM Nº	06	BM - Data emissão	21/11/2023	BM - Período de referência da medição		De	11/11/2023	até	20/11/2023	Nº do CT	062/2022	Data do CT	10/08/2022
Início da obra - data	1/11/2022	Previsão Término obra	24/4/2024	Empresa Contratada			STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA		CNPJ	36.975.014/0001-80		Tomador/Ag.Promotor ou Tomador				
CTEF- Valor total do Contrato (R\$)				Objeto do CTEF				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE								
R\$ 3.402.390,80				Local da obra (Bairro / Município / UF)				PAUDALHO/PE								
Acum. Valor Contrato(R\$)	R\$ 2.763.709,93	Medido no período (R\$)	R\$ 602.183,91	Saldo do contrato (R\$)	R\$ 618.681,87											
Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)				Executado Financeiro (R\$)		Desvio		
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)		
4.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	89,35	R\$ 1.515,00	R\$ 135.365,25	-	-	89,35		89,35	R\$ 135.365,25		R\$ 135.365,25	100,00%		
4.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.680,50	R\$ 2,18	R\$ 5.843,49	-	-	2.680,50		2.680,50	R\$ 5.843,49		R\$ 5.843,49	100,00%		
4.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	446,75	R\$ 0,87	R\$ 388,67	-	-	446,75		446,75	R\$ 388,67		R\$ 388,67	100,00%		
4.2	SINALIZAÇÃO				R\$ 5.429,67											
4.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, '45 CM X 20' CM	UN	2,00	R\$ 79,92	R\$ 159,84	-	-									
4.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	97,12	R\$ 43,10	R\$ 4.185,87	-	-									
4.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 242,87	R\$ 485,74	-	-									
4.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00	R\$ 242,87	R\$ 242,87	-	-									
4.2.5	SUPORE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	3,00	R\$ 118,45	R\$ 355,35	-	-									
5.0	RUA JOSÉ ALVES DE AMORIM - PRIMAVERA				R\$ 98.637,05						R\$ 88.971,15		R\$ 88.971,15	90,20%		
5.1	RECAPEAMENTO ASFALTICO				R\$ 95.409,93						R\$ 88.971,15		R\$ 88.971,15			

Carlos Pinheiro Campos
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Eduardo José Vidal Martins
Engenheiro Civil
CREA 180638634 - 8 / PE
Mat 48.386

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS
Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DO PAUDALHO		BM Nº	BM - Data emissão		BM - Período de referência da medição		Nº do CT	Data do CT						
		06	21/11/2023		De 11/11/2023 até 20/11/2023		062/2022	10/08/2022						
Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada			CNPJ		Tomador/Ag.Promotor ou Tomador							
1/11/2022	24/4/2024	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA			36.575.014/0001-80		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO							
CTEF - Valor total do Contrato (R\$)		Objeto do CTEF												
R\$ 3.402.390,80		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE												
Acum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)		Local da obra (Bairro / Município / UF)										
R\$ 2.763.706,03	R\$ 602.185,91	R\$ 616.661,87		PAUDALHO/PE										
Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio	
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
5.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.430,10	R\$ 3,33	R\$ 4.762,23	-	-	1.285,92		1.285,92	R\$ 4.282,11		R\$ 4.282,11	89,92%
5.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	57,20	R\$ 1.515,00	R\$ 86.658,00	-	-	53,44		53,44	R\$ 80.961,60		R\$ 80.961,60	93,43%
5.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.716,00	R\$ 2,18	R\$ 3.740,88	-	-	1.603,20		1.603,20	R\$ 3.494,98		R\$ 3.494,98	93,43%
5.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	286,00	R\$ 0,87	R\$ 248,82	-	-	267,20		267,20	R\$ 232,46		R\$ 232,46	93,42%
5.2	SINALIZAÇÃO				R\$ 3.227,12									
5.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	R\$ 79,92	R\$ 159,84	-	-							
5.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	54,40	R\$ 43,10	R\$ 2.344,64	-	-							
5.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 242,87	R\$ 485,74	-	-							
5.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND		R\$ 242,87	R\$ -	-	-							#DIV/0!

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Eduardo José Vidal Maranhão
Engenheiro Civil
CREA 180638634-8/PE
Mat. 48.386

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEIREDO DOS SANTOS
Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DO PAUDALHO		BM Nº	06	BM - Data emissão	21/11/2023	BM - Período de referência da medição	De 11/11/2023 até 20/11/2023	Nº do CT	062/2022	Data do CT	10/08/2022
Início da obra - data	1/11/2022	Previsão Término obra	24/4/2024	Empresa Contratada	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA			CNPJ	36.575.014/0001-80		
CTEF- Valor total do Contrato (R\$)		R\$ 3.402.390,80		Objeto do CTEF		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE					
Acum. Valor Contrato(R\$)		Medido no período (R\$)	R\$ 802.183,91	Saldo do contrato (R\$)	R\$ 618.681,87	Local da obra (Bairro / Município / UF)					
R\$ 2.783.708,93		PAUDALHO/PE									

Item Sub	Descrição	Unid	Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)				Executado Financeiro (R\$)		Desvio (%)
			Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	
6.2.5	SUORTE PARA PLACA DE BINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 118,45	R\$ 236,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	RUA JOSE SOTERO DE ANDRADE - PRIMAVERA				R\$ 123.141,62						R\$ 117.612,71		R\$ 117.612,71	95,51%
6.1	RECAPEAMENTO ASFALTICO				R\$ 118.194,67						R\$ 117.612,71		R\$ 117.612,71	
6.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.771,56	R\$ 3,33	R\$ 5.899,29	-	-	1.763,36	1.763,36	R\$ 5.871,99		R\$ 5.871,99	99,54%	
6.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	70,86	R\$ 1.515,00	R\$ 107.352,90	-	-	70,51	70,51	R\$ 106.822,65		R\$ 106.822,65	99,51%	
6.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.125,80	R\$ 2,18	R\$ 4.634,24	-	-	2.115,30	2.115,30	R\$ 4.611,35		R\$ 4.611,35	99,51%	
6.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	354,30	R\$ 0,87	R\$ 306,24	-	-	352,55	352,55	R\$ 306,72		R\$ 306,72	99,51%	
6.2	SINALIZAÇÃO				R\$ 4.946,95									
6.2.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, 45 CM X 20" CM	UN	2,00	R\$ 79,92	R\$ 159,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	85,92	R\$ 43,10	R\$ 3.703,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 242,87	R\$ 485,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Carlos Pinheiro Campos
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paylo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 47.498

Eduardo José Vidal Mariano
Engenheiro Civil
CREA 18063834-8/PE
Mat. 48.386

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS
Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DO PAUDALHO		BM Nº	06	BM - Data emissão	21/11/2023	BM - Período de referência da medição	De 11/11/2023 até 20/11/2023	Nº do CT	062/2022	Data do CT	10/08/2022
Início da obra - data	1/11/2022	Previsão Término obra	24/4/2024	Empresa Contratada	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA			CNPJ	36.575.014/0001-80		
				Tomador/Ag.Promotor ou Tomador				PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			

CTEF- Valor total do Contrato (R\$)	R\$ 3.402.390,80	Objeto do CTEF	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA – SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE								
-------------------------------------	------------------	----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Acum. Valor Contrato(R\$)	R\$ 2.783.708,93	Medido no período (R\$)	R\$ 602.183,91	Saldo do contrato (R\$)	R\$ 618.681,87	Local da obra (Bairro / Município / UF)	PAUDALHO/PE				
---------------------------	------------------	-------------------------	----------------	-------------------------	----------------	--	-------------	--	--	--	--

Item Sub	Descrição	Unid	Previsto no Orçamento			Diferenças e Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio (%)	
			Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período		Acum inclui o período
6.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00	R\$ 242,87	R\$ 242,87		-							
6.2.8	SUORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	3,00	R\$ 118,45	R\$ 355,35		-							
7.0	RUA FÁBIO GOMES DA MOTA - PRIMAVERA				R\$ 125.403,63						R\$ 120.797,03		R\$ 120.797,03	96,33%
7.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				R\$ 120.797,03						R\$ 120.797,03		R\$ 120.797,03	
7.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.810,64	R\$ 3,33	R\$ 6.029,43		-	1.810,64		1.810,64	R\$ 6.029,43		R\$ 6.029,43	100,00%
7.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	72,42	R\$ 1.515,00	R\$ 109.716,30		-	72,42		72,42	R\$ 109.716,30		R\$ 109.716,30	100,00%
7.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.172,60	R\$ 2,18	R\$ 4.736,27		-	2.172,60		2.172,60	R\$ 4.736,27		R\$ 4.736,27	100,00%
7.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	362,10	R\$ 0,87	R\$ 315,03		-	362,10		362,10	R\$ 315,03		R\$ 315,03	100,00%
7.2	SINALIZAÇÃO				R\$ 4.606,60									
7.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, 145 CM X 20" CM	UN	2,00	R\$ 79,92	R\$ 159,84		-							
7.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESURA DE 1,5 MM	M2	69,64	R\$ 43,10	R\$ 3.001,48		-							

Carlos Pinheiro Carneiro
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paylo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 180886634-8/PE
Mat. 48.386

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS
Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DO PAUDALHO		BM N° 06	BM - Data emissão 21/11/2023	BM - Período de referência da medição De 11/11/2023 até 20/11/2023	N° do CT 062/2022	Data do CT 10/08/2022
Início da obra - data 1/11/2022	Previsão Término obra 24/4/2024	Empresa Contratada STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA		CNPJ 36.575.014/0001-80	Tomador/Ag.Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	
CTEF - Valor total do Contrato (R\$) R\$ 3.402.390,80		Objeto do CTEF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				
Acum. Valor Contrato(R\$) R\$ 2.763.708,93	Medido no período (R\$) R\$ 602.183,91	Saldo do contrato (R\$) R\$ 616.681,87	Local da obra (Bairro / Município / UF) PAUDALHO/PE			

Item Sub	Descrição	Unid	Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio (%)	
			Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período		Acum inclui o período
7.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 242,87	R\$ 485,74		-							
7.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 242,87	R\$ 485,74		-							
7.2.6	SUORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	4,00	R\$ 118,45	R\$ 473,80		-							
8.0	RUA EDVALDO PEREIRA DE MELO - PRIMAVERA				R\$ 97.908,57						R\$ 94.375,44		R\$ 94.375,44	96,39%
8.1	RECAPEAMENTO ASFALTICO				R\$ 94.375,44						R\$ 94.375,44		R\$ 94.375,44	
8.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.414,50	R\$ 3,33	R\$ 4.710,29		-	1.414,50		1.414,50	R\$ 4.710,29		R\$ 4.710,29	100,00%
8.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	56,58	R\$ 1.515,00	R\$ 85.718,70		-	56,58		56,58	R\$ 85.718,70		R\$ 85.718,70	100,00%
8.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.697,40	R\$ 2,18	R\$ 3.700,33		-	1.697,40		1.697,40	R\$ 3.700,33		R\$ 3.700,33	100,00%
8.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	282,90	R\$ 0,87	R\$ 246,12		-	282,90		282,90	R\$ 246,12		R\$ 246,12	100,00%
8.2	SINALIZAÇÃO				R\$ 3.533,13									
8.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	R\$ 79,92	R\$ 159,84		-							

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Agrário
Mat. 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat. 41.498

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 180.38634-8/PE
Mat. 48.386

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS
Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DO PAUDALHO		BM Nº	06		BM - Data emissão	21/11/2023		BM - Período de referência da medição		De 11/11/2023 até 20/11/2023		Nº do CT	062/2022		Data do CT	10/08/2022			
Início da obra - data	1/11/2022		Previsão Término obra	24/4/2024		Empresa Contratada	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA		CNPJ	36.575.014/0001-80		Tomador/Ag.Promotor ou Tomador	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO						
CTEF- Valor total do Contrato (R\$)	R\$ 3.402.390,80				Objeto do CTEF	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA – SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE													
Acum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	R\$ 602.183,91		Saldo do contrato (R\$)	R\$ 616.681,87		Local da obra (Bairro / Município / UF)											PAUDALHO/PE	
Item Sub	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio (%)						
						Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período		Acum inclui o período					
8.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESURA DE 1,5 MM	M2	61,50	R\$ 43,10	R\$ 2.650,65														
8.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I+ SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00	R\$ 242,87	R\$ 242,87														
8.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I+ SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00	R\$ 242,87	R\$ 242,87														
8.2.5	SUORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA B X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 118,45	R\$ 236,90														
9.0	RUA PREF. MARCELO PIRES - PRIMAVERA				R\$ 45.804,55							R\$ 43.184,85		R\$ 43.184,85		R\$ 43.184,85	94,28%		
9.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				R\$ 43.184,85							R\$ 43.184,85		R\$ 43.184,85		R\$ 43.184,85			
9.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	647,35	R\$ 3,33	R\$ 2.155,68				647,35			647,35		R\$ 2.155,68		R\$ 2.155,68	100,00%		
9.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	25,89	R\$ 1.515,00	R\$ 39.223,35				25,89			25,89		R\$ 39.223,35		R\$ 39.223,35	100,00%		
9.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	776,70	R\$ 2,18	R\$ 1.693,21				776,70			776,70		R\$ 1.693,21		R\$ 1.693,21	100,00%		
9.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	129,45	R\$ 0,87	R\$ 112,62				129,45			129,45		R\$ 112,62		R\$ 112,62	100,00%		
9.2	SINALIZAÇÃO				R\$ 2.619,69														

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Página 8 de 28

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 030638634 - 8 / PE
Mat. 48.386

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEiredo DOS SANTOS
Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DO PAUDALHO		BM Nº	06	BM - Data emissão	21/11/2023	BM - Período de referência da medição		De	11/11/2023	até	20/11/2023	Nº do CT	062/2022	Data do CT	10/08/2022
Início da obra - data	1/11/2022	Previsão Término obra	24/4/2024	Empresa Contratada	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA			CNPJ	36.575.014/0001-80			Tomador/Ag.Promotor ou Tomador	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		
CTEF- Valor total do Contrato (R\$)	R\$ 3.402.390,80		Objeto do CTEF												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA – SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE															
Acum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)												
R\$ 2.783.708,93	R\$ 602.183,91	R\$ 618.681,87	PAUDALHO/PE												

Item Sub	Descrição	Unid	Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio (%)	
			Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período		Acum inclui o período
9.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	UN	2,00	R\$ 79,92	R\$ 159,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	23,54	R\$ 43,10	R\$ 1.014,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 242,87	R\$ 485,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 242,87	R\$ 485,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2.5	SUORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	4,00	R\$ 118,45	R\$ 473,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.0	RUA JOSE VIEIRA JACINTO PEREIRA - PRIMAVERA				R\$ 36.277,56							R\$ 33.693,60	R\$ 33.693,60	92,68%
10.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				R\$ 34.427,92							R\$ 33.693,60	R\$ 33.693,60	
10.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	516,12	R\$ 3,33	R\$ 1.718,68	-	-	505,00		505,00		R\$ 1.681,65	R\$ 1.681,65	97,85%
10.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	20,64	R\$ 1.515,00	R\$ 31.269,60	-	-	20,20		20,20		R\$ 30.603,00	R\$ 30.603,00	97,87%
10.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	619,20	R\$ 2,16	R\$ 1.349,86	-	-	606,00		606,00		R\$ 1.321,08	R\$ 1.321,08	97,87%

Carlos Pinheiro Campos
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Eduardo José Viana
Engenheiro Civil
CREA 06/638634 - 81/PE
Mat. 48.386

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS
Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DO PAUDALHO		BM Nº	06	BM - Data emissão	21/11/2023	BM - Período de referência da medição		Nº do CT	062/2022	Data do CT	10/08/2022
Início da obra - data	1/11/2022	Previsão Término obra	24/4/2024	Empresa Contratada	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA		CNPJ	36.575.014/0001-80		Tomador/Ag.Promotor ou Tomador	
CTEF- Valor total do Contrato (R\$)		Objeto do CTEF									
R\$ 3.402.390,80		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA – SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE									
Acum. Valor Contrato(R\$)	R\$ 2.783.708,93	Medido no período (R\$)	R\$ 602.183,91	Saldo do contrato (R\$)	R\$ 618.661,87	Local da obra (Bairro / Município / UF)					
		PAUDALHO/PE									

Item Sub	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid	Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio (%)
			Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	
10.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	103,20	R\$ 0,87	R\$ 89,78	-	-	101,00	-	101,00	R\$ 87,87	R\$ 87,87	97,87%
10.2	SINALIZAÇÃO				R\$ 1.849,84								
10.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	R\$ 79,92	R\$ 159,84	-	-						
10.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	22,44	R\$ 43,10	R\$ 967,16	-	-						
10.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00	R\$ 242,87	R\$ 242,87	-	-						
10.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00	R\$ 242,87	R\$ 242,87	-	-						
10.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 118,45	R\$ 236,90	-	-						
11.0	RUA PREF. JOÃO CALCANTI PETRIBU - PRIMAVERA				R\$ 45.805,39						R\$ 42.516,73	R\$ 42.516,73	92,82%
11.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				R\$ 43.768,69						R\$ 42.516,73	R\$ 42.516,73	
11.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	656,11	R\$ 3,33	R\$ 2.184,85	-	-	656,11	-	656,11	R\$ 2.184,85	R\$ 2.184,85	100,00%
11.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	26,24	R\$ 1.515,00	R\$ 39.753,60	-	-	25,45	-	25,45	R\$ 38.556,75	R\$ 38.556,75	96,99%

Carlos Pinheiro Campos
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 180638634 - 8 / PE
Mat.: 48.386

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS
Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DO PAUDALHO		BM Nº	06	BM - Data emissão	21/11/2023	BM - Período de referência da medição	De 11/11/2023 até 20/11/2023	Nº do CT	062/2022	Data do CT	10/08/2022
Início da obra - data	1/11/2022	Previsão Término obra	24/11/2024	Empresa Contratada	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA		CNPJ	36.575.014/0001-80		Tomador/Ag.Promotor ou Tomador	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
CTEF - Valor total do Contrato (R\$)	R\$ 3.402.390,80		Objeto do CTEF								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA – SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE											
Acum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)								
R\$ 2.783.708,93	R\$ 602.183,91	R\$ 618.681,87	PAUDALHO/PE								

Item Sub	Descrição	Unid	Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio (%)
			Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	
11.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	787,20	R\$ 2,18	R\$ 1.716,10	-	-	783,50	783,50	R\$ 1.664,43	-	R\$ 1.664,43	96,99%
11.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	131,20	R\$ 0,87	R\$ 114,14	-	-	127,25	127,25	R\$ 110,71	-	R\$ 110,71	96,99%
11.2	SINALIZAÇÃO				R\$ 2.036,70								
11.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *46 CM X 20* CM	UN	2,00	R\$ 79,92	R\$ 159,84	-	-						
11.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	26,78	R\$ 43,10	R\$ 1.154,22	-	-						
11.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00	R\$ 242,87	R\$ 242,87	-	-						
11.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00	R\$ 242,87	R\$ 242,87	-	-						
11.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 118,45	R\$ 236,90	-	-						
12.0	TRAV. BOM JESUS - PRIMAVERA				R\$ 104.733,15						R\$ 101.364,79	R\$ 101.364,79	96,78%
12.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				R\$ 101.364,80						R\$ 101.364,79	R\$ 101.364,79	
12.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, AF_11/2019	M2	1.519,38	R\$ 3,33	R\$ 5.059,54	-	-	1.519,38	1.519,38	R\$ 5.059,54	-	R\$ 5.059,54	100,00%

Carlos Pinheiro Campos
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 180638634 - 8 / PE
Mat. 48.386

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS
Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DO PAUDALHO		BM Nº	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição		Nº do CT	Data do CT
		06	21/11/2023	De 11/11/2023	até 20/11/2023	062/2022	10/08/2022
Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada		CNPJ	Tomador/Ag.Promotor ou Tomador		
1/11/2022	24/4/2024	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA		36.575.014/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		
CTEF- Valor total do Contrato (R\$)	Objeto do CTEF						
R\$ 3.402.390,80	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA – SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE						
Acum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)				
R\$ 2.783.708,03	R\$ 602.183,91	R\$ 618.681,87	PAUDALHO/PE				

Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Previsto no Orçamento		Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio (%)
				Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	
12.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	60,77	R\$ 1.515,00	R\$ 92.066,55	-	-	60,77	60,77	R\$ 92.066,55	R\$ 92.066,55	100,00%	
12.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.823,10	R\$ 2,16	R\$ 3.974,36	-	-	1.823,10	1.823,10	R\$ 3.974,36	R\$ 3.974,36	100,00%	
12.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	303,85	R\$ 0,87	R\$ 264,35	-	-	303,85	303,85	R\$ 264,35	R\$ 264,35	100,00%	
12.2	SINALIZAÇÃO				R\$ 3.368,35								
12.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, 145 CM X 20" CM	UN	2,00	R\$ 79,92	R\$ 159,84	-	-						
12.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	66,06	R\$ 43,10	R\$ 2.847,10	-	-						
12.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00	R\$ 242,87	R\$ 242,87	-	-						
12.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND		R\$ 242,87	R\$ -	-	-					#DIV/0!	
12.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00	R\$ 118,45	R\$ 118,45	-	-						
13.0	RUA CAP. PEDRO IVO - CHÁ DE PINHEIRO				R\$ 82.338,90					R\$ 79.230,73	R\$ 79.230,73	96,23%	
13.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				R\$ 79.230,74					R\$ 79.230,73	R\$ 79.230,73		

Carlos Pinheiro Campos Oliveira
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 180638634-8 / PE
Mat. 48.386

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEIREDO DOS SANTOS
Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DO PAUDALHO		BM Nº	06	BM - Data emissão	21/11/2023	BM - Período de referência da medição	De 11/11/2023 até 20/11/2023	Nº do CT	062/2022	Data do CT	10/08/2022
Início da obra - data	1/11/2022	Previsão Término obra	24/4/2024	Empresa Contratada	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA			CNPJ	36.875.014/0001-80		
Tomador/Ag.Promotor ou Tomador	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO										
CTEF - Valor total do Contrato (R\$)	R\$ 3.402.390,80										
Objeto do CTEF	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE										
Acum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)								
R\$ 2.783.708,03	R\$ 802.183,91	R\$ 618.881,87	PAUDALHO/PE								

Item Sub	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid	Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Devido (%)	
			Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período		Acum inclui o período
13.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1,187,72	R\$ 3,33	R\$ 3.955,11	-	-	1,187,72		1,187,72	R\$ 3.955,11		R\$ 3.955,11	100,00%
13.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	47,50	R\$ 1.515,00	R\$ 71.982,50	-	-	47,50		47,50	R\$ 71.982,50		R\$ 71.982,50	100,00%
13.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM); AF_07/2020	M3XKM	1,425,00	R\$ 2,18	R\$ 3.106,50	-	-	1,425,00		1,425,00	R\$ 3.106,50		R\$ 3.106,50	100,00%
13.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM); AF_07/2020	M3XKM	237,50	R\$ 0,87	R\$ 206,63	-	-	237,50		237,50	R\$ 206,63		R\$ 206,63	100,00%
13.2	SINALIZAÇÃO				R\$ 3.108,16									
13.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, "45 CM X 20" CM	UN	2,00	R\$ 79,92	R\$ 159,84	-	-							
13.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESURA DE 1,5 MM	M2	51,64	R\$ 43,10	R\$ 2.225,68	-	-							
13.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00	R\$ 242,87	R\$ 242,87	-	-							
13.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00	R\$ 242,87	R\$ 242,87	-	-							

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Página 13 de 28

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 180638634 - 8/PE
Mat. 48.386

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS
Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DO PAUDALHO		BM Nº	06	BM - Data emissão	21/11/2023	BM - Período de referência da medição	De 11/11/2023 até 20/11/2023	Nº do CT	062/2022	Data do CT	10/08/2022
Início da obra - data	1/11/2022	Previsão Término obra	24/4/2024	Empresa Contratada	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA			CNPJ	36.675.014/0001-80		
CTEF- Valor total do Contrato (R\$)	R\$ 3.402.390,80		Objeto do CTEF								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE											
Acum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)								
R\$ 2.783.708,03	R\$ 602.183,91	R\$ 618.681,87	PAUDALHO/PE								

Item Sub	Descrição	Unid	Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio (%)	
			Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período		Acum inclui o período
13.2.9	SUORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA B X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 118,45	R\$ 236,90	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.0	RUA ANTONIO MARINHO - CHÁ DE PINHEIRO				R\$ 272.767,96						R\$ 259.676,58		R\$ 259.676,58	95,20%
14.1	RECAPEAMENTO ASFALTICO				R\$ 286.212,80						R\$ 259.676,58		R\$ 259.676,58	
14.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	3.990,00	R\$ 3,33	R\$ 13.286,70	-	-	3.892,70		3.892,70	R\$ 12.962,69		R\$ 12.962,69	97,56%
14.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	159,60	R\$ 1.515,00	R\$ 241.794,00	-	-	155,68		155,68	R\$ 235.855,21		R\$ 235.855,21	97,54%
14.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.786,00	R\$ 2,18	R\$ 10.437,84	-	-	4.670,40		4.670,40	R\$ 10.181,47		R\$ 10.181,47	97,54%
14.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	798,00	R\$ 0,87	R\$ 694,26	-	-	778,40		778,40	R\$ 677,21		R\$ 677,21	97,54%
14.2	SINALIZAÇÃO				R\$ 6.555,16									
14.2.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, "45 CM X 20" CM	UN	2,00	R\$ 79,92	R\$ 159,84	-	-	-		-	-		-	
14.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	140,00	R\$ 43,10	R\$ 6.034,00	-	-	-		-	-		-	
14.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND		R\$ 242,87	R\$ -	-	-	-		-	-		#DIV/0!	

Carlos Pinheiro
Secretário Municipal de Urbanismo,
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderle de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 15033634-8/PE
Mat.: 48.386

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS
Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DO PAUDALHO		BM Nº	06	BM - Data emissão	21/11/2023	BM - Período de referência da medição	De 11/11/2023 até 20/11/2023	Nº do CT	062/2022	Data do CT	10/06/2022
Início da obra - data	1/11/2022	Previsão Término obra	24/4/2024	Empresa Contratada	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA			CNPJ	36.675.014/0001-80		
CTEF- Valor total do Contrato (R\$)	R\$ 3.402.390,80		Objeto do CTEF								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA – SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE											
Acum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)								
R\$ 2.763.708,93	R\$ 802.183,91	R\$ 618.681,87	PAUDALHO/PE								

Item Sub	Descrição	Unid	Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio (%)	
			Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período		Acum inclui o período
14.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00	R\$ 242,87	R\$ 242,87		-							
14.2.6	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00	R\$ 118,45	R\$ 118,45		-							
15.0	RUA 01- GUADALAJARA				R\$ 104.622,66							R\$ 100.613,75	R\$ 100.613,75	96,17%
15.1	RECAPEAMENTO ASFALTICO				R\$ 100.964,54							R\$ 100.613,75	R\$ 100.613,75	
15.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.513,40	R\$ 3,33	R\$ 5.039,62		-		1.508,00	1.508,00		R\$ 5.021,64	R\$ 5.021,64	99,84%
15.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	60,53	R\$ 1.515,00	R\$ 91.702,95		-		60,32	60,32		R\$ 91.384,80	R\$ 91.384,80	99,65%
15.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.815,90	R\$ 2,18	R\$ 3.958,66		-		1.809,60	1.809,60		R\$ 3.944,92	R\$ 3.944,92	99,65%
15.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	302,65	R\$ 0,87	R\$ 263,31		-		301,60	301,60		R\$ 262,39	R\$ 262,39	99,65%
15.2	SINALIZAÇÃO				R\$ 3.658,12									
15.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, 145 CM X 20" CM	UN	2,00	R\$ 79,92	R\$ 159,84		-							
15.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESURA DE 1,5 MM	M2	64,40	R\$ 43,10	R\$ 2.775,64		-							

Carlos Pinheiro Campos
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 180638634 - 8 / PE
Mat. 48.386

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS
Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DO PAUDALHO		BM Nº	06	BM - Data emissão	21/11/2023	BM - Período de referência da medição	De 11/11/2023 até 20/11/2023	Nº do CT	062/2022	Data do CT	10/08/2022
Início da obra - data	1/11/2022	Previsão Término obra	24/4/2024	Empresa Contratada	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA			CNPJ	36.575.014/0001-80		
Tomador/Ag.Promotor ou Tomador	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO										
CTEF- Valor total do Contrato (R\$)	R\$ 3.402.390,80										
Objeto do CTEF	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA – SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE										
Acum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)								
R\$ 2.783.708,93	R\$ 602.183,91	R\$ 618.681,87	PAUDALHO/PE								

Item Sub	Descrição	Unid	Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio (%)	
			Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período		Acum inclui o período
15.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00	R\$ 242,87	R\$ 242,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00	R\$ 242,87	R\$ 242,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.2.5	SUORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 118,45	R\$ 236,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.0	RUA DA PÁTRIA- GUADALAJARA				R\$ 85.718,82							R\$ 82.699,44	R\$ 82.699,44	96,48%
15.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				R\$ 82.699,44							R\$ 82.699,44	R\$ 82.699,44	
16.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.239,50	R\$ 3,33	R\$ 4.127,54	-	-	-	1.239,50	1.239,50	-	R\$ 4.127,54	R\$ 4.127,54	100,00%
16.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	49,58	R\$ 1.515,00	R\$ 75.113,70	-	-	-	49,58	49,58	-	R\$ 75.113,70	R\$ 75.113,70	100,00%
16.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.487,40	R\$ 2,18	R\$ 3.242,53	-	-	-	1.487,40	1.487,40	-	R\$ 3.242,53	R\$ 3.242,53	100,00%
16.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	247,90	R\$ 0,87	R\$ 215,67	-	-	-	247,90	247,90	-	R\$ 215,67	R\$ 215,67	100,00%
16.2	SINALIZAÇÃO				R\$ 3.019,38									
16.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	R\$ 79,92	R\$ 159,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Carlos Pinheiro Campos Goulart
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 180638634 - 8/PE
Mat. 48.386

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS
Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 181672379



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DO PAUDALHO		BM Nº	06	BM - Data emissão	21/11/2023	BM - Período de referência da medição	De 11/11/2023 até 20/11/2023	Nº do CT	062/2022	Data do CT	10/08/2022		
Início da obra - data	1/11/2022	Previsão Término obra	24/4/2024	Empresa Contratada	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA			CNPJ	36.575.014/0001-80				
Tomador/Ag.Promotor ou Tomador	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO												
CTEF- Valor total do Contrato (R\$)	R\$ 3.402.390,80												
Objeto do CTEF	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA – SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE												
Local da obra (Bairro / Município / UF)	PAUDALHO/PE												
Acum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	R\$ 2.783.708,93									R\$ 602.183,91	R\$ 618.681,87

Item Sub	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid	Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio (%)	
			Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período		Acum inclui o período
16.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	49,58	R\$ 43,10	R\$ 2.136,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 242,87	R\$ 485,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND		R\$ 242,87	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.2.5	SUORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 118,45	R\$ 236,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.0	RUA GILDA BARBOSA- GUADALAJARA				R\$ 127.626,47							R\$ 123.482,04	R\$ 123.482,04	96,75%
17.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				R\$ 123.482,04							R\$ 123.482,04	R\$ 123.482,04	
17.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.850,75	R\$ 3,33	R\$ 6.163,00	-	-	-	1.850,75	1.850,75	-	R\$ 6.163,00	R\$ 6.163,00	100,00%
17.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO. CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	74,03	R\$ 1.515,00	R\$ 112.155,45	-	-	-	74,03	74,03	-	R\$ 112.155,45	R\$ 112.155,45	100,00%
17.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.220,90	R\$ 2,18	R\$ 4.841,56	-	-	-	2.220,90	2.220,90	-	R\$ 4.841,56	R\$ 4.841,56	100,00%
17.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	370,15	R\$ 0,87	R\$ 322,03	-	-	-	370,15	370,15	-	R\$ 322,03	R\$ 322,03	100,00%
17.2	SINALIZAÇÃO				R\$ 4.144,43									

Carlos Pinheiro Campos
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 48.488

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 130636634-8/PE
Mat.: 48.386

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS
Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DO PAUDALHO		BM Nº	06	BM - Data emissão	21/11/2023	BM - Período de referência da medição	De 11/11/2023 até 20/11/2023	Nº do CT	062/2022	Data do CT	10/08/2022
Início da obra - data	1/11/2022	Previsão Término obra	24/4/2024	Empresa Contratada	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA			CNPJ	36.575.014/0001-80		
CTEF - Valor total do Contrato (R\$)		Objeto do CTEF									
R\$ 3.402.390,80		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE									
Assum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)								
R\$ 2.783.708,93	R\$ 602.183,91	R\$ 618.681,87	PAUDALHO/PE								

Item Sub	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid	Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio (%)	
			Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período		Acum incluí o período
17.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, "46 CM X 20" CM	UN	2,00	R\$ 79,92	R\$ 159,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	87,30	R\$ 43,10	R\$ 2.900,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + BI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 242,87	R\$ 485,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + BI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00	R\$ 242,87	R\$ 242,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.2.5	SUORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	3,00	R\$ 118,45	R\$ 355,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.0	RUA JOANITA INACIO DA SILVA - PRIMAVERA				R\$ 37.017,13						R\$ 35.312,29		R\$ 35.312,29	95,39%
18.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				R\$ 35.312,30						R\$ 35.312,29		R\$ 35.312,29	
18.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	529,47	R\$ 3,33	R\$ 1.763,14	-	-	529,47		529,47	R\$ 1.763,14		R\$ 1.763,14	100,00%
18.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	21,17	R\$ 1.515,00	R\$ 32.072,55	-	-	21,17		21,17	R\$ 32.072,55		R\$ 32.072,55	100,00%
18.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	635,10	R\$ 2,18	R\$ 1.384,52	-	-	635,10		635,10	R\$ 1.384,52		R\$ 1.384,52	100,00%

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vandertei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 18063634 - 8/PE
Mat.: 48.386

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS
Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DO PAUDALHO		BM Nº	06	BM - Data emissão	21/11/2023	BM - Período de referência da medição	De 11/11/2023 até 20/11/2023	Nº do CT	062/2022	Data do CT	10/08/2022
Início da obra - data	1/11/2022	Previsão Término obra	24/4/2024	Empresa Contratada	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA			CNPJ	36.575.014/0001-80		
CTEF - Valor total do Contrato (R\$)	R\$ 3.402.390,80		Objeto do CTEF								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA – SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE											
Acum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)								
R\$ 2.783.708,93	R\$ 802.183,91	R\$ 818.881,87	PAUDALHO/PE								

Item Sub	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid	Previsto no Orçamento		Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio (%)		
			Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior		Medido no período	Acum inclui o período
18.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	105,85	R\$ 0,87	R\$ 92,09	-	-	105,85		105,85	R\$ 92,09		R\$ 92,09	100,00%
18.2	SINALIZAÇÃO				R\$ 1.704,83									
18.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	R\$ 79,92	R\$ 159,84	-	-							
18.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	19,08	R\$ 43,10	R\$ 822,35	-	-							
18.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 242,87	R\$ 485,74	-	-							
18.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND		R\$ 242,87	R\$ -	-	-							#DIV/0!
18.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 118,45	R\$ 236,90	-	-							
19.0	RUA ALÚSIO ALVES CAMELO - ROSARINHO				R\$ 104.822,99						R\$ 101.385,03		R\$ 101.385,03	96,72%
19.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				R\$ 101.914,81						R\$ 101.385,03		R\$ 101.385,03	
19.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.527,50	R\$ 3,33	R\$ 5.086,58	-	-	1.520,70		1.520,70	R\$ 5.063,93		R\$ 5.063,93	99,55%
19.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	61,10	R\$ 1.515,00	R\$ 92.566,50	-	-	60,78		60,78	R\$ 92.081,70		R\$ 92.081,70	99,48%

Carlos Pinheiro Campos
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 180538634-8/PE
Mat. 48.386

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS
Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DO PAUDALHO			BM Nº	06	BM - Data emissão	21/11/2023	BM - Período de referência da medição		De 11/11/2023 até 20/11/2023	Nº do CT	062/2022	Data do CT	10/08/2022	
Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada			CNPJ		Tomador/Ag.Promotor ou Tomador							
1/11/2022	24/4/2024	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA			36.575.014/0001-80		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO							
CTEF- Valor total do Contrato (R\$)		Objeto do CTEF												
R\$ 3.402.390,80		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE												
Acum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)											
R\$ 2.783.708,93	R\$ 602.183,91	R\$ 618.081,87	PAUDALHO/PE											
Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio	
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
19.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	1.833,00	R\$ 2,16	R\$ 3.995,94	-	-	1.823,40		1.823,40	R\$ 3.975,01		R\$ 3.975,01	99,48%
19.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	305,50	R\$ 0,87	R\$ 265,79	-	-	303,90		303,90	R\$ 264,39		R\$ 264,39	99,47%
19.2	SINALIZAÇÃO				R\$ 2.908,18									
19.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, 46 CM X 20" CM	UN	2,00	R\$ 79,92	R\$ 159,84	-	-							
19.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	47,00	R\$ 43,10	R\$ 2.025,70	-	-							
19.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO 1+ SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 242,87	R\$ 485,74	-	-							
19.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO 1+ SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND		R\$ 242,87	R\$ -	-	-							#DIV/0!
19.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 118,45	R\$ 236,90	-	-							
20.0	RUA ROSARINHO - ROSARINHO				R\$ 153.994,16						R\$ 148.312,55		R\$ 148.312,55	96,31%
20.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				R\$ 150.637,74						R\$ 148.312,55		R\$ 148.312,55	
20.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2.257,95	R\$ 3,33	R\$ 7.518,97	-	-	2.225,96		2.225,96	R\$ 7.412,44		R\$ 7.412,44	98,58%

Carlos Pinheiro Campos
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat. 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat. 41.498

Página 20 de 28

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 180638634 - 8 / PE
Mat. 48.396

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS
Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DO PAUDALHO		BM Nº	06	BM - Data emissão	21/11/2023	BM - Período de referência da medição	De 11/11/2023 até 20/11/2023	Nº do CT	062/2022	Data do CT	10/08/2022
Início da obra - data	11/11/2022	Previsão Término obra	24/4/2024	Empresa Contratada	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA			CNPJ	36.575.014/0001-80		
CTEF - Valor total do Contrato (R\$)		Objeto do CTEF									
R\$ 3.402.390,80		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE									
Acum. Valor Contrato(R\$)	R\$ 2.783.708,03	Medido no período (R\$)	R\$ 602.183,91	Saldo do contrato (R\$)	R\$ 618.681,87	Local da obra (Bairro / Município / UF)					
		PAUDALHO/PE									

Item Sub	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid	Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio (%)
			Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	
20.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	90,31	R\$ 1.515,00	R\$ 136.819,65	-	-	88,91	88,91	R\$ 134.698,65	R\$ 134.698,65	98,45%	
20.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.709,30	R\$ 2,18	R\$ 5.906,27	-	-	2.667,30	2.667,30	R\$ 5.814,71	R\$ 5.814,71	98,45%	
20.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	451,55	R\$ 0,87	R\$ 392,85	-	-	444,55	444,55	R\$ 386,75	R\$ 386,75	98,45%	
20.2	SINALIZAÇÃO				R\$ 3.356,42								
20.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, 46 CM X 20" CM	UN	2,00	R\$ 79,92	R\$ 159,84	-	-						
20.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	57,40	R\$ 43,10	R\$ 2.473,94	-	-						
20.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 242,87	R\$ 485,74	-	-						
20.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND		R\$ 242,87	R\$ -	-	-					#DIV/0!	
20.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 118,45	R\$ 236,90	-	-						
21.0	RUA SÃO SEBASTIÃO - ROSARINHO				R\$ 200.927,35					R\$ 185.566,99	R\$ 185.566,99	92,36%	
21.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				R\$ 196.657,21					R\$ 185.566,99	R\$ 185.566,99		

Carlos Pinheiro Campos Couveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 18063834 - 8/1PE
Mat 48.386

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS
Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DO PAUDALHO			BM Nº	06	BM - Data emissão	21/11/2023	BM - Período de referência da medição	De 11/11/2023 até 20/11/2023	Nº do CT	062/2022	Data do CT	10/08/2022
Início da obra - data	1/11/2022	Previsão Término obra	24/4/2024	Empresa Contratada	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA			CNPJ	36.575.014/0001-60			
Tomador/Ag.Promotor ou Tomador	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO											
CTEF- Valor total do Contrato (R\$)	R\$ 3.402.390,80											
Objeto do CTEF	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA – SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE											
Acum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)									
R\$ 2.783.708,93	R\$ 802.183,91	R\$ 618.681,87	PAUDALHO/PE									

Item Sub	Descrição	Unid	Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio (%)	
			Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período		Acum incluí o período
21.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2.947,50	R\$ 3,33	R\$ 9.815,18	-	-	2.781,85		2.781,85	R\$ 9.263,56		R\$ 9.263,56	94,38%
21.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	117,90	R\$ 1.515,00	R\$ 178.618,50	-	-	111,25		111,25	R\$ 168.543,75		R\$ 168.543,75	94,36%
21.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.537,00	R\$ 2,18	R\$ 7.710,66	-	-	3.337,50		3.337,50	R\$ 7.275,75		R\$ 7.275,75	94,36%
21.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	589,50	R\$ 0,87	R\$ 512,87	-	-	556,25		556,25	R\$ 483,93		R\$ 483,93	94,36%
21.2	SINALIZAÇÃO				R\$ 4.270,14									
21.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 145 CM X 20" CM	UN	2,00	R\$ 79,92	R\$ 159,84	-	-							
21.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESURA DE 1,5 MM	M2	78,60	R\$ 43,10	R\$ 3.387,66	-	-							
21.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 242,87	R\$ 485,74	-	-							
21.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND		R\$ 242,87	R\$ -	-	-							#DIV/0!

Carlos Pinheiro Campos
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 180638654-8/PE
Mat 48.386

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS
Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DO PAUDALHO			BM Nº	06	BM - Data emissão	21/11/2023	BM - Período de referência da medição			De	11/11/2023	até	20/11/2023	Nº do CT	062/2022	Data do CT	10/08/2022
Início da obra - data		Previsão Término obra		Empresa Contratada			CNPJ			Tomador/Ag.Promotor ou Tomador							
11/11/2022		24/4/2024		STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA			36.575.014/0001-80			PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO							
CTEF- Valor total do Contrato (R\$)			Objeto do CTEF														
R\$ 3.402.390,80			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE														
Acum. Valor Contrato(R\$)		Medido no período (R\$)		Saldo do contrato (R\$)		Local da obra (Bairro / Município / UF)											
R\$ 2.783.708,03		R\$ 802.183,91		R\$ 618.681,87		PAUDALHO/PE											
Discriminação dos serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio			
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	(%)			
21.2.8	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 118,45	R\$ 236,90		-										
22.0	RUÁ DA INDEPENDÊNCIA - GUADALAJARA				R\$ 100.893,45								R\$ 97.278,43	R\$ 97.278,43	96,42%		
22.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				R\$ 97.278,43								R\$ 97.278,43	R\$ 97.278,43			
22.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.458,20	R\$ 3,33	R\$ 4.855,81		-		1.458,20	1.458,20			R\$ 4.855,81	R\$ 4.855,81	100,00%		
22.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	58,32	R\$ 1.515,00	R\$ 88.354,80		-		58,32	58,32			R\$ 88.354,80	R\$ 88.354,80	100,00%		
22.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.749,60	R\$ 2,18	R\$ 3.814,13		-		1.749,60	1.749,60			R\$ 3.814,13	R\$ 3.814,13	100,00%		
22.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	291,60	R\$ 0,87	R\$ 253,69		-		291,60	291,60			R\$ 253,69	R\$ 253,69	100,00%		
22.2	SINALIZAÇÃO				R\$ 3.615,02												
22.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	UN	2,00	R\$ 79,92	R\$ 159,84		-										
22.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	63,40	R\$ 43,10	R\$ 2.732,54		-										
22.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00	R\$ 242,87	R\$ 242,87		-										

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Página 23 de 28

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 180638634 - 8 / PE
Mat. 48.386

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEIRODO DOS SANTOS
Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DO PAUDALHO		BM Nº	06	BM - Data emissão	21/11/2023	BM - Período de referência da medição	De 11/11/2023 até 20/11/2023	Nº do CT	062/2022	Data do CT	10/08/2022
Início da obra - data	1/11/2022	Previsão Término obra	24/4/2024	Empresa Contratada	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA			CNPJ	36.575.014/0001-80		
CTEF- Valor total do Contrato (R\$)		Objeto do CTEF									
R\$ 3.402.390,80		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE									
Acum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)								
R\$ 2.783.708,93	R\$ 602.183,91	R\$ 618.681,87	PAUDALHO/PE								

Item Sub	Descrição	Unid	Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio (%)	
			Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período		Acum incluí o período
22.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + BI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00	R\$ 242,87	R\$ 242,87		-							
22.2.5	SUPOORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 118,45	R\$ 236,90		-							
23.0	RUA NOSSA SRA DO DESTERRO - GUADALAJARA				R\$ 152.985,17							R\$ 144.749,74	R\$ 144.749,74	94,62%
23.1	RECAPEAMENTO ASFALTICO				R\$ 148.319,23							R\$ 144.749,74	R\$ 144.749,74	
23.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2.223,20	R\$ 3,33	R\$ 7.403,26		-		2.169,71	2.169,71		R\$ 7.225,13	R\$ 7.225,13	97,59%
23.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	88,92	R\$ 1.515,00	R\$ 134.713,80		-		86,78	86,78		R\$ 131.471,70	R\$ 131.471,70	97,59%
23.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.667,60	R\$ 2,18	R\$ 5.815,37		-		2.603,40	2.603,40		R\$ 5.675,41	R\$ 5.675,41	97,59%
23.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	444,80	R\$ 0,87	R\$ 386,80		-		433,90	433,90		R\$ 377,49	R\$ 377,49	97,59%
23.2	SINALIZAÇÃO				R\$ 4.665,94									
23.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, "45 CM X 20" CM	UN	2,00	R\$ 79,92	R\$ 159,84		-							
23.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	79,40	R\$ 43,10	R\$ 3.422,14		-							

Carlos Pinheiro Campos
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paylo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 180638634 - 8/PE
Mat. 48.386

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS
Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DO PAUDALHO		BM Nº	06	BM - Data emissão	21/11/2023	BM - Período de referência da medição	De 11/11/2023 até 20/11/2023	Nº do CT	062/2022	Data do CT	10/09/2022
Início da obra - data	1/11/2022	Previsão Término obra	24/4/2024	Empresa Contratada	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA			CNPJ	36.575.014/0001-80		
CTEF- Valor total do Contrato (R\$)	R\$ 3.402.390,80		Objeto do CTEF		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE						
Acum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)								
R\$ 2.783.708,93	R\$ 602.183,91	R\$ 618.681,87	PAUDALHO/PE								

Item Sub	Descrição	Unid	Previsto no Orçamento			Diferenças e Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio (%)
			Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	
23.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 242,87	R\$ 485,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00	R\$ 242,87	R\$ 242,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.5	SUORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA B X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	3,00	R\$ 118,45	R\$ 355,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.0	RUA ASSEMBLEIA DE DEUS - GUADALAJARA				R\$ 55.364,97							R\$ 27.806,29	R\$ 27.806,29	50,22%
24.1	RECAPEAMENTO ASFALTICO				R\$ 52.259,11							R\$ 27.806,29	R\$ 27.806,29	
24.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	783,45	R\$ 3,33	R\$ 2.608,89	-	-	459,50	459,50	459,50		R\$ 1.530,14	R\$ 1.530,14	58,65%
24.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	31,33	R\$ 1.515,00	R\$ 47.464,95	-	-	16,58	16,58	16,58		R\$ 25.118,70	R\$ 25.118,70	52,92%
24.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	939,90	R\$ 2,18	R\$ 2.048,98	-	-	497,40	497,40	497,40		R\$ 1.084,33	R\$ 1.084,33	52,92%
24.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	156,65	R\$ 0,87	R\$ 136,29	-	-	82,90	82,90	82,90		R\$ 72,12	R\$ 72,12	52,92%
24.2	SINALIZAÇÃO				R\$ 3.105,86									
24.2.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, 45 CM X 20" CM	UN	2,00	R\$ 79,92	R\$ 159,84	-	-	-	-	-		-	-	-

Carlos Pinheiro Campos, G. S. S. S.
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paylo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Eduardo José Medeiros Marinho
Engenheiro Civil
CREA 180638634 - 8 / PE
Mat. 48.386

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS
Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DO PAUDALHO		BM Nº	06	BM - Data emissão	21/11/2023	BM - Período de referência da medição	De 11/11/2023 até 20/11/2023	Nº do CT	062/2022	Data do CT	10/08/2022
Início da obra - data	1/11/2022	Previsão Término obra	24/4/2024	Empresa Contratada	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA			CNPJ	36.575.014/0001-80		
CTEF- Valor total do Contrato (R\$)		Objeto do CTEF									
R\$ 3.402.390,80		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE									
Acum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)								
R\$ 2.783.708,93	R\$ 602.183,91	R\$ 618.681,87	PAUDALHO/PE								

Item Sub	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid	Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio (%)	
			Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período		Acum. inclui o período
24.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	34,82	R\$ 43,10	R\$ 1.500,74		-							
24.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 242,87	R\$ 485,74		-							
24.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 242,87	R\$ 485,74		-							
24.2.5	SUORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	4,00	R\$ 118,45	R\$ 473,80		-							
25.0	RUA ENGENHO RAMOS - GUADALAJARA				R\$ 115.348,17									
25.1	RECAPEAMENTO ASFALTICO				R\$ 110.705,50									
25.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.659,35	R\$ 3,33	R\$ 5.525,64		-							
25.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	66,37	R\$ 1.515,00	R\$ 100.550,55		-							
25.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.991,10	R\$ 2,18	R\$ 4.340,60		-							
25.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	331,85	R\$ 0,87	R\$ 288,71		-							
25.2	SINALIZAÇÃO				R\$ 4.642,67									

Carlos Pinheiro Campos Louveira
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Página 26 de 28

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 180638634 - 81/PE
Mat. 48.386

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS
Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DO PAUDALHO		BM Nº	06	BM - Data emissão	21/11/2023	BM - Período de referência da medição	De 11/11/2023 até 20/11/2023	Nº do CT	062/2022	Data do CT	10/08/2022
Início da obra - data	1/11/2022	Previsão Término obra	24/4/2024	Empresa Contratada	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA			CNPJ	36.575.014/0001-80		
CTEF- Valor total do Contrato (R\$)		Objeto do CTEF									
R\$ 3.402.390,80		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE									
Acum. Valor Contrato(R\$)	R\$ 2.783.708,93	Medido no período (R\$)	R\$ 602.183,91	Saldo do contrato (R\$)	R\$ 616.881,87	Local da obra (Bairro / Município / UF)					
		PAUDALHO/PE									

Item Sub	Descrição	Unid	Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio (%)	
			Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Ctdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período		Acum inclui o período
25.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, '45 CM X 20" CM	UN	2,00	R\$ 79,92	R\$ 159,84		-							
25.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	78,86	R\$ 43,10	R\$ 3.398,87		-							
25.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I+ SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 242,87	R\$ 485,74		-							
25.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I+ SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00	R\$ 242,87	R\$ 242,87		-							
25.2.5	SUORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	3,00	R\$ 118,45	R\$ 355,35		-							
25.0	RUA 04 FEVEREIRO - BELEM				R\$ 325.488,74									
25.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				R\$ 317.571,19									
26.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	4.759,95	R\$ 3,33	R\$ 15.850,63		-							
26.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	190,39	R\$ 1.515,00	R\$ 288.440,85		-							
26.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.711,70	R\$ 2,18	R\$ 12.451,51		-							

Carlos Pinheiro Campos Louveira
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 180538634-8/PE
Mat. 48.386

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS
Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.

ITEM	FONTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UD	COMPR	LARG.	ESPESS. / ALTURA	QUANT.	TOTAL
2.0			ADMINISTRAÇÃO						
2.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%					
			Total Item 2.1					TOTAL	= 0,29
15.0			RUA 01- GUADALAJARA						
15.1			PAVIMENTAÇÃO :						
15.1.1			EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2					
						L1	L2	L MÉDIA	
			E 00 + 0,00 m — E 00+10 m		10,00	11,50	4,50	8,00	= 80,00
			E 00 + 10,00 m — E 01+10 m		10,00	4,50	4,40	4,45	= 44,50
			E 01 + 10,00 m — E 02+00 m		10,00	4,40	4,40	4,40	= 44,00
			E 02 + 00,00 m — E 02+10 m		10,00	4,40	4,40	4,40	= 44,00
			E 02 + 10,00 m — E 03+00 m		10,00	4,40	4,40	4,40	= 44,00
			E 03 + 00,00 m — E 03+10 m		10,00	4,40	4,40	4,40	= 44,00
			E 03 + 10,00 m — E 04+00 m		10,00	4,40	4,40	4,40	= 44,00
			E 04 + 00,00 m — E 04+10 m		10,00	4,40	4,40	4,40	= 44,00
			E 04 + 10,00 m — E 05+00 m		10,00	4,40	4,40	4,40	= 44,00
			E 04 + 10,00 m — E 05+00 m		10,00	4,40	4,50	4,45	= 44,50
			E 05 + 00,00 m — E 05+10 m		10,00	4,50	4,50	4,50	= 45,00
			E 05 + 10,00 m — E 06+00 m		10,00	4,50	4,40	4,45	= 44,50
			E 06 + 00,00 m — E 06+10 m		10,00	4,40	4,50	4,45	= 44,50
			E 06 + 10,00 m — E 07+00 m		10,00	4,50	4,40	4,45	= 44,50
			E 07 + 00,00 m — E 07+10 m		10,00	4,40	4,50	4,45	= 44,50
			E 07 + 10,00 m — E 08+00 m		10,00	4,50	4,50	4,50	= 45,00
			E 08 + 00,00 m — E 08+10 m		10,00	4,50	4,40	4,45	= 44,50
			E 08 + 10,00 m — E 09+00 m		10,00	4,40	4,40	4,40	= 44,00
			E 09 + 00,00 m — E 09+10 m		10,00	4,40	4,40	4,40	= 44,00
			E 09 + 10,00 m — E 10+00 m		10,00	4,40	4,60	4,50	= 45,00
			E 10 + 00,00 m — E 10+10 m		10,00	4,80	4,50	4,55	= 45,50
			E 10 + 10,00 m — E 11+00 m		10,00	4,50	4,50	4,50	= 45,00
			E 11 + 00,00 m — E 11+10 m		10,00	4,50	4,50	4,50	= 45,00
			E 11 + 10,00 m — E 12+00 m		10,00	4,50	4,40	4,45	= 44,50
			E 12 + 00,00 m — E 12+10 m		10,00	4,40	4,40	4,40	= 44,00
			E 12 + 10,00 m — E 13+00 m		10,00	4,40	4,40	4,40	= 44,00
			E 13 + 00,00 m — E 13+10 m		10,00	4,40	4,40	4,40	= 44,00
			E 13 + 10,00 m — E 14+00 m		10,00	4,40	4,30	4,35	= 43,50
			E 14 + 00,00 m — E 14+10 m		10,00	4,30	4,50	4,40	= 44,00
			E 14 + 10,00 m — E 15+00 m		10,00	4,50	4,40	4,45	= 44,50
			E 15 + 00,00 m — E 15+10 m		10,00	4,40	4,40	4,40	= 44,00
			E 15 + 10,00 m — E 16+00 m		10,00	4,40	4,40	4,40	= 44,00
			E 16 + 00,00 m — E 16+10 m		10,00	4,40	6,30	5,35	= 53,50
			Total Item 15.1.1					TOTAL	= 1.508,00
15.1.2			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019.	M3					
			E 00 + 0,00 m — E 00+10 m		10,00	8,00	0,04		= 3,20
			E 00 + 10,00 m — E 01+10 m		10,00	4,45	0,04		= 1,78
			E 01 + 10,00 m — E 02+00 m		10,00	4,40	0,04		= 1,76
			E 02 + 00,00 m — E 02+10 m		10,00	4,40	0,04		= 1,76
			E 02 + 10,00 m — E 03+00 m		10,00	4,40	0,04		= 1,76
			E 03 + 00,00 m — E 03+10 m		10,00	4,40	0,04		= 1,76
			E 03 + 10,00 m — E 04+00 m		10,00	4,40	0,04		= 1,76
			E 04 + 00,00 m — E 04+10 m		10,00	4,40	0,04		= 1,76
			E 04 + 10,00 m — E 05+00 m		10,00	4,40	0,04		= 1,76
			E 04 + 10,00 m — E 05+00 m		10,00	4,45	0,04		= 1,78
			E 05 + 00,00 m — E 05+10 m		10,00	4,50	0,04		= 1,80
			E 05 + 10,00 m — E 06+00 m		10,00	4,45	0,04		= 1,78

Carlos Pinheiro
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Assessoria
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 180638634-8/PE
Mat. 48.386

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEIREDO DOS SANTOS
Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797

			E 06 + 00,00 m -- E 06+10 m		10,00	4,45	0,04		=	1,78
			E 06 + 10,00 m -- E 07+00 m		10,00	4,45	0,04		=	1,78
			E 07 + 00,00 m -- E 07+10 m		10,00	4,45	0,04		=	1,78
			E 07 + 10,00 m -- E 08+00 m		10,00	4,50	0,04		=	1,80
			E 08 + 00,00 m -- E 08+10 m		10,00	4,45	0,04		=	1,78
			E 08 + 10,00 m -- E 09+00 m		10,00	4,40	0,04		=	1,76
			E 09 + 00,00 m -- E 09+10 m		10,00	4,40	0,04		=	1,76
			E 09 + 10,00 m -- E 10+00 m		10,00	4,50	0,04		=	1,80
			E 10 + 00,00 m -- E 10+10 m		10,00	4,55	0,04		=	1,82
			E 10 + 10,00 m -- E 11+00 m		10,00	4,50	0,04		=	1,80
			E 11 + 00,00 m -- E 11+10 m		10,00	4,50	0,04		=	1,80
			E 11 + 10,00 m -- E 12+00 m		10,00	4,45	0,04		=	1,78
			E 12 + 00,00 m -- E 12+10 m		10,00	4,40	0,04		=	1,76
			E 12 + 10,00 m -- E 13+00 m		10,00	4,40	0,04		=	1,76
			E 13 + 00,00 m -- E 13+10 m		10,00	4,40	0,04		=	1,76
			E 13 + 10,00 m -- E 14+00 m		10,00	4,35	0,04		=	1,74
			E 14 + 00,00 m -- E 14+10 m		10,00	4,40	0,04		=	1,76
			E 14 + 10,00 m -- E 15+00 m		10,00	4,45	0,04		=	1,78
			E 15 + 00,00 m -- E 15+10 m		10,00	4,40	0,04		=	1,76
			E 15 + 10,00 m -- E 16+00 m		10,00	4,40	0,04		=	1,76
			E 16 + 00,00 m -- E 16+10 m		10,00	5,35	0,04		=	2,14
			Total Item 15.1.2						TOTAL	= 60,32
15.1.3			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2929	M³XKM						
					60,32		30,00		=	1.809,60
			Total Item 15.1.3						TOTAL	= 1809,60
15.1.4			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M³XKM						
					60,32		5,00		=	301,60
			Total Item 15.1.4						TOTAL	= 301,60
16.0			RUA DA PATRIA- GUADALAJARA							
16.1			PAVIMENTAÇÃO :							
16.1.1			EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2						
						L1	L2	L. MÉDIA		
			E 00 + 0,00 m -- E 00+10 m		10,00	5,70	5,30	5,50	=	55,00
			E 00 + 10,00 m -- E 01+10 m		10,00	5,30	5,30	5,30	=	53,00
			E 01 + 10,00 m -- E 02+00 m		10,00	5,30	5,40	5,35	=	53,50
			E 02 + 00,00 m -- E 02+10 m		10,00	5,40	5,70	5,55	=	55,50
			E 02 + 10,00 m -- E 03+00 m		10,00	5,70	5,50	5,60	=	56,00
			E 03 + 00,00 m -- E 03+10 m		10,00	5,50	5,50	5,50	=	55,00
			E 03 + 10,00 m -- E 04+00 m		10,00	5,50	5,50	5,50	=	55,00
			E 04 + 00,00 m -- E 04+10 m		10,00	5,50	5,50	5,50	=	55,00
			E 04 + 10,00 m -- E 05+00 m		10,00	5,50	5,50	5,50	=	55,00
			E 04 + 10,00 m -- E 05+00 m		10,00	5,50	5,50	5,50	=	55,00
			E 05 + 00,00 m -- E 05+10 m		10,00	5,50	5,20	5,35	=	53,50
			E 05 + 10,00 m -- E 06+00 m		10,00	5,20	5,20	5,20	=	52,00
			E 06 + 00,00 m -- E 06+10 m		10,00	5,20	5,00	5,10	=	51,00
			E 06 + 10,00 m -- E 07+00 m		10,00	5,00	5,00	5,00	=	50,00
			E 07 + 00,00 m -- E 07+10 m		10,00	5,00	5,00	5,00	=	50,00
			E 07 + 10,00 m -- E 08+00 m		10,00	5,00	4,90	4,95	=	49,50
			E 08 + 00,00 m -- E 08+10 m		10,00	4,90	4,95	4,93	=	49,25
			E 08 + 10,00 m -- E 09+00 m		10,00	4,95	5,00	4,98	=	49,75
			E 09 + 00,00 m -- E 09+10 m		10,00	5,00	5,00	5,00	=	50,00
			E 09 + 10,00 m -- E 10+00 m		10,00	5,00	5,00	5,00	=	50,00
			E 10 + 00,00 m -- E 10+10 m		10,00	5,00	5,00	5,00	=	50,00
			E 10 + 10,00 m -- E 11+00 m		10,00	5,00	5,00	5,00	=	50,00
			E 11 + 00,00 m -- E 11+10 m		10,00	5,00	5,00	5,00	=	50,00
			E 11 + 10,00 m -- E 12+00 m		10,00	5,00	5,10	5,05	=	50,50
			E 12 + 00,00 m -- E 12+10 m		10,00	5,10	17,20	11,15	=	111,50
			Total Executado							= 1.365,00
			Saldo Contratual							= 1239,50
			Total Item 16.1.1						TOTAL	= 1.239,50

Carlos Pinheiro Campos
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 180638634 - 8 / PE
Mat. 48.386

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEIRODO DOS SANTOS
Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816732797

16.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019.	M3						
	E 00 + 0,00 m -- E 00+10 m	10,00	5,50	0,04				= 2,20
	E 00 + 10,00 m -- E 01+10 m	10,00	5,30	0,04				= 2,12
	E 01 + 10,00 m -- E 02+00 m	10,00	5,35	0,04				= 2,14
	E 02 + 00,00 m -- E 02+10 m	10,00	5,55	0,04				= 2,22
	E 02 + 10,00 m -- E 03+00 m	10,00	5,60	0,04				= 2,24
	E 03 + 00,00 m -- E 03+10 m	10,00	5,50	0,04				= 2,20
	E 03 + 10,00 m -- E 04+00 m	10,00	5,50	0,04				= 2,20
	E 04 + 00,00 m -- E 04+10 m	10,00	5,50	0,04				= 2,20
	E 04 + 10,00 m -- E 05+00 m	10,00	5,50	0,04				= 2,20
	E 04 + 10,00 m -- E 05+00 m	10,00	5,50	0,04				= 2,20
	E 05 + 00,00 m -- E 05+10 m	10,00	5,35	0,04				= 2,14
	E 05 + 10,00 m -- E 06+00 m	10,00	5,20	0,04				= 2,08
	E 06 + 00,00 m -- E 06+10 m	10,00	5,10	0,04				= 2,04
	E 06 + 10,00 m -- E 07+00 m	10,00	5,00	0,04				= 2,00
	E 07 + 00,00 m -- E 07+10 m	10,00	5,00	0,04				= 2,00
	E 07 + 10,00 m -- E 08+00 m	10,00	4,95	0,04				= 1,98
	E 08 + 00,00 m -- E 08+10 m	10,00	4,93	0,04				= 1,97
	E 08 + 10,00 m -- E 09+00 m	10,00	4,98	0,04				= 1,99
	E 09 + 00,00 m -- E 09+10 m	10,00	5,00	0,04				= 2,00
	E 09 + 10,00 m -- E 10+00 m	10,00	5,00	0,04				= 2,00
	E 10 + 00,00 m -- E 10+10 m	10,00	5,00	0,04				= 2,00
	E 10 + 10,00 m -- E 11+00 m	10,00	5,00	0,04				= 2,00
	E 11 + 00,00 m -- E 11+10 m	10,00	5,00	0,04				= 2,00
	E 11 + 10,00 m -- E 12+00 m	10,00	5,05	0,04				= 2,02
	E 12 + 00,00 m -- E 12+10 m	10,00	11,15	0,04				= 4,46
	Total Executado							= 54,60
	Saldo Contratual							= 49,58
	Total Item 16.1.2							TOTAL = 49,58
16.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M ³ XKM						
			54,60		30,00			= 1.638,00
	Total Executado							= 1.638,00
	Saldo Contratual							= 1487,40
	Total Item 16.1.3							TOTAL = 1487,40
16.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M ³ XKM						
			54,60		5,00			= 273,00
	Total Executado							= 273,00
	Saldo Contratual							= 247,90
	Total Item 16.1.4							TOTAL = 247,90
17.0	RUA GILDA BARBOSA- GUADALAJARA							
17.1	PAVIMENTAÇÃO :							
17.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2						
				L1	L2	L MÉDIA		
	E 00 + 0,00 m -- E 00+10 m	10,00	4,80	5,80	5,20		= 52,00	
	E 00 + 10,00 m -- E 01+10 m	10,00	5,80	5,70	5,75		= 57,50	
	E 01 + 10,00 m -- E 02+00 m	10,00	5,70	5,50	5,60		= 56,00	
	E 02 + 00,00 m -- E 02+10 m	10,00	5,50	5,40	5,45		= 54,50	
	E 02 + 10,00 m -- E 03+00 m	10,00	5,40	5,40	5,40		= 54,00	
	E 03 + 00,00 m -- E 03+10 m	10,00	5,40	5,40	5,40		= 54,00	
	E 03 + 10,00 m -- E 04+00 m	10,00	5,40	5,40	5,40		= 54,00	
	E 04 + 00,00 m -- E 04+10 m	10,00	5,40	5,40	5,40		= 54,00	
	E 04 + 10,00 m -- E 05+00 m	10,00	5,40	5,50	5,45		= 54,50	
	E 04 + 10,00 m -- E 05+00 m	10,00	5,50	5,50	5,50		= 55,00	
	E 05 + 00,00 m -- E 05+10 m	10,00	5,50	5,50	5,50		= 55,00	
	E 05 + 10,00 m -- E 06+00 m	10,00	5,50	5,50	5,50		= 55,00	

Carlos Pinheiro Campos da Silva
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat. 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat. 41.499

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 180638634-8/PE
Mat. 48.386

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEIREDO DOS SANTOS
Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797

			E 06 + 00,00 m -- E 06+10 m		10,00	5,50	5,50	5,50	=	55,00
			E 06 + 10,00 m -- E 07+00 m		10,00	5,50	5,60	5,55	=	55,50
			E 07 + 00,00 m -- E 07+10 m		10,00	5,60	5,50	5,55	=	55,50
			E 07 + 10,00 m -- E 08+00 m		10,00	5,50	5,50	5,50	=	55,00
			E 08 + 00,00 m -- E 08+10 m		10,00	5,50	5,40	5,45	=	54,50
			E 08 + 10,00 m -- E 09+00 m		10,00	5,40	5,30	5,35	=	53,50
			E 09 + 00,00 m -- E 09+10 m		10,00	5,30	5,50	5,40	=	54,00
			E 09 + 10,00 m -- E 10+00 m		10,00	5,50	5,60	5,55	=	55,50
			E 10 + 00,00 m -- E 10+10 m		10,00	5,60	5,40	5,50	=	55,00
			E 10 + 10,00 m -- E 11+00 m		10,00	5,40	5,00	5,20	=	52,00
			E 11 + 00,00 m -- E 11+10 m		10,00	5,00	6,20	5,60	=	56,00
			E 11 + 10,00 m -- E 12+00 m		10,00	6,20	5,60	5,90	=	59,00
			E 12 + 00,00 m -- E 12+10 m		10,00	5,60	5,60	5,60	=	56,00
			E 12 + 10,00 m -- E 13+00 m		10,00	5,60	5,40	5,50	=	55,00
			E 13 + 00,00 m -- E 13+10 m		10,00	5,40	5,60	5,50	=	55,00
			E 13 + 10,00 m -- E 14+00 m		10,00	5,60	5,70	5,65	=	56,50
			E 14 + 00,00 m -- E 14+10 m		10,00	5,70	5,70	5,70	=	57,00
			E 14 + 10,00 m -- E 15+00 m		10,00	5,70	5,50	5,60	=	56,00
			E 15 + 00,00 m -- E 15+10 m		10,00	5,50	5,50	5,50	=	55,00
			E 15 + 10,00 m -- E 16+00 m		10,00	5,50	5,50	5,50	=	55,00
			E 16 + 00,00 m -- E 16+10 m		10,00	5,50	5,50	5,50	=	55,00
			E 16 + 10,00 m -- E 17+00 m		10,00	5,50	5,60	5,55	=	55,50
			E 17 + 00,00 m -- E 17+5,3 m		5,30	5,60	6,20	5,90	=	31,27
			Total Executado							1.903,27
			Saldo Contratual							1850,75
			Total Item 17.1.1					TOTAL		1.850,75
17.1.2		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019.	M3							
			E 00 + 0,00 m -- E 00+10 m		10,00	5,20	0,04		=	2,06
			E 00 + 10,00 m -- E 01+10 m		10,00	5,75	0,04		=	2,30
			E 01 + 10,00 m -- E 02+00 m		10,00	5,60	0,04		=	2,24
			E 02 + 00,00 m -- E 02+10 m		10,00	5,45	0,04		=	2,18
			E 02 + 10,00 m -- E 03+00 m		10,00	5,40	0,04		=	2,16
			E 03 + 00,00 m -- E 03+10 m		10,00	5,40	0,04		=	2,16
			E 03 + 10,00 m -- E 04+00 m		10,00	5,40	0,04		=	2,16
			E 04 + 00,00 m -- E 04+10 m		10,00	5,40	0,04		=	2,16
			E 04 + 10,00 m -- E 05+00 m		10,00	5,45	0,04		=	2,18
			E 04 + 10,00 m -- E 05+00 m		10,00	5,50	0,04		=	2,20
			E 05 + 00,00 m -- E 05+10 m		10,00	5,50	0,04		=	2,20
			E 05 + 10,00 m -- E 06+00 m		10,00	5,50	0,04		=	2,20
			E 06 + 00,00 m -- E 06+10 m		10,00	5,50	0,04		=	2,20
			E 06 + 10,00 m -- E 07+00 m		10,00	5,55	0,04		=	2,22
			E 07 + 00,00 m -- E 07+10 m		10,00	5,55	0,04		=	2,22
			E 07 + 10,00 m -- E 08+00 m		10,00	5,50	0,04		=	2,20
			E 08 + 00,00 m -- E 08+10 m		10,00	5,45	0,04		=	2,18
			E 08 + 10,00 m -- E 09+00 m		10,00	5,35	0,04		=	2,14
			E 09 + 00,00 m -- E 09+10 m		10,00	5,40	0,04		=	2,16
			E 09 + 10,00 m -- E 10+00 m		10,00	5,55	0,04		=	2,22
			E 10 + 00,00 m -- E 10+10 m		10,00	5,50	0,04		=	2,20
			E 10 + 10,00 m -- E 11+00 m		10,00	5,20	0,04		=	2,08
			E 11 + 00,00 m -- E 11+10 m		10,00	5,60	0,04		=	2,24
			E 11 + 10,00 m -- E 12+00 m		10,00	5,90	0,04		=	2,36
			E 12 + 00,00 m -- E 12+10 m		10,00	5,60	0,04		=	2,24
			E 12 + 10,00 m -- E 13+00 m		10,00	5,50	0,04		=	2,20
			E 13 + 00,00 m -- E 13+10 m		10,00	5,50	0,04		=	2,20
			E 13 + 10,00 m -- E 14+00 m		10,00	5,65	0,04		=	2,26
			E 14 + 00,00 m -- E 14+10 m		10,00	5,70	0,04		=	2,28
			E 14 + 10,00 m -- E 15+00 m		10,00	5,60	0,04		=	2,24
			E 15 + 00,00 m -- E 15+10 m		10,00	5,50	0,04		=	2,20
			E 15 + 10,00 m -- E 16+00 m		10,00	5,50	0,04		=	2,20
			E 16 + 00,00 m -- E 16+10 m		10,00	5,50	0,04		=	2,20
			E 16 + 10,00 m -- E 17+00 m		10,00	5,55	0,04		=	2,22
			E 17 + 00,00 m -- E 17+5,3 m		5,30	5,90	0,04		=	1,25
			Total Executado							76,13
			Saldo Contratual							74,03
			Total Item 17.1.2					TOTAL		74,03
17.1.3		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA ENT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M ³ KM). AF_07/2020	M ³ KM							

Carlos Pinheiro Campos
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Páyo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.499

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 18063/634 - 8/PE
Mat. 48.386

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEIREDO DOS SANTOS
Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797

				76,13		30,00		=	2.283,90
			Total Executado					=	2.283,90
			Saldo Contratual					=	2220,90
			Total Item 17.1.3					TOTAL	2220,90
17.1.4		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M ³ XKM						
				76,13		5,00		=	380,65
			Total Executado					=	380,65
			Saldo Contratual					=	370,15
			Total Item 17.1.4					TOTAL	370,15
22.0		RUA DA INDEPENDÊNCIA - GUADALAJARA							
22.1		PAVIMENTAÇÃO :							
22.1.1		EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2						
					L1	L2	L MÉDIA		
		E 00 + 0,00 m -- E 00+10 m	10,00	10,00	5,60	7,80	5,10	=	78,00
		E 00 + 10,00 m -- E 01+10 m	10,00	5,60	4,60	5,10	5,10	=	51,00
		E 01 + 10,00 m -- E 02+00 m	10,00	4,80	4,50	4,55	4,55	=	45,50
		E 02 + 00,00 m -- E 02+10 m	10,00	4,50	4,55	4,53	4,53	=	45,25
		E 02 + 10,00 m -- E 03+00 m	10,00	4,55	4,55	4,55	4,55	=	45,50
		E 03 + 00,00 m -- E 03+10 m	10,00	4,55	4,30	4,43	4,43	=	44,25
		E 03 + 10,00 m -- E 04+00 m	10,00	4,30	4,40	4,35	4,35	=	43,50
		E 04 + 00,00 m -- E 04+10 m	10,00	4,40	4,50	4,45	4,45	=	44,50
		E 04 + 10,00 m -- E 05+00 m	10,00	4,50	4,60	4,55	4,55	=	45,50
		E 04 + 10,00 m -- E 05+00 m	10,00	4,60	4,60	4,60	4,60	=	46,00
		E 05 + 00,00 m -- E 05+10 m	10,00	4,60	4,70	4,65	4,65	=	46,50
		E 05 + 10,00 m -- E 06+00 m	10,00	4,70	4,70	4,70	4,70	=	47,00
		E 06 + 00,00 m -- E 06+10 m	10,00	4,70	4,80	4,75	4,75	=	47,50
		E 06 + 10,00 m -- E 07+00 m	10,00	4,80	4,90	4,85	4,85	=	48,50
		E 07 + 00,00 m -- E 07+10 m	10,00	4,90	4,80	4,85	4,85	=	48,50
		E 07 + 10,00 m -- E 08+00 m	10,00	4,80	4,90	4,85	4,85	=	48,50
		E 08 + 00,00 m -- E 08+10 m	10,00	4,90	4,90	4,90	4,90	=	49,00
		E 08 + 10,00 m -- E 09+00 m	10,00	4,90	4,90	4,90	4,90	=	49,00
		E 09 + 00,00 m -- E 09+10 m	10,00	4,90	4,95	4,93	4,93	=	49,25
		E 09 + 10,00 m -- E 10+00 m	10,00	4,95	5,00	4,98	4,98	=	49,75
		E 10 + 00,00 m -- E 10+10 m	10,00	5,00	5,30	5,15	5,15	=	51,50
		E 10 + 10,00 m -- E 11+00 m	10,00	5,30	5,00	5,15	5,15	=	51,50
		E 11 + 00,00 m -- E 11+10 m	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	=	50,00
		E 11 + 10,00 m -- E 12+00 m	10,00	5,00	4,80	4,90	4,90	=	49,00
		E 12 + 00,00 m -- E 12+10 m	10,00	4,80	5,00	4,90	4,90	=	49,00
		E 12 + 10,00 m -- E 13+00 m	10,00	5,00	5,10	5,05	5,05	=	50,50
		E 13 + 00,00 m -- E 13+10 m	10,00	5,10	5,10	5,10	5,10	=	51,00
		E 13 + 10,00 m -- E 14+00 m	10,00	5,10	5,10	5,10	5,10	=	51,00
		E 14 + 00,00 m -- E 14+10 m	10,00	5,10	4,80	4,95	4,95	=	49,50
		E 14 + 10,00 m -- E 15+00 m	10,00	4,80	4,80	4,80	4,80	=	48,00
		E 15 + 00,00 m -- E 15+10 m	10,00	4,80	4,70	4,75	4,75	=	47,50
		E 15 + 10,00 m -- E 16+00 m	10,00	4,70	4,80	4,75	4,75	=	47,50
		E 16 + 00,00 m -- E 16+6,3 m	6,30	4,80	6,50	5,65	5,65	=	35,59
		Total Executado						=	1.604,09
		Saldo Contratual						=	1458,20
		Total Item 22.1.1						TOTAL	1.458,20
22.1.2		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019.	M3						
		E 00 + 0,00 m -- E 00+10 m	10,00	7,80	0,04			=	3,12
		E 00 + 10,00 m -- E 01+10 m	10,00	5,10	0,04			=	2,04
		E 01 + 10,00 m -- E 02+00 m	10,00	4,55	0,04			=	1,82
		E 02 + 00,00 m -- E 02+10 m	10,00	4,53	0,04			=	1,81
		E 02 + 10,00 m -- E 03+00 m	10,00	4,55	0,04			=	1,82
		E 03 + 00,00 m -- E 03+10 m	10,00	4,43	0,04			=	1,77
		E 03 + 10,00 m -- E 04+00 m	10,00	4,35	0,04			=	1,74
		E 04 + 00,00 m -- E 04+10 m	10,00	4,45	0,04			=	1,78
		E 04 + 10,00 m -- E 05+00 m	10,00	4,55	0,04			=	1,82
		E 04 + 10,00 m -- E 05+00 m	10,00	4,60	0,04			=	1,84
		E 05 + 00,00 m -- E 05+10 m	10,00	4,65	0,04			=	1,86

Carlos Pinheiro Campos Couveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paylo Vauderle de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 48.911

Eduardo José de Aguiar Marinho
Engenheiro Civil
CREA 180838634 - 8 / PE
Mat.: 48.386

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEIREDO DOS SANTOS
Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797

			E 05 + 10,00 m -- E 06+00 m		10,00	4,70	0,04		=	1,88
			E 06 + 00,00 m -- E 06+10 m		10,00	4,75	0,04		=	1,90
			E 06 + 10,00 m -- E 07+00 m		10,00	4,85	0,04		=	1,94
			E 07 + 00,00 m -- E 07+10 m		10,00	4,85	0,04		=	1,94
			E 07 + 10,00 m -- E 08+00 m		10,00	4,85	0,04		=	1,94
			E 08 + 00,00 m -- E 08+10 m		10,00	4,90	0,04		=	1,96
			E 08 + 10,00 m -- E 09+00 m		10,00	4,90	0,04		=	1,96
			E 09 + 00,00 m -- E 09+10 m		10,00	4,93	0,04		=	1,97
			E 09 + 10,00 m -- E 10+00 m		10,00	4,98	0,04		=	1,99
			E 10 + 00,00 m -- E 10+10 m		10,00	5,15	0,04		=	2,06
			E 10 + 10,00 m -- E 11+00 m		10,00	5,15	0,04		=	2,06
			E 11 + 00,00 m -- E 11+10 m		10,00	5,00	0,04		=	2,00
			E 11 + 10,00 m -- E 12+00 m		10,00	4,90	0,04		=	1,96
			E 12 + 00,00 m -- E 12+10 m		10,00	4,90	0,04		=	1,96
			E 12 + 10,00 m -- E 13+00 m		10,00	5,05	0,04		=	2,02
			E 13 + 00,00 m -- E 13+10 m		10,00	5,10	0,04		=	2,04
			E 13 + 10,00 m -- E 14+00 m		10,00	5,10	0,04		=	2,04
			E 14 + 00,00 m -- E 14+10 m		10,00	4,95	0,04		=	1,98
			E 14 + 10,00 m -- E 15+00 m		10,00	4,80	0,04		=	1,92
			E 15 + 00,00 m -- E 15+10 m		10,00	4,75	0,04		=	1,90
			E 15 + 10,00 m -- E 16+00 m		10,00	4,75	0,04		=	1,90
			E 16 + 00,00 m -- E 16+6,3 m		6,30	5,65	0,04		=	1,42
			Total Executado						=	64,16
			Saldo Contratual						=	58,32
			Total Item 22.1.2					TOTAL	=	58,32
22.1.3		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ . EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M ³ XKM). AF_07/2020	M ³ XKM							
					64,16		30,00		=	1.924,80
			Total Executado						=	1.924,80
			Saldo Contratual						=	1749,60
			Total Item 22.1.3					TOTAL	=	1749,60
22.1.4		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ . EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M ³ XKM							
					64,16		5,00		=	320,80
			Total Executado						=	320,80
			Saldo Contratual						=	291,60
			Total Item 22.1.4					TOTAL	=	320,80

23.0		RUA NOSSA SRA DO DESTERRO - GUADALAJARA								
23.1		PAVIMENTAÇÃO :								
23.1.1		EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2							
					L1	L2	L. MÉDIA			
		E 00 + 0,00 m -- E 00+10 m	10,00	6,80	5,60	6,20	=	62,00		
		E 00 + 10,00 m -- E 01+10 m	10,00	5,60	5,60	5,60	=	56,00		
		E 01 + 10,00 m -- E 02+00 m	10,00	5,60	5,40	5,50	=	55,00		
		E 02 + 00,00 m -- E 02+10 m	10,00	5,40	5,40	5,40	=	54,00		
		E 02 + 10,00 m -- E 03+00 m	10,00	5,40	5,00	5,20	=	52,00		
		E 03 + 00,00 m -- E 03+10 m	10,00	5,00	5,30	5,15	=	51,50		
		E 03 + 10,00 m -- E 04+00 m	10,00	5,30	5,20	5,25	=	52,50		
		E 04 + 00,00 m -- E 04+10 m	10,00	5,20	5,10	5,15	=	51,50		
		E 04 + 10,00 m -- E 05+00 m	10,00	5,10	5,10	5,10	=	51,00		
		E 04 + 10,00 m -- E 05+00 m	10,00	5,10	5,00	5,05	=	50,50		
		E 05 + 00,00 m -- E 05+10 m	10,00	5,00	5,00	5,00	=	50,00		
		E 05 + 10,00 m -- E 06+00 m	10,00	5,00	5,00	5,00	=	50,00		
		E 06 + 00,00 m -- E 06+10 m	10,00	5,00	5,00	5,00	=	50,00		
		E 06 + 10,00 m -- E 07+00 m	10,00	5,00	4,80	4,90	=	49,00		
		E 07 + 00,00 m -- E 07+10 m	10,00	4,80	5,40	5,10	=	51,00		
		E 07 + 10,00 m -- E 08+00 m	10,00	5,40	6,60	6,00	=	60,00		
		E 08 + 00,00 m -- E 08+10 m	10,00	6,60	5,30	5,95	=	59,50		
		E 08 + 10,00 m -- E 09+00 m	10,00	5,30	5,20	5,25	=	52,50		
		E 09 + 00,00 m -- E 09+10 m	10,00	5,20	5,20	5,20	=	52,00		
		E 09 + 10,00 m -- E 10+00 m	10,00	5,20	5,40	5,30	=	53,00		
		E 10 + 00,00 m -- E 10+10 m	10,00	5,40	5,40	5,40	=	54,00		
		E 10 + 10,00 m -- E 11+00 m	10,00	5,40	5,40	5,40	=	54,00		
		E 11 + 00,00 m -- E 11+10 m	10,00	5,40	5,60	5,50	=	55,00		

Carlos Pinheiro Carlos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Ambiental
Mat.: 48.911


Paulo Vardel de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat. 41.498

Eduardo José Vital Marinho
Engenheiro Civil
CREA 18093634 - 8 / PE
Mat. 48.386

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEIREDO DOS SANTOS
Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797

Relatório Fotográfico

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA – SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE	DATA DE EMISSÃO:	21/11/2023
LOCAL:	PAUDALHO	Nº DA MEDIÇÃO:	6º BM
EMPRESA:	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	Nº CONTRATO:	062/2022



Item: 15.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – RUA 01- GUADALAJARA

Item: 15.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – RUA 01- GUADALAJARA



Item: 15.1.2- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – RR-2C – RUA 01- GUADALAJARA

Item: 15.1.2- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – RR-2C – RUA 01- GUADALAJARA

Carlos Pinheiro Campos
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat. 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vaaderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat. 41.399

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
GREA 18063634-8/PE
Mat. 48.386

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS
Diretor – Resp. Téc. – Engenheiro Civil RNP 1816723797

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

Relatório Fotográfico

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA – SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE	DATA DE EMISSÃO:	21/11/2023
LOCAL:	PAUDALHO	Nº DA MEDIÇÃO:	6º BM
EMPRESA:	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	Nº CONTRATO:	062/2022



Item: : 16.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – RUA DA PÁTRIA-GUADALAJARA

Item: : 16.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – RUA DA PÁTRIA-GUADALAJARA



Item: 16.1.2- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – RUA DA PÁTRIA- GUADALAJARA

Item: 16.1.2- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – RUA DA PÁTRIA- GUADALAJARA

Carlos Pinheiro Campos
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.488

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 180638634-8/PE
Mat. 48.386

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEIREDO DOS SANTOS
Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

Relatório Fotográfico

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA – SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE	DATA DE EMISSÃO:	21/11/2023
LOCAL:	PAUDALHO	Nº DA MEDIÇÃO:	6º BM
EMPRESA:	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	Nº CONTRATO:	062/2022



Item: 17.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – RUA GILDA BARBOSA- GUADALAJARA

Item: 17.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – RUA GILDA BARBOSA- GUADALAJARA



Item: 17.1.2- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – RUA GILDA BARBOSA- GUADALAJARA

Item: 17.1.2- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – RUA GILDA BARBOSA- GUADALAJARA

Carlos Pinheiro Campos Gouvêa
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat. 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paylo Vazderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat. 41.496

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
GREA 130638634 - 8/PE
Mat. 49.396


STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEIREDO DOS SANTOS
Diretor – Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

Relatório Fotográfico

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA – SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE	DATA DE EMISSÃO:	21/11/2023
LOCAL:	PAUDALHO	Nº DA MEDIÇÃO:	6º BM
EMPRESA:	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	Nº CONTRATO:	062/2022



Item: 22.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – RUA DA INDEPENDÊNCIA - GUADALAJARA

Item: 22.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – RUA DA INDEPENDÊNCIA - GUADALAJARA



Item: 22.1.2- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – RUA DA INDEPENDÊNCIA - GUADALAJARA

Item: 22.1.2- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – RUA DA INDEPENDÊNCIA - GUADALAJARA

Carlos Pinheiro Campos Souza
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vaquerini de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 180638634 - 81/PE
Mat.: 48.396

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS
Diretor – Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

Relatório Fotográfico

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA – SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE	DATA DE EMISSÃO:	21/11/2023
LOCAL:	PAUDALHO	Nº DA MEDIÇÃO:	6º BM
EMPRESA:	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	Nº CONTRATO:	062/2022



Item: 23.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – RUA NOSSA SRA DO DESTERRO - GUADALAJARA

Item: 23.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – RUA NOSSA SRA DO DESTERRO - GUADALAJARA



Item: 23.1.2- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – RUA NOSSA SRA DO DESTERRO - GUADALAJARA

Item: 23.1.2- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – RUA NOSSA SRA DO DESTERRO - GUADALAJARA

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal do Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 48.498

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 180636634 - 8 / PE
Mat. 48.386

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEIREDO DOS SANTOS
Diretor – Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

Relatório Fotográfico

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE	DATA DE EMISSÃO:	21/11/2023
LOCAL:	PAUDALHO	Nº DA MEDIÇÃO:	6º BM
EMPRESA:	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	Nº CONTRATO:	062/2022



Item: 24.1.2- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - RUA ASSEMBLEIA DE DEUS - GUADALAJARA

Item: 24.1.2- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - RUA ASSEMBLEIA DE DEUS - GUADALAJARA



Item: 24.1.2- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - RUA ASSEMBLEIA DE DEUS - GUADALAJARA

Item: 24.1.2- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - RUA ASSEMBLEIA DE DEUS - GUADALAJARA

Carlos Pinheiro Campos, Engenheiro Civil
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Agrário
Mat. 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat. 48.386

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 180638634 - 8/PE
Mat. 48.386

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEIREDO DOS SANTOS
Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

Rod. BR 408 - Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho - PE.