

C.I nº 0226/2024

Da: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Para: Secretaria Municipal de Educação

Venho através desta, encaminhar documentos descritos na tabela abaixo, para **análise e conhecimentos**, conforme documentos em anexo.

Descrição	Dados da Empresa	Documentos em anexo
4º BM do Contrato 028/2023- cujo objeto e a Contratação de empresa de Engenharia para Execução dos Serviços de CONCLUSÃO DA ESCOAL MUNICIPAL DA COMUNIDADE BELÉM , no Município de Paudalho - PE.	SS TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CNPJ: 14.417.792/0001-09; Dados Bancário Banco Caixa Econômica Federal Ag. 1584; Op. 003; C/c: 2934-7.	<ul style="list-style-type: none">• Nota Fiscal 798;• Memória de Cálculo;• Relatório Fotográfico;• Plano de Trabalho.

Atenciosamente,

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Matr. 48.911

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
Matricula – 48.911

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS	 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Número da Nota 00000961						
		Data e Hora de Emissão 25/04/2024 10:33:34						
		Código de Verificação ANY7-1CPY						
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
CPF/CNPJ: 14.417.792/0001-09 Inscrição Municipal: 659.140-0 Nome/Razão Social: SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CO Endereço: RUA NICOMEDES HARTMANN 176 - CAMPO GRANDE - CEP: 52040-252 Município: Recife UF: PE E-mail: ssservicosltda@hotmail.com								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO CPF/CNPJ: 29.355.454/0001-67 Inscrição Municipal: --- Endereço: PRAÇA PEDRO COUTINHO 68 - CENTRO - CEP: 55825-000 Município: Paudalho UF: PE E-mail: ---								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 23400003035201740, TERMO DE COMPROMISSO DE Nº 201804353/2018 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. CONTRATO Nº 028/2023. NO PERÍODO 01/07/2023 À 31/03/2024. BH 04.								
PARCELA DE MÃO DE OBRA ----- R\$ 33.774,35 PARCELA DE MATERIAL ----- R\$ 50.661,52								
DADOS BANCÁRIOS: CADEN ECONÔMICA AG: 1584 OP: 003 C/C: 2934-7								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção de INSS R\$ 3.715,18</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 1.013,23</td> <td>Retenção de PIS R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>			Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 3.715,18	Retenção de IRPJ R\$ 1.013,23	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 3.715,18	Retenção de IRPJ R\$ 1.013,23	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 84.435,87								
Código da Atividade Prestada 4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanag...								
Deduções (R\$) 50.661,52	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 33.774,35	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 1.688,72	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES								
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço . - O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Paudalho - PE. - Esta NFS-e não gera crédito. - CEI / Código da Obra: CO29355454ESCB								

25/04/2024

SERVIÇO FOI EXECUTADO
 MATERIAL FOI ENTREGUE

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 198



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente		BM - número	BM - Data emissão		BM - Período de referência da medição			Nº do Contrato	Data do Contrato			
PREFEITURA DO PAUDALHO		4	24/04/2024	De	01/07/2023	até	31/03/2024	028/2023	14/2/2023			
Início da obra - data	Término da obra - data	Empresa Contratada			CNPJ		Fontes do recurso					
27/2/2023	18/12/2024	SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			14.417.792/0001-09		FNDE / FUNDEB					
Medido no período (R\$)	Medido acumulado até o período (R\$)	Objeto do Contrato					Termo de compromisso					
R\$ 84.435,87	R\$ 370.838,05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE					201804353/2018					
Valor do contrato (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)										
R\$ 2.361.513,20	R\$ 1.990.675,15	PAUDALHO/PE										
Discriminação dos serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento			Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Acumulado
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário(Com BDI)	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	(%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:				R\$ 91.540,86				R\$ 27.387,91	R\$ 2.583,22	R\$ 29.971,13	32,74%
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				R\$ 72.090,12				R\$ 8.710,87	R\$ 2.583,22	R\$ 11.294,09	15,67%
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	12,00	R\$ 6.007,51	R\$ 72.090,12	1,45	0,43	1,88	R\$ 8.710,87	R\$ 2.583,22	R\$ 11.294,09	15,67%
1.2	CANTEIRO DE OBRAS:				R\$ 19.450,74				R\$ 18.677,04	R\$ -	R\$ 18.677,04	96,02%
1.2.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M²	6,00	R\$ 478,59	R\$ 2.871,54	6,00		6,00	R\$ 2.871,54	R\$ -	R\$ 2.871,54	100,00%
1.2.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M²	120,00	R\$ 138,16	R\$ 16.579,20	114,40		114,40	R\$ 15.805,50	R\$ -	R\$ 15.805,50	95,33%
2.0	SUPRAESTRUTURA:				R\$ 321.613,28				R\$ 179.952,47	R\$ 2.399,62	R\$ 182.352,09	56,70%
2.1	Pilares/Vigas/Lajes:				R\$ 321.613,28				R\$ 179.952,47	R\$ 2.399,62	R\$ 182.352,09	56,70%
2.1.1	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	14,41	R\$ 599,69	R\$ 8.641,53	8,75		8,75	R\$ 5.247,28	R\$ -	R\$ 5.247,28	60,72%
2.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/202	KG	173,13	R\$ 20,75	R\$ 3.592,44	110,91		110,91	R\$ 2.301,38	R\$ -	R\$ 2.301,38	64,06%
2.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	187,45	R\$ 20,45	R\$ 3.833,35	141,06		141,06	R\$ 2.884,67	R\$ -	R\$ 2.884,67	75,25%
2.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	38,29	R\$ 19,80	R\$ 758,14	25,54		25,54	R\$ 505,69	R\$ -	R\$ 505,69	66,70%
2.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/202	KG	77,56	R\$ 17,97	R\$ 1.393,75	60,27		60,27	R\$ 1.083,05	R\$ -	R\$ 1.083,05	77,71%
2.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	278,01	R\$ 15,30	R\$ 4.253,55	256,75		256,75	R\$ 3.928,27	R\$ -	R\$ 3.928,27	92,35%

Bruno José Dias Feitosa
CPF: 025.875.484-60
Sócio

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat. 46.911

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat. 46.911



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição			Nº do Contrato	Data do Contrato				
PREFEITURA DO PAUDALHO		4	24/04/2024	De	01/07/2023	até	31/03/2024	028/2023	14/2/2023			
Início da obra - data	Término da obra - data	Empresa Contratada			CNPJ		Fontes do recurso					
27/2/2023	18/12/2024	SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			14.417.792/0001-09		FNDE / FUNDEB					
Medido no período (R\$)	Medido acumulado até o período (R\$)	Objeto do Contrato						Termo de compromisso				
R\$ 84.435,87	R\$ 370.838,05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE						201804353/2018				
Valor do contrato (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)										
R\$ 2.361.513,20	R\$ 1.990.675,15	PAUDALHO/PE										
Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Acumulado
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário(Com BDl)	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	(%)
2.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	121,07	R\$ 14,98	R\$ 1.813,62	121,07		121,07	R\$ 1.813,62	R\$ -	R\$ 1.813,62	100,00%
2.1.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	48,08	R\$ 17,23	R\$ 828,41			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.9	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	206,16	R\$ 254,45	R\$ 52.457,41			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.10	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÊ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	206,16	R\$ 197,66	R\$ 40.749,58	144,91		144,91	R\$ 28.642,91	R\$ -	R\$ 28.642,91	70,29%
2.1.11	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	14,41	R\$ 328,43	R\$ 4.732,67	8,75		8,75	R\$ 2.873,76	R\$ -	R\$ 2.873,76	60,72%
2.1.12	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3). AF_11/2020	M2	930,89	R\$ 213,30	R\$ 196.558,83	612,62	11,25	623,87	R\$ 130.671,84	R\$ 2.399,62	R\$ 133.071,46	67,02%
3.0	PAREDES E PAINÉIS:				R\$ 3.339,95				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.1	Painéis/Divisórias:				R\$ 3.339,95				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.1.1	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	3,24	R\$ 1.030,85	R\$ 3.339,95			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.0	VERGAS, CONTRAVERGAS E PEITORIS:				R\$ 15.374,18				R\$ 2.957,39	R\$ -	R\$ 2.957,39	19,24%
4.1	Vergas/Contra vergas:				R\$ 15.374,18				R\$ 2.957,39	R\$ -	R\$ 2.957,39	19,24%
4.1.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	181,00	R\$ 76,43	R\$ 13.833,83	34,40		34,40	R\$ 2.629,19	R\$ -	R\$ 2.629,19	19,01%
4.1.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	35,20	R\$ 43,76	R\$ 1.540,35	7,50		7,50	R\$ 328,20	R\$ -	R\$ 328,20	21,31%
5.0	COBERTURAS E PROTEÇÃO:				R\$ 194.607,84				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

Bruno José Dias Feitosa
CPF: 025.875.434-60
Sócio

Carla Pinheiro Carneiro
Secretária Municipal de Planejamento
Urbano e Agrário
Mat. 46.911



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição			Nº do Contrato	Data do Contrato				
PREFEITURA DO PAUDALHO		4	24/04/2024	De	01/07/2023	até	31/03/2024	028/2023	14/2/2023			
Início da obra - data	Término da obra - data	Empresa Contratada			CNPJ		Fontes do recurso					
27/2/2023	18/12/2024	SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			14.417.792/0001-09		FNDE / FUNDEB					
Medido no período (R\$)	Medido acumulado até o período (R\$)	Objeto do Contrato						Termo de compromisso				
R\$ 84.435,87	R\$ 370.838,05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE						201804353/2018				
Valor do contrato (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)										
R\$ 2.381.513,20	R\$ 1.990.675,15	PAUDALHO/PE										
Discriminação dos serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento			Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Acumulado
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário(Com BDI)	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	(%)
5.1	Estrutura de coberta/Telhamento/Impermeabilização:				R\$ 180.182,90				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.1.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	930,89	R\$ 26,90	R\$ 25.040,94			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.1.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/201	M2	930,89	R\$ 98,28	R\$ 91.487,86			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.1.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	930,89	R\$ 65,74	R\$ 61.196,70			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.1.4	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	22,00	R\$ 111,70	R\$ 2.457,40			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.2	Calhas/Rufos/Pingadeiras:				R\$ 14.424,94				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE ALUMÍNIO, ESP.: 0,80 MM, COM LARGURA ATÉ 1,0 M (INCLUINDO DOBRAS) E FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA ATRAVÉS DE SUPORTE DE FERRO EM BARRA CHATA DE 3/4"X1/4" A CADA 1,00M. A LARGURA DO ROLO DA CHAPA É DE 1,00M	M	71,20	R\$ 98,26	R\$ 6.996,11			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.2.2	FORNECIMENTO DE RUFO DE ALUMÍNIO ESTAMPADO ESP=0,8MM, COM DESENVOLVIMENTO DE 30CM, INCLUSIVE COLOCAÇÃO - ONERADO	M	105,10	R\$ 38,51	R\$ 4.047,40			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.2.3	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM 5CM DE ESPESSURA E 20CM DE LARGURA ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:1:4	M	176,30	R\$ 19,18	R\$ 3.381,43			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.0	ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS:				R\$ 477.060,95				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.1	Portas/Janelas:				R\$ 421.086,83				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

Brung José Dias Feitosa
 CPF: 025.875.484-60
 Sócio

Carlos Pirchojo Carneiro
 Secretário Municipal de Desenvolvimento
 Urbano e Agrário
 Matr: 46.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr: 11.143



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente		BM - número	BM - Data emissão		BM - Período de referência da medição			Nº do Contrato	Data do Contrato			
PREFEITURA DO PAUDALHO		4	24/04/2024	De	01/07/2023	até	31/03/2024	028/2023	14/2/2023			
Início da obra - data	Término da obra - data	Empresa Contratada			CNPJ		Fontes do recurso					
27/2/2023	18/12/2024	SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			14.417.792/0001-09		FNDE / FUNDEB					
Medido no período (R\$)	Medido acumulado até o período (R\$)	Objeto do Contrato						Termo de compromisso				
R\$ 84.435,87	R\$ 370.838,05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE						201804353/2018				
Valor do contrato (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)										
R\$ 2.361.513,20	R\$ 1.990.675,15	PAUDALHO/PE										
Discriminação dos serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento			Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Acumulado
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário(Com BDI)	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	(%)
6.1.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	186,00	R\$ 588,01	R\$ 109.369,86			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.1.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,40	R\$ 526,50	R\$ 2.316,60			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.1.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	15,12	R\$ 719,78	R\$ 10.883,07			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.1.4	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	21,60	R\$ 653,00	R\$ 14.104,80			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.1.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	26,00	R\$ 1.500,12	R\$ 39.003,12			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.1.6	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	12,76	R\$ 686,03	R\$ 8.753,74			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.1.7	PORTA DE ENROLAR DE FERRO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO	M2	4,80	R\$ 249,82	R\$ 1.199,13			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.1.8	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 1.433,54	R\$ 1.433,54			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.1.9	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	317,10	R\$ 738,01	R\$ 234.022,97			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.2	Vidros/Espelhos/Ferragens:				R\$ 16.338,44				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

Bruno José Dias Feitosa
CPF: 025.875.434-60
Sócio

Carlos Pinheiro Carneiro
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbanismo e Agrário
Insc. 46.911



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente	BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição			Nº do Contrato	Data do Contrato	
PREFEITURA DO PAUDALHO	4	24/04/2024	De	01/07/2023	até	31/03/2024	028/2023	14/2/2023

Início da obra - data	Término da obra - data	Empresa Contratada	CNPJ	Fontes do recurso
27/2/2023	18/12/2024	SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	14.417.792/0001-09	FNDE / FUNDEB
Medido no período (R\$)	Medido acumulado até o período (R\$)	Objeto do Contrato	Termo de compromisso	
R\$ 84.435,87	R\$ 370.838,05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE	201804353/2018	
Valor do contrato (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)		
R\$ 2.361.513,20	R\$ 1.990.675,15	PAUDALHO/PE		

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Acumulado
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário(Com BDl)	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	(%)
6.2.1	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	239,00	R\$ 21,02	R\$ 5.023,78			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.2.2	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01 /2021_P	M2	6,00	R\$ 574,87	R\$ 3.449,22			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.2.3	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 CR	M2	16,00	R\$ 491,59	R\$ 7.865,44			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.3	Pintura de esquadrias:				R\$ 39.635,68				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.3.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/202	M2	152,46	R\$ 18,03	R\$ 2.748,85			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	671,28	R\$ 54,95	R\$ 36.886,83			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
7.0	FORROS E REVESTIMENTO DE TETOS:				R\$ 116.617,33				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
7.1	Material específico(gesso, madeira e etc)/Acabamentos:				R\$ 15.187,57				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
7.1.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	150,85	R\$ 100,68	R\$ 15.187,57			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
7.2	Para lajes(Regularizações/Acabamentos):				R\$ 101.429,76				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
7.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	930,89	R\$ 5,05	R\$ 4.700,99			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
7.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	930,89	R\$ 59,88	R\$ 55.741,69			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
7.2.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	930,89	R\$ 23,22	R\$ 21.615,26			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
7.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	930,89	R\$ 20,81	R\$ 19.371,82			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

Município de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.498

Carlos Pinheiro Carneiro
 Secretário Municipal de Planejamento
 Urbano e Agrário
 Matr. 46.911

Bruno José Dias Feitosa
 CPF: 025.875.434-60
 Sócio



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição			Nº do Contrato	Data do Contrato	
PREFEITURA DO PAUDALHO		4	24/04/2024	De	01/07/2023	até	31/03/2024	028/2023	14/2/2023

Início da obra - data	Término da obra - data	Empresa Contratada	CNPJ	Fontes do recurso
27/2/2023	18/12/2024	SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	14.417.792/0001-09	FNDE / FUNDEB
Medido no período (R\$)	Medido acumulado até o período (R\$)	Objeto do Contrato		Termo de compromisso
R\$ 84.435,87	R\$ 370.838,05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE		201804353/2018
Valor do contrato (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)		
R\$ 2.361.513,20	R\$ 1.990.675,15	PAUDALHO/PE		

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Acumulado
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário(Com BDI)	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	(%)
8.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS:				R\$ 235.181,08				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
8.1	Para acabamentos de paredes(Pintura/Revestimento cerâmico):				R\$ 235.181,08				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
8.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	1160,32	R\$ 85,47	R\$ 99.172,55			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
8.1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	559,36	R\$ 129,44	R\$ 72.403,55			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
8.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1792,70	R\$ 16,94	R\$ 30.368,33			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
8.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1792,70	R\$ 18,54	R\$ 33.236,65			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
9.0	PAVIMENTAÇÃO INTERNA:				R\$ 379.785,03				R\$ 18.582,65	R\$ 79.453,03	R\$ 98.035,68	25,81%
9.1	Lastros/Contrapisos/Pisos:				R\$ 378.701,07				R\$ 18.582,65	R\$ 79.453,03	R\$ 98.035,68	25,89%
9.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3	51,25	R\$ 729,59	R\$ 37.391,48	25,47		25,47	R\$ 18.582,65	R\$ -	R\$ 18.582,65	49,70%
9.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	1662,88	R\$ 58,05	R\$ 96.530,18		1.368,70	1.368,70	R\$ -	R\$ 79.453,03	R\$ 79.453,03	82,31%
9.1.3	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/202	M2	1342,29	R\$ 149,08	R\$ 200.108,59			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
9.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	226,79	R\$ 196,97	R\$ 44.670,82			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
9.2	Soleiras/Rodapés:				R\$ 1.083,96				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
9.2.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	7,20	R\$ 150,55	R\$ 1.083,96			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

Município de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Medonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.498

Bruno José Dias Feitosa
 CPF: 025.875.434-60
 Sócio

Carlos Pinheiro Campos
 Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Agrário
 Matr. 46.911



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente	BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição			Nº do Contrato	Data do Contrato	
PREFEITURA DO PAUDALHO	4	24/04/2024	De	01/07/2023	até	31/03/2024	028/2023	14/2/2023

Início da obra - data	Término da obra - data	Empresa Contratada	CNPJ	Fontes do recurso
27/2/2023	18/12/2024	SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	14.417.792/0001-09	FNDE / FUNDEB
Medido no período (R\$)	Medido acumulado até o período (R\$)	Objeto do Contrato		Termo de compromisso
R\$ 84.435,87	R\$ 370.838,05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE		201804353/2018
Valor do contrato (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)		
R\$ 2.361.513,20	R\$ 1.990.675,15	PAUDALHO/PE		

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Acumulado
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário(Com BDI)	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum Inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
10.0	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA:				R\$ 33.950,44				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.1	Pisos de áreas descobertas:				R\$ 33.950,44				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.1.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	334,30	R\$ 82,20	R\$ 27.479,46			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.1.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	168,34	R\$ 38,44	R\$ 6.470,98			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.0	LOUÇAS E METAIS:				R\$ 35.934,83				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.1	Vasos sanitários/Lavatório/Cuba/Chuveiro/Torneiras:				R\$ 35.934,83				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.1.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	14,00	R\$ 599,15	R\$ 8.388,10			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.1.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	R\$ 814,65	R\$ 3.258,60			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.1.3	BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M	UN	1,00	R\$ 818,82	R\$ 818,82			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.1.4	BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M	UN	1,00	R\$ 294,67	R\$ 294,67			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.1.5	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	R\$ 136,78	R\$ 410,34			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.1.6	BANCADA/TAMPO AÇO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)	M	6,34	R\$ 1.304,63	R\$ 8.271,35			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.1.7	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04 /2019_P	M	8,00	R\$ 135,59	R\$ 1.084,72			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

Bruno José Dias Feitosa
 Bruno José Dias Feitosa
 CPF: 025.875.484-60
 Sócio

Carlos Pinheiro Campos
 Carlos Pinheiro Campos
 Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Agrário
 Matr. 46.911

Paulo Vanderlei da Mendonça Filho
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.431

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Proponente		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição			Nº do Contrato	Data do Contrato	
PREFEITURA DO PAUDALHO		4	24/04/2024	De	01/07/2023	até	31/03/2024	028/2023	14/2/2023

Início da obra - data	Término da obra - data	Empresa Contratada	CNPJ	Fontes de recurso
27/2/2023	18/12/2024	SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	14.417.792/0001-09	FNDE / FUNDEB
Medido no período (R\$)	Medido acumulado até o período (R\$)	Objeto do Contrato		Termo de compromisso
R\$ 84.435,87	R\$ 370.838,05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE		201804353/2018
Valor do contrato (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)		
R\$ 2.361.513,20	R\$ 1.990.675,15	PAUDALHO/PE		

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Acumulado
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário(Com BDl)	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum Inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
11.1.8	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,05	R\$ 884,93	R\$ 929,17			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.1.9	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 123,08	R\$ 246,16			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.1.10	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/202	M2	1,44	R\$ 1.030,85	R\$ 1.484,42			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.1.11	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$ 497,84	R\$ 995,68			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.1.12	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202	UN	4,00	R\$ 345,51	R\$ 1.382,04			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.1.13	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	R\$ 86,94	R\$ 1.391,04			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.1.14	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	R\$ 88,87	R\$ 1.421,92			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.1.15	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 843,14	R\$ 5.058,84			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.1.16	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	24,00	R\$ 20,79	R\$ 498,96			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:				R\$ 47.217,75				R\$ 631,59	R\$ -	R\$ 631,59	1,34%
12.1	Instalações de água:				R\$ 47.217,75				R\$ 631,59	R\$ -	R\$ 631,59	1,34%
12.1.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	55,00	R\$ 165,47	R\$ 9.100,85			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

Bruno José Dias Feitosa
CPF: 025.875.434-60
Sócio

Carlos Pinheiro Carneiro
Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Agrário
Insc. 46.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat: 41.498



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição			Nº do Contrato	Data do Contrato				
PREFEITURA DO PAUDALHO		4	24/04/2024	De	01/07/2023	até	31/03/2024	028/2023	14/2/2023			
Início da obra - data	Término da obra - data	Empresa Contratada			CNPJ		Fontes do recurso					
27/2/2023	18/12/2024	SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			14.417.792/0001-09		FNDE / FUNDEB					
Medido no período (R\$)	Medido acumulado até o período (R\$)	Objeto do Contrato					Termo de compromisso					
R\$ 84.435,87	R\$ 370.838,05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE					201804353/2018					
Valor do contrato (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)										
R\$ 2.361.513,20	R\$ 1.990.675,15	PAUDALHO/PE										
Discriminação dos serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento				Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Acumulado
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário(Com BDI)	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	(%)
12.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	42,00	R\$ 26,53	R\$ 1.114,26	18,00		18,00	R\$ 477,54	R\$ -	R\$ 477,54	42,86%
12.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	28,00	R\$ 16,27	R\$ 455,56			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	13,00	R\$ 23,02	R\$ 299,26			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,00	R\$ 39,08	R\$ 1.172,40			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.6	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¼) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	R\$ 299,66	R\$ 299,66			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.7	HIDRÔMETRO DN 25 (¼), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	R\$ 171,41	R\$ 171,41			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.8	RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3	UN	1,00	R\$ 28.733,26	R\$ 28.733,26			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.9	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	R\$ 105,28	R\$ 315,84			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	36,00	R\$ 22,65	R\$ 815,40			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.11	KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	2,00	R\$ 284,95	R\$ 569,90			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.12	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 41,75	R\$ 334,00			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.13	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 50,58	R\$ 50,58			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.432

Bruno José Dias Feitosa
 CPF: 025.875.434-60
 Sócio

Carlos Pinheiro Carrara
 Secretário Municipal de Desenvolvimento
 Urbano e Agrário
 Matr.: 46.911



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente	BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição			Nº do Contrato	Data do Contrato	
PREFEITURA DO PAUDALHO	4	24/04/2024	De	01/07/2023	até	31/03/2024	028/2023	14/2/2023

Início da obra - data	Término da obra - data	Empresa Contratada	CNPJ	Fontes do recurso
27/2/2023	18/12/2024	SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	14.417.792/0001-09	FNDE / FUNDEB

Medido no período (R\$)	Medido acumulado até o período (R\$)	Objeto do Contrato	Termo de compromisso
R\$ 84.435,87	R\$ 370.838,05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE	201804353/2018

Valor do contrato (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)
R\$ 2.361.513,20	R\$ 1.990.675,15	PAUDALHO/PE

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Acumulado
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário(Com BDI)	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
12.1.14	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	R\$ 213,87	R\$ 855,48			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.15	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 106,92	R\$ 213,84			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 78,47	R\$ 156,94			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.17	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 50,58	R\$ 101,16			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.18	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00	R\$ 12,52	R\$ 125,20			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.19	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 8,16	R\$ 65,28			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.20	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 10,30	R\$ 41,20			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.21	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4" , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	12,00	R\$ 7,18	R\$ 86,16			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.22	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 6,62	R\$ 26,48			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Bruno José Dias Feitosa
CPF: 025.875.434-60
Sócio

Carlos Pinheiro Campos
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urban e Agrário
Insc. 46.911



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente		BM - número	BM - Data emissão		BM - Período de referência da medição			Nº do Contrato	Data do Contrato			
PREFEITURA DO PAUDALHO		4	24/04/2024	De	01/07/2023	até	31/03/2024	028/2023	14/2/2023			
Início da obra - data	Término da obra - data	Empresa Contratada			CNPJ		Fontes do recurso					
27/2/2023	18/12/2024	SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			14.417.792/0001-09		FNDE / FUNDEB					
Medido no período (R\$)	Medido acumulado até o período (R\$)	Objeto do Contrato						Termo de compromisso				
R\$ 84.435,87	R\$ 370.838,05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE						201804353/2018				
Valor do contrato (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)										
R\$ 2.361.513,20	R\$ 1.990.675,15	PAUDALHO/PE										
Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Acumulado
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário(Com BDI)	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum Inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
12.1.23	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 12,38	R\$ 49,52			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.24	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 16,94	R\$ 33,88			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.25	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UN	4,00	R\$ 23,01	R\$ 92,04			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00	R\$ 10,27	R\$ 154,05	15,00		15,00	R\$ 154,05	R\$ -	R\$ 154,05	100,00%
12.1.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 14,61	R\$ 87,66			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.28	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 16,66	R\$ 133,28			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.29	LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 28,63	R\$ 114,52			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.30	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 15,53	R\$ 62,12			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.31	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	R\$ 13,08	R\$ 65,40			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.32	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 23,32	R\$ 186,56			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.33	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 26,92	R\$ 107,68			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vandenei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 1498

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
 Secretário Municipal de Obras e Manutenção
 Matr. 46.911

Bruno José Dias Feitosa
 CPF: 025.875.434-60
 Sócio



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente	BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição			Nº do Contrato	Data do Contrato	
PREFEITURA DO PAUDALHO	4	24/04/2024	De	01/07/2023	até	31/03/2024	028/2023	14/2/2023

Início da obra - data	Término da obra - data	Empresa Contratada	CNPJ	Fontes do recurso
27/2/2023	18/12/2024	SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	14.417.792/0001-09	FNDE / FUNDEB
Medido no período (R\$)	Medido acumulado até o período (R\$)	Objeto do Contrato	Termo de compromisso	
R\$ 84.435,87	R\$ 370.838,05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE	201804353/2018	
Valor do contrato (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)		
R\$ 2.361.513,20	R\$ 1.990.675,15	PAUDALHO/PE		

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Acumulado
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário(Com BDI)	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
12.1.34	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 16,97	R\$ 67,88			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.35	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 37,34	R\$ 74,68			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.36	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 25,33	R\$ 151,98			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.37	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 147,14	R\$ 294,28			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.38	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	R\$ 26,50	R\$ 79,50			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.39	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 55,06	R\$ 110,12			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.40	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00	R\$ 15,53	R\$ 248,48			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS:				R\$ 66.610,61				R\$ 2.980,38	R\$ -	R\$ 2.980,38	4,47%
13.1	Instalações de esgoto:				R\$ 66.610,61				R\$ 2.980,38	R\$ -	R\$ 2.980,38	4,47%
13.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	127,08	R\$ 71,89	R\$ 9.135,78				R\$ 1.437,80	R\$ -	R\$ 1.437,80	15,74%
13.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	74,54	R\$ 87,19	R\$ 6.499,14	16,50		16,50	R\$ 1.438,63	R\$ -	R\$ 1.438,63	22,14%

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr: 41.498

Bruno José Dias Feitosa
 CPF: 025.875.434-60
 Sócio

Carlos Pinheiro Campos
 Secretário Municipal de Desenvolvimento
 Urbano e Agrário
 Matr. 45.911



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição			Nº do Contrato	Data do Contrato				
PREFEITURA DO PAUDALHO		4	24/04/2024	De	01/07/2023	até	31/03/2024	028/2023	14/2/2023			
Início da obra - data	Término da obra - data	Empresa Contratada			CNPJ		Fontes do recurso					
27/2/2023	18/12/2024	SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			14.417.792/0001-09		FNDE / FUNDEB					
Medido no período (R\$)	Medido acumulado até o período (R\$)	Objeto do Contrato					Termo de compromisso					
R\$ 84.435,87	R\$ 370.838,05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE					201804353/2018					
Valor do contrato (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)										
R\$ 2.361.513,20	R\$ 1.990.675,15	PAUDALHO/PE										
Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Acumulado
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário(Com BDI)	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	(%)
14.1.4	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UND	1,00	R\$ 543,04	R\$ 543,04			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICA, TELEFONICA, TV E LÓGICA:				R\$ 163.638,55				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.1	Instalações elétricas:				R\$ 132.724,59				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.1.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2018	UN	302,00	R\$ 173,43	R\$ 52.375,86			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.1.2	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00	R\$ 66,02	R\$ 1.122,34			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.1.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2018	UN	109,00	R\$ 213,94	R\$ 23.319,46			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.1.4	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2018	UN	48,00	R\$ 216,77	R\$ 10.404,96			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.1.5	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 0,60 X 0,60 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,0M.	UN	5,00	R\$ 476,57	R\$ 2.382,85			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.1.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202	UN	2,00	R\$ 1.181,67	R\$ 2.363,34			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.1.7	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 936,41	R\$ 2.809,23			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.1.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	41,00	R\$ 18,97	R\$ 777,77			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.1.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	R\$ 18,97	R\$ 37,94			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

Bráulio José Dias Feitosa
CPF: 025.875.434-60
Sócio

Carlos Pinheiro Carneiro
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Agrário
Insc. 46.911



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente	BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição			Nº do Contrato	Data do Contrato	
PREFEITURA DO PAUDALHO	4	24/04/2024	De	01/07/2023	até	31/03/2024	028/2023	14/2/2023

Início da obra - data	Término da obra - data	Empresa Contratada	CNPJ	Fontes do recurso
27/2/2023	18/12/2024	SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	14.417.792/0001-09	FNDE / FUNDEB
Medido no período (R\$)	Medido acumulado até o período (R\$)	Objeto do Contrato	Termo de compromisso	
R\$ 84.435,87	R\$ 370.838,05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE	201804353/2018	
Valor do contrato (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)		
R\$ 2.361.513,20	R\$ 1.990.675,15	PAUDALHO/PE		

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Acumulado
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário(Com BDl)	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
15.1.10	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 2.030,86	R\$ 4.061,72			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.1.11	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	42,00	R\$ 83,60	R\$ 3.511,20			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.1.12	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	241,00	R\$ 112,20	R\$ 27.040,20			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.1.13	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO	UN	12,00	R\$ 209,81	R\$ 2.517,72			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.2	Instalações telefonica/TV/Lógica:				R\$ 1.733,28				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.2.1	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UND	2,00	R\$ 37,24	R\$ 74,48			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.2.2	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	PT	29,00	R\$ 57,20	R\$ 1.658,80			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.3	Instalações de SPDA:				R\$ 29.180,68				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.3.1	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	9,00	R\$ 61,72	R\$ 555,48			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/202	M	207,45	R\$ 67,35	R\$ 13.971,75			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.3.3	MASTRO 1 ¼ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	R\$ 190,23	R\$ 190,23			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.3.4	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	R\$ 159,23	R\$ 159,23			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.3.5	ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	9,00	R\$ 70,89	R\$ 638,01			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
15.3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/202	M	299,89	R\$ 45,57	R\$ 13.665,98			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.0	COMPLEMENTAÇÕES:				R\$ 27.563,95				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

Bruno José Dias Feitosa
CPF: 025.875.434-60
Sócio

Carlos Pinheiro Campelo
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Ins. 46.911



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição			Nº do Contrato	Data do Contrato	
PREFEITURA DO PAUDALHO		4	24/04/2024	De	01/07/2023	até	31/03/2024	028/2023	14/2/2023

Início da obra - data	Término da obra - data	Empresa Contratada	CNPJ	Fontes do recurso
27/2/2023	18/12/2024	SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	14.417.792/0001-09	FNDE / FUNDEB
Medido no período (R\$)	Medido acumulado até o período (R\$)	Objeto do Contrato	Termo de compromisso	
R\$ 84.435,87	R\$ 370.838,05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE	201804353/2018	
Valor do contrato (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)		
R\$ 2.361.513,20	R\$ 1.990.675,15	PAUDALHO/PE		

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Acumulado
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário(Com BDl)	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum Inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
16.1	Corrimão/Acessibilidade/Sinalização/Limpesa final da obra:				R\$ 27.563,95				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.1.1	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04 /2019_P	M	107,99	R\$ 135,59	R\$ 14.842,36			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.1.2	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	121,84	R\$ 22,76	R\$ 2.773,07			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.1.3	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/20	M2	1660,97	R\$ 6,11	R\$ 10.148,52			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.0	MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA				R\$ 34.885,21				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.1	SUBESTAÇÃO:				R\$ 34.885,21				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.1.1	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/202	UN	1,00	R\$ 15.521,21	R\$ 15.521,21			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.1.2	SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"	UN	1,00	R\$ 254,10	R\$ 254,10			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.1.3	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	1,00	R\$ 96,21	R\$ 96,21			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.1.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 1.510,87	R\$ 1.510,87			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.1.5	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00	R\$ 105,90	R\$ 529,50			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.1.6	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 0,60 X 0,60 M, COM PROFUNDIDADE ATE 1,0M.	UN	2,00	R\$ 476,57	R\$ 953,14			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.1.7	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 10 M (NBR 8451), COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO DE 1,60 M, INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 1.762,79	R\$ 1.762,79			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

Bruno José Dias Feitosa
CPF: 025.875.434-60
Sócio

Carla Pinheiro Gomes
Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Agrário
Insc. 45.911



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente	BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição			Nº do Contrato	Data do Contrato	
PREFEITURA DO PAUDALHO	4	24/04/2024	De	01/07/2023	até	31/03/2024	028/2023	14/2/2023

Início da obra - data	Término da obra - data	Empresa Contratada	CNPJ	Fontes de recurso
27/2/2023	18/12/2024	SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	14.417.792/0001-09	FNDE / FUNDEB
Medido no período (R\$)	Medido acumulado até o período (R\$)	Objeto do Contrato	Termo de compromisso	
R\$ 84.435,87	R\$ 370.838,05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE	201804353/2018	
Valor do contrato (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)		
R\$ 2.361.513,20	R\$ 1.990.675,15	PAUDALHO/PE		

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Acumulado
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário(Com BDI)	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	(%)
17.1.8	CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 530,83	R\$ 530,83			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.1.9	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 3", PAREDE DE 1,52 MM), APARENTE, INSTALADO EM POSTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	8,00	R\$ 57,51	R\$ 460,08			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.1.10	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 3.267,71	R\$ 3.267,71			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.1.11	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	R\$ 7,82	R\$ 15,64			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.1.12	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3"	UN	1,00	R\$ 55,63	R\$ 55,63			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.1.13	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3")	UN	2,00	R\$ 120,92	R\$ 241,84			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.1.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00	R\$ 198,27	R\$ 4.956,75			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.1.15	ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	3,00	R\$ 31,82	R\$ 95,46			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.1.16	PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM	UN	3,00	R\$ 43,16	R\$ 129,48			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.1.17	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA	UN	1,00	R\$ 229,44	R\$ 229,44			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.1.18	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÁMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	4,00	R\$ 82,20	R\$ 328,80			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.1.19	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	2,00	R\$ 68,00	R\$ 136,00			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.1.20	CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO	M	10,00	R\$ 129,22	R\$ 1.292,20			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.1.21	CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	15,00	R\$ 144,67	R\$ 2.170,05			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

Bruno José Dias Feitosa
CPF: 025.875.434-60
Sócio

Carla Pinheiro Campos
Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Agrário
E-mail: 46.911



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição			Nº do Contrato	Data do Contrato				
PREFEITURA DO PAUDALHO		4	24/04/2024	De	01/07/2023	até	31/03/2024	028/2023 14/2/2023				
Início da obra - data	Término da obra - data	Empresa Contratada			CNPJ		Fontes do recurso					
27/2/2023	18/12/2024	SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			14.417.792/0001-09		FNDE / FUNDEB					
Medido no período (R\$)	Medido acumulado até o período (R\$)	Objeto do Contrato					Termo de compromisso					
R\$ 84.435,87	R\$ 370.838,05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE					201804353/2018					
Valor do contrato (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)										
R\$ 2.361.513,20	R\$ 1.990.675,15	PAUDALHO/PE										
Discriminação dos serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento			Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Acumulado
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário(Com BDI)	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	(%)
17.1.22	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	1,00	R\$ 7,35	R\$ 7,35			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.1.23	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	UN	8,00	R\$ 15,89	R\$ 127,12			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.1.24	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	1,00	R\$ 103,89	R\$ 103,89			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.1.25	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM	UN	28,00	R\$ 1,38	R\$ 38,64			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
17.1.26	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	4,00	R\$ 17,67	R\$ 70,68			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
18.0	CORREÇÃO DO PISO				R\$ 110.646,70				R\$ 53.909,79	R\$ -	R\$ 53.909,79	48,72%
18.1	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,91	R\$ 371,10	R\$ 1.451,00	2,94		2,94	R\$ 1.091,02	R\$ -	R\$ 1.091,02	75,19%
18.2	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRE- TO.	M2	627,48	R\$ 28,06	R\$ 17.607,08	627,39		627,39	R\$ 17.604,56	R\$ -	R\$ 17.604,56	99,99%
18.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	321,57	R\$ 95,60	R\$ 30.742,09	314,31		314,31	R\$ 30.048,03	R\$ -	R\$ 30.048,03	97,74%
18.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3	0,55	R\$ 729,59	R\$ 401,27	0,12		0,12	R\$ 87,55	R\$ -	R\$ 87,55	21,82%
18.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/202	KG	106,83	R\$ 17,97	R\$ 1.919,73	44,42		44,42	R\$ 798,22	R\$ -	R\$ 798,22	41,58%
18.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	223,30	R\$ 20,75	R\$ 4.633,47	3,69		3,69	R\$ 76,56	R\$ -	R\$ 76,56	1,65%
18.7	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	23,60	R\$ 254,45	R\$ 6.005,02	4,80		4,80	R\$ 1.221,36	R\$ -	R\$ 1.221,36	20,34%

Bruno José Dias Feitosa
CPF: 025.875.434-60
Sócio

Carlos Pinheiro Carneiro
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Agrário
Insc. 46.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vandenberg de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
MPL: 41.498



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente	BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição			Nº do Contrato	Data do Contrato	
PREFEITURA DO PAUDALHO	4	24/04/2024	De	01/07/2023	até	31/03/2024	028/2023	14/2/2023

Início da obra - data	Término da obra - data	Empresa Contratada	CNPJ	Fontes do recurso
27/2/2023	18/12/2024	SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	14.417.792/0001-09	FNDE / FUNDEB
Medido no período (R\$)	Medido acumulado até o período (R\$)	Objeto do Contrato	Termo de compromisso	
R\$ 84.435,87	R\$ 370.838,05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE	201804353/2018	
Valor do contrato (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)		
R\$ 2.361.513,20	R\$ 1.990.675,15	PAUDALHO/PE		

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Acumulado
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário(Com BDI)	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
18.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	23,60	R\$ 197,66	R\$ 4.664,77			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
18.9	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,91	R\$ 599,69	R\$ 2.944,47	0,80		0,80	R\$ 479,75	R\$ -	R\$ 479,75	16,29%
18.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	4,91	R\$ 328,43	R\$ 1.612,59	0,80		0,80	R\$ 262,74	R\$ -	R\$ 262,74	16,29%
18.11	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	627,48	R\$ 58,05	R\$ 36.425,21			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
18.12	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 100M.	M3	50,00	R\$ 44,80	R\$ 2.240,00	50,00		50,00	R\$ 2.240,00	R\$ -	R\$ 2.240,00	100,00%
TOTAIS:					R\$ 2.361.513,20				R\$ 286.402,18	R\$ 84.435,87	R\$ 370.838,05	15,70%

Observações:

Carlos Pires de Castro
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho

Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Nome:

Matrícula:

Engenheiro Civil
Resp. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço

Nome: Paulo Vanderlei de Mendonça Filho

Cargo: Engenheiro Civil - CREA: 22.065 D/PE

Responsável Legal da Empresa

Nome:

Profissão:

Bruno José Dias Feitosa
CPF: 025.875.434-60
Sócio

Engenheiro Responsável da Empresa

Nome:

Registro:

Bruno José Dias Feitosa
CPF: 025.875.434-60
Sócio



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE
LOCAL: PAUDALHO/PE.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 4º BM

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	CÁLCULO							
				QUANT.	COMP.	LARG.	ALT.	ESP.	TAXA	TOTAL	UND.
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	-	-	-	-	-	-	-	MÊS
				0,43	-	-	-	-	-	0,43	MÊS
										TOTAL EXECUTADO	0,43
											MÊS
2.0			SUPRAESTRUTURA:	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1			Pilares/Vigas/Lajes:	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.12			LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3), AF_11/2020	-	-	-	-	-	-	-	M²
			Laje da escada dos fundos	-	4,50	2,50	-	-	-	11,25	M²
										TOTAL EXECUTADO	11,25
											M²
9.0			PAVIMENTAÇÃO INTERNA:	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1			Lastros/Contrapisos/Pisos:	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.2			CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	-	-	-	-	-	-	-	M²
			Sala 1	-	8,00	7,20	-	-	-	57,60	M²
			Sala 2	-	8,00	7,20	-	-	-	57,60	M²
			Sala 3	-	8,00	7,20	-	-	-	57,60	M²
			Sala 4	-	8,00	7,20	-	-	-	57,60	M²
			Sala 5	-	8,00	7,20	-	-	-	57,60	M²
			Sanitário Feminino	-	6,50	4,20	-	-	-	27,30	M²
			Sanitário Masculino	-	6,50	4,20	-	-	-	27,30	M²
			Vestário Fem. e Masc. / DIAL / Área de Serviço e Limpeza	-	8,00	7,00	-	-	-	56,00	M²
			Dispensa, Triagem e Cozinha	-	8,00	7,00	-	-	-	56,00	M²
			Refeitório e Vivência	-	13,40	8,00	-	-	-	107,20	M²
			Sala dos Professores	-	3,90	3,45	-	-	-	13,45	M²
			Secretaria	-	3,90	3,45	-	-	-	13,45	M²
			Circulação Térreo	-	60,50	2,20	-	-	-	133,10	M²
			Auditório	-	14,20	8,00	-	-	-	113,60	M²
			Biblioteca	-	8,00	7,20	-	-	-	57,60	M²
			Sala 6	-	8,00	7,20	-	-	-	57,60	M²
			Sala 7	-	8,00	7,20	-	-	-	57,60	M²
			Sala 8	-	8,00	7,20	-	-	-	57,60	M²
			Sala 9	-	8,00	7,20	-	-	-	57,60	M²
			Sala 10	-	8,00	7,20	-	-	-	57,60	M²
			Sanitário Feminino - Pavimento superior	-	6,50	4,20	-	-	-	27,30	M²
			Sanitário Masculino - Pavimento superior	-	6,50	4,20	-	-	-	27,30	M²
			Circulação - Pavimento superior	-	60,50	2,20	-	-	-	133,10	M²
										TOTAL EXECUTADO	1368,70
											M²

Bruto José Dias Feitosa
CPF: 025.875.434-60
Sócio

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat. 489-

Caetano Pinheiro
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Agrário
Mat. 48.911

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Relatório Fotográfico

OBJETO DO CONTRATO	CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE	DATA EMISSÃO:	DE	24/04/2024
LOCAL:	PAUDALHO/PE	Nº MEDIÇÃO:	DA	4º DO CONTRATO
EMPRESA:	SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA; CNPJ: 14.417.792/0001-09	Nº CONTRATO:		028/2023



Foto 1: Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3). (Item 2.1.12)



Foto 2: Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), aplicado em áreas secas sobre laje, espessura 5 cm. (Item 9.1.2)



Foto 3: Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), aplicado em áreas secas sobre laje, espessura 5 cm. (Item 9.1.2)



Foto 4: Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), aplicado em áreas secas sobre laje, espessura 5 cm. (Item 9.1.2)

Bruno José Dias Feitosa
Bruno José Dias Feitosa
CPF: 025.875.434-60
Sócio

Município de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Carraro Couveia
Carlos Pinheiro Carraro Couveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbanístico
Mat.: 40.911

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Relatório Fotográfico

OBJETO DO CONTRATO	CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE	DATA EMISSÃO: DE	24/04/2024
LOCAL:	PAUDALHO/PE	Nº DA MEDIÇÃO:	4º DO CONTRATO
EMPRESA:	SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA; CNPJ: 14.417.792/0001-09	Nº CONTRATO:	028/2023



Foto 5: Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), aplicado em áreas secas sobre laje, espessura 5 cm. (Item 9.1.2)




Foto 6: Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), aplicado em áreas secas sobre laje, espessura 5 cm. (Item 9.1.2)



Foto 7: Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), aplicado em áreas secas sobre laje, espessura 5 cm. (Item 9.1.2)



Foto 8: Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), aplicado em áreas secas sobre laje, espessura 5 cm. (Item 9.1.2)


Bruno José Dias Feitosa
CPF: 025.875.434-60
Sócio


Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498


Carlos Pinheiro Costa de Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 46.911

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.



SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 01/07/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	HOJE SE DA O DESCANSO DOS FUNCIONARIOS						
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandenberg de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 1.496</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>RESPONSÁVEL DA EMPRESA. Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREANº 1815887311</p> </div> </div>						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 01/07/2023	



SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 02/07/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	HOJE SE DA O DESCANSO DOS FUNCIONARIOS						
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>Municipal de Paudalho/PE Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 558</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>RESPONSÁVEL DA EMPRESA</p> <p>Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311</p> </div> </div>						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 02/07/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 03/07/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	ESTAMOS TRABALHANDO COM O ESCORRAMENTO DE LAJE DO PRIMEIRO PAVIMENTO, FABRICAÇÃO DE TRELIÇAS E COLOCAÇÃO DE EPS						
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderhol de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.218</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragozo Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311</p> </div> </div>						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 03/07/2023	


SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 04/07/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TERMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	ESTAMOS TRABALHANDO COM O ESCORRAMENTO DE LAJE DO PRIMEIRO PAVIMENTO, FABRICAÇÃO DE TRELIÇAS E COLOCAÇÃO DE EPS						
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREANº 1815887311 </div>			
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 04/07/2023	

Secretaria Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.198

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 05/07/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TERMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	ESTAMOS TRABALHANDO COM O ESCORRAMENTO DE LAJE DO PRIMEIRO PAVIMENTO, FABRICAÇÃO DE TRELIÇAS E COLOCAÇÃO DE EPS						
							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 05/07/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 06/07/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TERMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	ESTAMOS TRABALHANDO COM O ESCORRAMENTO DE LAJE DO PRIMEIRO PAVIMENTO, FABRICAÇÃO DE TRELIÇAS E COLOCAÇÃO DE EPS						
							
				Visto Contratada:		Data: 06/07/2023	
Visto Fiscalização:							


SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 07/07/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	<p>Serviços Executados</p> <p>HOJE SE DA O DESCANSO DOS FUNCIONARIOS</p>						
<p>Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandeiro de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat. 41.498</p>				<p>RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311</p>			
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 07/07/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 08/07/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	Serviços Executados	HOJE SE DA O DESCANSO DOS FUNCIONARIOS					
<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 5px;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </div>							
Visto Fiscalização: 				Visto Contratada:		Data: 08/07/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 09/07/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	Serviços Executados	HOJE SE DA O DESCANSO DOS FUNCIONARIOS					
<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>RESPONSÁVEL DA EMPRESA</p> <p>Arthur dos Santos Fragoso</p> <p>Engenheiro Civil</p> <p>CREA Nº 1815887311</p> </div>							
Visto Fiscalização:  Paulo Vanderei de Mello Engenheiro Civil MOR: 01. 99				Visto Contratada:		Data: 09/07/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 10/07/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	ESTAMOS TRABALHANDO COM O ESCORRAMENTO DE LAJE DO PRIMEIRO PAVIMENTO, FABRICAÇÃO DE TRELIÇAS E COLOCAÇÃO DE EPS						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </div>							
Visto Fiscalização: <div style="text-align: right; font-size: small; margin-top: 10px;"> PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.498 </div>				Visto Contratada:		Data: 10/07/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 11/07/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	ESTAMOS TRABALHANDO COM O ESCORRAMENTO DE LAJE DO PRIMEIRO PAVIMENTO, FABRICAÇÃO DE TRELIÇAS E COLOCAÇÃO DE EPS						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </div>							
Visto Fiscalização: <div style="text-align: right; font-size: small; margin-top: 10px;"> Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat. 18.498 </div>				Visto Contratada:		Data: 11/07/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 12/07/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	ESTAMOS TRABALHANDO COM O ESCORRAMENTO DE LAJE DO PRIMEIRO PAVIMENTO, FABRICAÇÃO DE TRELIÇAS E COLOCAÇÃO DE EPS						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </div>							
							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 12/07/2023	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderelei da Mota Filho
Engenheiro Civil
Mat: 18.498


SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 13/07/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	ESTAMOS TRABALHANDO COM O ESCORRAMENTO DE LAJE DO PRIMEIRO PAVIMENTO, FABRICAÇÃO DE TRELIÇAS E COLOCAÇÃO DE EPS						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </div>							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 13/07/2023	



Município de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat. 498

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 14/07/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	ESTAMOS TRABALHANDO COM O ESCORRAMENTO DE LAJE DO PRIMEIRO PAVIMENTO, FABRICAÇÃO DE TRELIÇAS E COLOCAÇÃO DE EPS						
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat: 41498</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragozo Engenheiro Civil CREAM Nº 1815887311</p> </div> </div>						
Visto Fiscalização: <i>M</i>				Visto Contratada:		Data: 14/07/2023	


SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 15/07/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	HOJE SE DA O DESCANSO DOS FUNCIONARIOS						
	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>RESPONSÁVEL DA EMPRESA</p> <p>Arthur dos Santos Fragoso</p> <p>Engenheiro Civil</p> <p>CREA Nº 1815887311</p> </div>						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 15/07/2023	


 Prefeitura Municipal de Paudalho
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Mat.: 41.498



SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 16/07/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	ESTAMOS TRABALHANDO COM O ESCORRAMENTO DE LAJE DO PRIMEIRO PAVIMENTO, FABRICAÇÃO DE TRELIÇAS E COLOCAÇÃO DE EPS						
	<div style="text-align: right;">  <p>RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311</p> </div>						
Visto Fiscalização: Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei Mendonça Filho Engenheiro Civil Nº: 41.498				Visto Contratada:		Data: 16/07/2023	


SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 17/07/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	Serviços Executados	ESTAMOS TRABALHANDO COM O ESCORRAMENTO DE LAJE DO PRIMEIRO PAVIMENTO, FABRICAÇÃO DE TRELIÇAS E COLOCAÇÃO DE EPS					
							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 17/07/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 18/07/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	ESTAMOS TRABALHANDO COM O ESCORRAMENTO DE LAJE DO PRIMEIRO PAVIMENTO, FABRICAÇÃO DE TRELIÇAS E COLOCAÇÃO DE EPS						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: left;"> <p>Preeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil M. 1.41.498</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311</p> </div> </div>							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 18/07/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 19/07/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	ESTAMOS TRABALHANDO COM O ESCORRAMENTO DE LAJE DO PRIMEIRO PAVIMENTO, FABRICAÇÃO DE TRELIÇAS E COLOCAÇÃO DE EPS						
	<div style="text-align: right;">  </div>						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 19/07/2023	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vandere
 Engenheiro Civil
 Matr. nº 498



SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 20/07/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	ESTAMOS TRABALHANDO COM O ESCORRAMENTO DE LAJE DO PRIMEIRO PAVIMENTO, FABRICAÇÃO DE TRELIÇAS E COLOCAÇÃO DE EPS						
<p style="text-align: center;">  Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Viana de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498 </p>				<p>  RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </p>			
				Visto Fiscalização:		Visto Contratada:	



SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 21/07/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	ESTAMOS TRABALHANDO COM O ESCORRAMENTO DE LAJE DO PRIMEIRO PAVIMENTO, FABRICAÇÃO DE TRELIÇAS E COLOCAÇÃO DE EPS						
	<div style="text-align: right;">  <p>RESPONSÁVEL DA EMPRESA. Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREANº 1815887311</p> </div>						
Visto Fiscalização: Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil MAT. 41.498				Visto Contratada:			Data: 21/07/2023

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 22/07/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	HOJE SE DA O DESCANSO DOS FUNCIONARIOS						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </div>							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 22/07/2023	



Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vandeiro de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat. 41.498



SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 23/07/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	HOJE SE DA O DESCANSO DOS FUNCIONARIOS						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </div>							
Visto Fiscalização: <i>Prefeitura Municipal de Paudalho/PE</i> <i>Paulo Vanderlino de Mendonça Filho</i> <i>Engenheiro Civil</i> <i>Mat. 47.498</i>				Visto Contratada:		Data: 23/07/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 24/07/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TERMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	ESTAMOS TRABALHANDO COM O ESCORRAMENTO DE LAJE DO PRIMEIRO PAVIMENTO, FABRICAÇÃO DE TRELIÇAS E COLOCAÇÃO DE EPS						
							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 24/07/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 25/07/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	ESTAMOS TRABALHANDO COM O ESCORRAMENTO DE LAJE DO PRIMEIRO PAVIMENTO, FABRICAÇÃO DE TRELIÇAS E COLOCAÇÃO DE EPS						
							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 25/07/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 26/07/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	ESTAMOS TRABALHANDO COM O ESCORRAMENTO DE LAJE DO PRIMEIRO PAVIMENTO, FABRICAÇÃO DE TRELIÇAS E COLOCAÇÃO DE EPS						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </div>							
Visto Fiscalização: <i>Prefeitura Municipal de Paudalho/PE</i> <i>Paulo Vandenberg Mendonça Filho</i> Engenheiro Civil Mat.: 1815887311				Visto Contratada:		Data: 26/07/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 27/07/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TERMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	ESTAMOS TRABALHANDO COM O ESCORRAMENTO DE LAJE DO PRIMEIRO PAVIMENTO, FABRICAÇÃO DE TRELIÇAS E COLOCAÇÃO DE EPS						
	 <p>Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat. 47.498</p>			 <p>RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREAM Nº 1815887311</p>			
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 27/07/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 28/07/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	ESTAMOS TRABALHANDO COM O ESCORRAMENTO DE LAJE DO PRIMEIRO PAVIMENTO, FABRICAÇÃO DE TRELIÇAS E COLOCAÇÃO DE EPS						
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 28/07/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 29/07/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	HOJE SE DA O DESCANSO DOS FUNCIONARIOS						
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p><i>Prefeitura Municipal de Paudalho</i> Paulo Vandete Mendes Filho Engenheiro Civil Mat. 1346</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311</p> </div> </div>						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 29/07/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 30/07/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TERMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	HOJE SE DA O DESCANSO DOS FUNCIONARIOS						
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat. nº. 498</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>RESPONSÁVEL DA EMPRESA</p> <p>Arthur dos Santos Fragozo Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311</p> </div> </div>						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 30/07/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 31/07/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	HOJE SE DA O DESCANSO DOS FUNCIONARIOS						
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Viana Engenheiro Civil Mat. 41.498</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>RESPONSÁVEL DA EMPRESA</p> <p>Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREANº 1815887311</p> </div> </div>						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 31/07/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 01/08/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	ESTAMOS TRABALHANDO NA CONCRETAGEM DA LAJE, FORMAS PARA A VIGAS INVETIDAS E SUA CONCRETAGEM						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </div>							
				Visto Contratada:		Data: 01/08/2023	
Visto Fiscalização:							

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 02/08/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	Serviços Executados	ESTAMOS TRABALHANDO NA CONCRETAGEM DA LAJE, FORMAS PARA A VIGAS INJETADAS E SUA CONCRETAGEM					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat. 1338</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREANº 1815887311</p> </div> </div>							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 02/08/2023	



SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 03/08/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	ESTAMOS TRABALHANDO NA CONCRETAGEM DA LAJE, FORMAS PARA A VIGAS INJETADAS E SUA CONCRETAGEM						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </div>							
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Aguiar Filho Engenheiro Civil Matr. 4.111/18				Visto Contratada:		Data: 03/08/2023	
Visto Fiscalização:							


SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 04/08/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	ESTAMOS TRABALHANDO NA CONCRETAGEM DA LAJE, FORMAS PARA A VIGAS INVETIDAS E SUA CONCRETAGEM						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </div>							
Visto Fiscalização: <i>Prefeitura Municipal de Paudalho/PE</i> <i>Paulo Vanderlei de Mendonça Filho</i> <i>Engenheiro Civil</i> <i>Mat.: 41.498</i>				Visto Contratada:		Data: 04/08/2023	


SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 05/08/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	<p>Serviços Executados</p> <p>HOJE SE DA O DESCANSO DOS FUNCIONARIOS</p>						
<p>Visto Fiscalização: Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat. 1.498</p>				<p>Visto Contratada:</p>		<p>Data: 05/08/2023</p>	
				<p>RESPONSÁVEL DA EMPRESA</p> <p>Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311</p>			

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 06/08/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	HOJE SE DA O DESCANSO DOS FUNCIONARIOS						
	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </div>						
Visto Fiscalização: Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat. 41.498				Visto Contratada:		Data: 06/08/2023	


SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 07/08/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	NÃO TRABALHAMOS DEVIDO AS FORTES CHUVAS NA LOCALIDADE						
	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 5px;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </div>						
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data: 07/08/2023	


SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 08/08/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	Serviços Executados	NÃO TRABALHAMOS DEVIDO AS FORTES CHUVAS NA LOCALIDADE					
							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 08/08/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 09/08/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	NÃO TRABALHAMOS DEVIDO AS FORTES CHUVAS NA LOCALIDADE						
	<div style="text-align: right;">  <p>RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311</p> </div>						
Visto Fiscalização: Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.496				Visto Contratada:		Data: 09/08/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 10/08/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	Serviços Executados	NÃO TRABALHAMOS DEVIDO AS FORTES CHUVAS NA LOCALIDADE					
<div style="text-align: right;">  <p>RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311</p> </div>							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 10/08/2023	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 1498

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 11/08/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	Serviços Executados	NÃO TRABALHAMOS DEVIDO AS FORTES CHUVAS NA LOCALIDADE					
<div style="text-align: right;">  <p>RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragozo Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311</p> </div>							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data: 11/08/2023	


 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vandenberg de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Mat.: 41.498

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 12/08/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	HOJE SE DA O DESCANSO DOS FUNCIONARIOS						
	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 5px;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815867311 </div>						
Visto Fiscalização: <i>Paulo Vander U de Mendonça Filho</i> Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Engenheiro Civil Mat: 41.498				Visto Contratada:		Data: 12/08/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 13/08/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	<p>Serviços Executados</p> <p>HOJE SE DA O DESCANSO DOS FUNCIONARIOS</p>						
<p>Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 2298</p>				<p>RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311</p>			
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 13/08/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 13/08/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	HOJE SE DA O DESCANSO DOS FUNCIONARIOS						
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Varanda de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat. nº. 498</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311</p> </div> </div>						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 13/08/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 14/08/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	Serviços Executados	CONTINUAMOS COM A CONCRETAGEM DAS VIGAS INVERTIDAS					
<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 5px;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragozo Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </div>							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data: 14/08/2023	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vandenberg de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat. 41111

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 15/08/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	CONTINUAMOS COM A CONCRETAGEM DAS VIGAS INVERTIDAS						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragozo Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </div>							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 15/08/2023	


Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Mat.: 41.498

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 16/08/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	CONTINUAMOS COM A CONCRETAGEM DAS VIGAS INVERTIDAS						
	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>RESPONSÁVEL DA EMPRESA</p> <p>Arthur dos Santos Fragoso</p> <p>Engenheiro Civil</p> <p>CREANº 1815887311</p> </div>						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 16/08/2023	



Prefeitura Municipal de Paudalho
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 11.430



SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 17/08/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	CONTINUAMOS COM A CONCRETAGEM DAS VIGAS INVERTIDAS						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </div>							
				Visto Contratada:		Data: 17/08/2023	
Visto Fiscalização:							


SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 18/08/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão		Betoneira 400 litros				
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	CONTINUAMOS COM A CONCRETAGEM DAS VIGAS INVERTIDAS						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </div>							
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO/PE Paulo Vanderlei da Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat. 411.535				Visto Contratada:		Data: 18/08/2023	
Visto Fiscalização:							

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 19/08/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	HOJE SE DA O DESCANSO DOS FUNCIONARIOS						
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 19/08/2023	



SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 20/08/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	HOJE SE DA O DESCANSO DOS FUNCIONARIOS						
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p><i>Prefeitura Municipal de Paudalho/PE</i> <i>Paulo Vantuzi de Mendonça Filho</i> <i>Engenheiro Civil</i> <i>CREA: 11.498</i></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311</p> </div> </div>						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 20/08/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 21/08/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	ESTAMOS FABRICANDO AS FERRAGENS DE PILAR DO PLATIBANDA E FAZENDO A ALVENARIA DO PLATIBANDA						
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 21/08/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 22/08/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	ESTAMOS FABRICANDO AS FERRAGENS DE PILAR DO PLATIBANDA E FAZENDO A ALVENARIA DO PLATIBANDA						
							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 22/08/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 23/08/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	ESTAMOS FABRICANDO AS FERRAGENS DE PILAR DO PLATIBANDA E FAZENDO A ALVENARIA DO PLATIBANDA						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </div>							
							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 23/08/2023	



SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 24/08/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	ESTAMOS FABRICANDO AS FERRAGENS DE PILAR DO PLATIBANDA E FAZENDO A ALVENARIA DO PLATIBANDA						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </div>							
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 4.348.							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 24/08/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 25/08/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	ESTAMOS FABRICANDO AS FERRAGENS DE PILAR DO PLATIBANDA E FAZENDO A ALVENARIA DO PLATIBANDA						
<p style="text-align: center;">  Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr: 41.498 </p>				<p style="text-align: center;">  RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </p>			
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 25/08/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 26/08/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	HOJE SE DA O DESCANSO DOS FUNCIONARIOS						
	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>RESPONSÁVEL DA EMPRESA</p> <p>Arthur dos Santos Fragoso</p> <p>Engenheiro Civil</p> <p>CREA Nº 1815887311</p> </div>						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 26/08/2023	


Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 47.458

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 27/08/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	HOJE SE DA O DESCANSO DOS FUNCIONARIOS						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragozo Engenheiro Civil CREANº 1815887311 </div>							
Visto Fiscalização: Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498				Visto Contratada:		Data: 27/08/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 28/08/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	ESTAMOS FABRICANDO AS FERRAGENS DE PILAR DO PLATIBANDA E FAZENDO A ALVENARIA DO PLATIBANDA						
							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 28/08/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 29/08/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	ESTAMOS FABRICANDO AS FERRAGENS DE PILAR DO PLATIBANDA E FAZENDO A ALVENARIA DO PLATIBANDA						
	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 5px;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragozo Engenheiro Civil CREAMº 1815887311 </div>						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 29/08/2023	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 498

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA					DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO					Data: 30/08/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
							Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã				
Prazo da Obra				Tarde				
Prazo Restante				Noite				
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros				
	Maquita							
	Furadeira							
	Vibrador							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.		
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro				
	Carpinteiro			Eletricista				
	Pedreiro			Pintor				
	Armador			Gesseiro				
	Servente			Total				
	ESTAMOS FABRICANDO AS FERRAGENS DE PILAR DO PLATIBANDA E FAZENDO A ALVENARIA DO PLATIBANDA							
								
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 30/08/2023		

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vandenberg de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Mat.: 41.498

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 31/08/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	ESTAMOS FABRICANDO AS FERRAGENS DE PILAR DO PLATIBANDA E FAZENDO A ALVENARIA DO PLATIBANDA						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </div>							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 31/08/2023	


Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Medonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 01/09/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	ESTAMOS FABRICANDO AS FERRAGENS DE PILAR DO PLATIBANDA E FAZENDO A ALVENARIA DO PLATIBANDA						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </div>							
Visto Fiscalização: <i>Paulo Vanderleide Mendonça Filho</i> <small>Engenheiro Civil Maj.: 41.498</small>				Visto Contratada:		Data: 01/09/2023	


SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 02/09/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	HOJE SE DA O DESCANSO DOS FUNCIONARIOS						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREANº 1815887311 </div>							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 02/09/2023	


Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Valderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498


SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 03/09/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	HOJE SE DA O DESCANSO DOS FUNCIONARIOS						
	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </div>						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 03/09/2023	


Municipal de Paudalho/PE
Vanderlei de Medonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498


SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 04/09/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	ESTAMOS APLICANDO E CONCRETAGEM AS FERRAGENS DO PLATIBANDA						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragozo Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </div>							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 04/09/2023	


 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vasconcelos de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 41.498


SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 05/09/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	ESTAMOS APLICANDO E CONCRETAGEM AS FERRAGENS DO PLATIBANDA						
	<div style="text-align: right;">  <p>RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311</p> </div>						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 05/09/2023	


 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Mat.: 4.498

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 06/09/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	ESTAMOS APLICANDO E CONCRETAGEM AS FERRAGENS DO PLATIBANDA						
	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 5px;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragozo Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </div>						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 06/09/2023	


Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vande
Engenheiro Civil
Mat. 11.440


SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 07/09/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	<p>Serviços Executados</p> <p>HOJE SE DA O DESCANSO DOS FUNCIONARIOS</p>						
<p>Visto Fiscalização:</p> <p>Prefeitura Municipal de Paudalho PE Paulo Vanderschueren Mendonça Filho Engenheiro Civil CREA Nº 181.498</p>				<p>Visto Contratada:</p>		<p>Data: 07/09/2023</p>	
				<p>RESPONSÁVEL DA EMPRESA</p> <p>Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311</p>			


SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 08/09/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	HOJE SE DA O DESCANSO DOS FUNCIONARIOS						
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Frederici de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>RESPONSÁVEL DA EMPRESA</p> <p>Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311</p> </div> </div>						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 08/09/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 09/09/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	Serviços Executados	HOJE SE DA O DESCANSO DOS FUNCIONARIOS					
<div style="text-align: right;">  RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </div>							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 09/09/2023	



Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderley de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.498


SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 10/09/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	HOJE SE DA O DESCANSO DOS FUNCIONARIOS						
	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 5px;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA. Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </div>						
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data: 10/09/2023	



Municipal de Paudalho/PE
Paulo Valente de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498


SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 11/09/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	ESTAMOS FAZENDO A CALHA DA COBERTA E O CHAPISCO DO PLATIBANDA						
	<div style="text-align: right;">  <p>RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragozo Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311</p> </div>						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 11/09/2023	



 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vandenberg de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.458

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 12/09/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	ESTAMOS FAZENDO A CALHA DA COBERTA E O CHAPISCO DO PLATIBANDA						
							
Visto Fiscalização:  Município de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Medonça Filho Engenheiro Civil Mat. Nº 498				Visto Contratada:		Data: 12/09/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 13/09/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	Serviços Executados	ESTAMOS FAZENDO A CALHA DA COBERTA E O CHAPISCO DO PLATIBANDA					
<div style="text-align: right;">  RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </div>							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data: 13/09/2023	


 Prefeitura Municipal de Paudalho
 Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 21.498



SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 14/09/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	ESTAMOS FAZENDO A CALHA DA COBERTA E O CHAPISCO DO PLATIBANDA						
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>Paulo Vandere Engenheiro Civil Ma. 1.498</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>RESPONSÁVEL DA EMPRESA</p> <p>Arthur dos Santos Fragozo Engenheiro Civil CREANº 1815887311</p> </div> </div>						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 14/09/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 15/09/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	Serviços Executados						
ESTAMOS FAZENDO A CALHA DA COBERTA E O CHAPISCO DO PLATIBANDA							
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </div>			
Visto Fiscalização:  Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandenberg de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.498				Visto Contratada:		Data: 15/09/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 16/09/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	HOJE SE DA O DESCANSO DOS FUNCIONARIOS						
	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>RESPONSÁVEL DA EMPRESA</p> <p>Arthur dos Santos Fragozo</p> <p>Engenheiro Civil</p> <p>CREA Nº 1815887311</p> </div>						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 16/09/2023	


 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Mat. 41.498

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 17/09/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	<p>Serviços Executados</p> <p>HOJE SE DA O DESCANSO DOS FUNCIONARIOS</p>						
<p>Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat. 11.198</p>				<p>RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311</p>			
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 17/09/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 18/09/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	ESTAMOS FAZENDO A CALHA DA COBERTA E O CHAPISCO DO PLATIBANDA						
	<div style="text-align: right;">  <p>RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragozo Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311</p> </div>						
Visto Fiscalização:			 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vasconcelos de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.498		Visto Contratada:		Data: 18/09/2023

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 19/09/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	ESTAMOS FAZENDO A CALHA DA COBERTA E O CHAPISCO DO PLATIBANDA						
	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 5px;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </div>						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 19/09/2023	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO/PE
Paulo Vandetei de Aguiar Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 20/09/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	ESTAMOS FAZENDO A CALHA DA COBERTA E O CHAPISCO DO PLATIBANDA						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </div>							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 20/09/2023	


Handwritten signature: Vanderlan de Mendonça Filho
Stamp: Vanderlan de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
M.E. 41.498

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 21/09/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	ESTAMOS FAZENDO A CALHA DA COBERTA E O CHAPISCO DO PLATIBANDA						
Serviços Executados							
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </div>			
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data: 21/09/2023	

Paulo Vandes de Mendonça Filho
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Engenheiro Civil
Mat. 41.498

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 22/09/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	ESTAMOS FAZENDO A CALHA DA COBERTA E O CHAPISCO DO PLATIBANDA						
							
Visto Fiscalização: Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Medonça Filho Engenheiro Civil Matr: 41.498				Visto Contratada:		Data: 22/09/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 23/09/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	HOJE SE DA O DESCANSO DOS FUNCIONARIOS						
	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </div>						
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data: 23/09/2023	


Município de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat. 41.498

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 24/09/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	HOJE SE DA O DESCANSO DOS FUNCIONARIOS						
							
				Visto Contratada:		Data: 24/09/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 25/09/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	ESTAMOS FAZENDOREBOCO DA PARTE INTERNA DO PLATIBANDA E CALHA						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </div>							
Visto Fiscalização: <i>Paulo Vanderlei Mendonça Filho</i> Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Engenheiro Civil Mat. 41.498				Visto Contratada:		Data: 25/09/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 26/09/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	Serviços Executados	ESTAMOS FAZENDOREBOCO DA PARTE INTERNA DO PLATIBANDA E CALHA					
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498			 RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311				
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data: 26/09/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 27/09/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	ESTAMOS FAZENDOREBOCO DA PARTE INTERNA DO PLATIBANDA E CALHA						
	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </div>						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 27/09/2023	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41458

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 28/09/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	ESTAMOS FAZENDOREBOCO DA PARTE INTERNA DO PLATIBANDA E CALHA						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </div>							
Visto Fiscalização: <i>Paulo Vande... Engenheiro Civil Mat.: 41.498</i>				Visto Contratada:		Data: 28/09/2023	


SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 29/09/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	ESTAMOS FAZENDOREBOCO DA PARTE INTERNA DO PLATIBANDA E CALHA						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: left;"> <p><i>Prefeitura Municipal de Paudalho/PE</i> <i>Paulo Vanderlei de Mendonça Filho</i> <i>Engenheiro Civil</i> <i>Mat: 41.498</i></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>RESPONSÁVEL DA EMPRESA</p> <p>Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311</p> </div> </div>							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 29/09/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 30/09/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	HOJE SE DA O DESCANSO DOS FUNCIONARIOS						
	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 5px;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREANº 1815887311 </div>						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 30/09/2023	

Município de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat. 198

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 01/10/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	<p>HOJE SE DA O DESCANSO DOS FUNCIONARIOS</p>						
<p>Serviços Executados</p>							
<p>Visto Fiscalização: <i>Paulo Vanderlei de M. Andoça Filho</i> <i>Engenheiro Civil</i> <i>MATR. 498</i></p>				<p>Visto Contratada:</p>		<p>Data: 01/10/2023</p>	
				<p>RESPONSÁVEL DA EMPRESA <i>Arthur dos Santos Fragoso</i> Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311</p>			

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 02/10/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	ESTAMOS FAZENDO A ESCAVAÇÃO PARA TUULAÇÃO DE PVC D AGUA PLUVIAL E PISO DA CALHA						
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </div>			
Visto Fiscalização:		Preteitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat. 41.498		Visto Contratada:		Data: 02/10/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 03/10/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	ESTAMOS FAZENDO A ESCAVAÇÃO PARA TUULAÇÃO DE PVC D AGUA PLUVIAL E PISO DA CALHA						
	<div style="text-align: right;">  </div>						
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data: 03/10/2023	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 11.498

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 04/10/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	ESTAMOS FAZENDO A ESCAVAÇÃO PARA TUULAÇÃO DE PVC D AGUA PLUVIAL E PISO DA CALHA						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA. Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </div>							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data: 04/10/2023	


Prefeitura Municipal de Paudalho
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Mat.: 41.498

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 05/10/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	ESTAMOS FAZENDO A ESCAVAÇÃO PARA TUULAÇÃO DE PVC D AGUA PLUVIAL E PISO DA CALHA						
	<div style="text-align: right;">  <p>RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311</p> </div>						
Visto Fiscalização:			 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.498		Visto Contratada:		Data: 05/10/2023

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 06/10/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	ESTAMOS FAZENDO A ESCAVAÇÃO PARA TUULAÇÃO DE PVC D AGUA PLUVIAL E PISO DA CALHA						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREANº 1815887311 </div>							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 06/10/2023	

Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 4.498

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 07/10/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	<p>HOJE SE DA O DESCANSO DOS FUNCIONARIOS</p>						
<p>Serviços Executados</p>				<p>RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragozo Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311</p>			
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 07/10/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 08/10/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	HOJE SE DA O DESCANSO DOS FUNCIONARIOS						
	<div style="text-align: right;">  </div>						
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data: 08/10/2023	


Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.498

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 09/10/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	ESTAMOS FAZENDO A ESCAVAÇÃO PARA TUULAÇÃO DE PVC D AGUA PLUVIAL E PISO DA CALHA						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragozo Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </div>							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 09/10/2023	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 10/10/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	ESTAMOS FAZENDO A ESCAVAÇÃO PARA TUULAÇÃO DE PVC D AGUA PLUVIAL E PISO DA CALHA						
							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 10/10/2023	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vandenberg de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 498



SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 11/10/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	ESTAMOS FAZENDO A ESCAVAÇÃO PARA TUULAÇÃO DE PVC D AGUA PLUVIAL E PISO DA CALHA						
	<div style="text-align: right;">  <p>RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311</p> </div>						
Visto Fiscalização:			 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vasconcelos de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.498		Visto Contratada:		Data: 11/10/2023

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 12/10/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	HOJE SE DA O DESCANSO DOS FUNCIONARIOS						
	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>RESPONSÁVEL DA EMPRESA</p> <p>Arthur dos Santos Fragoso</p> <p>Engenheiro Civil</p> <p>CREANº 1815887311</p> </div>						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 12/10/2023	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat. 41.498

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 13/10/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	HOJE SE DA O DESCANSO DOS FUNCIONARIOS						
							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 13/10/2023	


Prefeitura Municipal de Paudalho PE
 Paulo Mendonça de Mendonça Filho
 Engenharia Civil
 Mat. 41.498

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 14/10/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	HOJE SE DA O DESCANSO DOS FUNCIONARIOS						
	 Paulo Vandenbergue Mendonça Filho Engenheiro Civil CREA Nº 498			 RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311			
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 14/10/2023	

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 15/10/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
Serviços Executados	HOJE SE DA O DESCANSO DOS FUNCIONARIOS						
	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 5px;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragoso Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </div>						
Visto Fiscalização:			Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vande Engenheiro Civil Mat.: 47.498		Visto Contratada:		Data: 15/10/2023

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA					DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO					Data: 16/10/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
							Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã				
Prazo da Obra				Tarde				
Prazo Restante				Noite				
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros				
	Maquita							
	Furadeira							
	Vibrador							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.		
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro				
	Carpinteiro			Eletricista				
	Pedreiro			Pintor				
	Armador			Gesseiro				
	Servente			Total				
Serviços Executados	HOJE SE DA O DESCANSO DOS FUNCIONARIOS							
	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 5px;"> RESPONSÁVEL DA EMPRESA Arthur dos Santos Fragozo Engenheiro Civil CREA Nº 1815887311 </div>							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data: 16/10/2023		

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanda
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 17/10/2023 À 31/03/2023			
Obra :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BELÉM, LOCALIZADO EM BELÉM NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
INÍCIO		TÉRMINO		Manhã			
Prazo da Obra				Tarde			
Prazo Restante				Noite			
Equipam.	Maquitão			Betoneira 400 litros			
	Maquita						
	Furadeira						
	Vibrador						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Gesseiro			
	Servente			Total			
	ESTAMOS FAZENDO O CHAPISCO DA FACHADA E O REBOCO COM APLICAÇÃO DE TELHA PARA REBOCO						
							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data: 17/10/2023 À 31/03/2023	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.498