


Solicitação de Empenho		Nº 093	Ano: 2024
Recurso	_____		
Credor	A.D. S CONSTRUTORA LTDA		
CNPJ/CPF	21.591.562/0001-27		
Endereço	AVENIDA PROFESSOR HUMBERTO DA C. LINS 355, BELA VISTA VITORIA DE SANTO ANTÃO /PE.		
Histórico	Solicitação de empenho posterior pagamento-REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N 006 DO QUINTO TERMO ADITIVO, Neste município. Documentos em anexo.		
Nota Fiscal / nº do Documento	851		
Valor	R\$ 25.716,83(vinte cinco mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos)		
Banco	Ag 1580, Op.003, Conta Corrente 4893-5		
 Carlos Pinheiro Campos Gouveia Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente Matrícula – 48.911			



PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota 00000851	N° da substituída
Data de Emissão 30-04-2024 às 12:10:46	Competência ABR/2024
Código de Verificação ULVE49805	Data Prest. de Serviço 30/04/2024

PRESTADOR SERVIÇOS



CNPJ: 21.591.562/0001-27 Inscrição Municipal: 953.752-0
Razão social: A.D.S- CONSTRUTORA LTDA
Endereço: AV PROF.HUMBERTO DA C LINS 355 55600-000 BELA VISTA
Município: VITÓRIA DE SANTO ANTÃO UF: PE
Telefone: 81-999285807 E-mail: ads.construtora@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO
CPF/CNPJ/PAS: 07.868.234/0001-02
Endereço: PC PEDRO COUTINHO 18 55825-000 CENTRO
Município: PAUDALHO
Telefone:

Inscrição Municipal:
UF: PE
E-mail:

ATESTO 30/04/2024
SERVIÇO FOI EXECUTADO
MATERIAL FOI ENTREGUE
Paulo Vanderlei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 71065 D/PE
Mat: 41.498

SERVIÇOS

7.02-Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 013, EM ANEXO. PERIODO DE 01/02/2024 A 31/03/2024. BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N 104 AGENCIA: 1580 OP: 003 CONTA CORRENTE: 4893-5 40% MAO-DE-OBRA 60% MATERIAL	1	25.716,83	25.716,83

Valor Líquido Nota (R\$): 23.916,65

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:25.716,83

Deduções (R\$) 15.430,10	Base Cálculo (R\$) 10.286,73	Aliquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 514,34	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (RS) 1.131,54	IRPJ (RS) 154,30	CSLL (RS) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

; Iss Retido na Fonte! Código da Obra:F.41.2.04.000; Código do Art.:07.02 DOCUMENTO EMITIDO POR ME, MEI OU EPP OPTANT PELO SIMPLES NACIONAL. As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1° da Lei Federal nº 12.741/2012



**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Proponente		BM - número	BM - Data emissão		BM - Período de referência da medição			Nº do Contrato	Data do Contrato			
PREFEITURA DO PAUDALHO		13	25/04/2024	De	01/02/2024	até	31/03/2024	041/2021	28/9/2021			
Início da obra - data	Término da obra - data	Empresa Contratada			CNPJ		Fontes do recurso					
4/10/2021	18/9/2024	A. D. S. CONSTRUTORA LTDA - ME			21.591.562/0001-27		Fundo Municipal de Saúde					
Medido no período (R\$)	Medido acumulado até o período (R\$)	Objeto do Contrato										
R\$ 25.716,83	R\$ 320.756,94	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.										
Valor do contrato (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)										
R\$ 375.862,10	R\$ 55.105,16	PAUDALHO/PE										
Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Acumulado	
Item Sub	Descrição	Unid.	Qtde	Preço Unitário(Com BDI)	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	(%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 1.504,77				R\$ 1.504,74	R\$ -	R\$ 1.504,74	100,00%
1.1	FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22.	M²	6,00	R\$ 250,79	R\$ 1.504,77	6,00		6,00	R\$ 1.504,74	R\$ -	R\$ 1.504,74	100,00%
2.0	TRABALHOS EM TERRA				R\$ 1.555,32				R\$ 1.372,30	R\$ -	R\$ 1.372,30	88,23%
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M³	12,46	R\$ 31,92	R\$ 397,73	12,46		12,46	R\$ 397,72	R\$ -	R\$ 397,72	100,00%
2.2	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	25,30	R\$ 36,57	R\$ 925,22	20,30		20,30	R\$ 742,37	R\$ -	R\$ 742,37	80,24%
2.3	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.	M²	64,15	R\$ 3,62	R\$ 232,37	64,15		64,15	R\$ 232,22	R\$ -	R\$ 232,22	99,94%
2.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	0,00	R\$ 41,53	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.0	INFRAESTRUTURA				R\$ 11.963,53				R\$ 11.158,07	R\$ -	R\$ 11.158,07	93,27%
3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	51,41	R\$ 54,44	R\$ 2.798,88	51,41		51,41	R\$ 2.798,76	R\$ -	R\$ 2.798,76	100,00%
3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM KG - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	241,84	R\$ 16,26	R\$ 3.931,72	241,80		241,80	R\$ 3.931,66	R\$ -	R\$ 3.931,66	100,00%
3.3	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	58,73	R\$ 10,49	R\$ 616,44	56,36		56,36	R\$ 612,19	R\$ -	R\$ 612,19	99,31%
3.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	10,49	R\$ 440,08	R\$ 4.616,49	8,67		8,67	R\$ 3.815,49	R\$ -	R\$ 3.815,49	82,65%
4.0	ESTRUTURA				R\$ 13.240,35				R\$ 11.666,64	R\$ -	R\$ 11.666,64	88,11%
4.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M²	36,59	R\$ 139,47	R\$ 5.103,32	36,57		36,57	R\$ 5.100,41	R\$ -	R\$ 5.100,41	99,94%
4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	205,43	R\$ 15,05	R\$ 3.092,97	178,00		178,00	R\$ 2.678,90	R\$ -	R\$ 2.678,90	86,61%
4.3	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	111,45	R\$ 10,49	R\$ 1.169,36	110,20		110,20	R\$ 1.155,99	R\$ -	R\$ 1.155,99	98,86%

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat. 46.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Matr. 41.198

Assinado de forma digital por ANTONIO DE HOLANDA DE ARAUJO
PINHEIRO:04004959454
Dados: 2024.04.29 16:25:51 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE SERGIO BEZERRA
GOMES:0082423946
6
Dados: 2024.04.29 16:38:41 -03'00'

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Proponente		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição			Nº do Contrato	Data do Contrato				
PREFEITURA DO PAUDALHO		13	25/04/2024	De	01/02/2024	até	31/03/2024	041/2021	28/9/2021			
Início da obra - data	Término da obra - data	Empresa Contratada			CNPJ		Fontes do recurso					
4/10/2021	18/9/2024	A. D. S. CONSTRUTORA LTDA - ME			21.591.562/0001-27		Fundo Municipal de Saúde					
Medido no período (R\$)	Medido acumulado até o período (R\$)	Objeto do Contrato										
R\$ 25.716,83	R\$ 320.756,94	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.										
Valor do contrato (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)										
R\$ 375.862,10	R\$ 55.105,16	PAUDALHO/PE										
Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Acumulado	
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário(Com BDI)	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
4.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M³	4,30	R\$ 520,09	R\$ 2.236,37	2,86		2,86	R\$ 1.487,45	R\$ -	R\$ 1.487,45	66,51%
4.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M³	4,03	R\$ 406,53	R\$ 1.638,33	3,06		3,06	R\$ 1.243,98	R\$ -	R\$ 1.243,98	75,93%
5.0	PAREDES E REVESTIMENTO				R\$ 92.739,94				R\$ 92.320,71	R\$ -	R\$ 92.320,71	99,55%
5.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	M³	80,10	R\$ 63,70	R\$ 5.102,05	80,09		80,09	R\$ 5.101,73	R\$ -	R\$ 5.101,73	99,99%
5.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M³	634,52	R\$ 65,69	R\$ 41.683,80	631,09		631,09	R\$ 41.456,30	R\$ -	R\$ 41.456,30	99,45%
5.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M²	1208,98	R\$ 3,57	R\$ 4.321,01	1.208,98		1.208,98	R\$ 4.316,05	R\$ -	R\$ 4.316,05	99,89%
5.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	1208,98	R\$ 31,24	R\$ 37.768,85	1.208,98		1.208,98	R\$ 37.768,53	R\$ -	R\$ 37.768,53	100,00%
5.5	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, EM CORES, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO	M²	0,00	R\$ 62,79	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5.6	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M²	97,78	R\$ 39,52	R\$ 3.864,23	93,07		93,07	R\$ 3.678,12	R\$ -	R\$ 3.678,12	95,18%
6.0	PISOS				R\$ 67.097,52				R\$ 64.025,42	R\$ -	R\$ 64.025,42	95,42%

Carlos Pinheiro Campelo Gonçalves
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Infra-estrutura
Mat.: 46.911

Prefeitura Municipal do Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.497

Assinado de forma digital por ANTONIO DE HOLANDA DE ARAUJO
PINHEIRO:04004959454
Dados: 2024.04.29 16:26:14 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE SERGIO BEZERRA
GOMES:00824239466
Dados: 2024.04.29 16:39:00 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO														
Proponente		BM - número		BM - Data emissão		BM - Período de referência da medição			Nº do Contrato		Data do Contrato			
PREFEITURA DO PAUDALHO		13		25/04/2024		De	01/02/2024	até	31/03/2024		041/2021	28/9/2021		
Início da obra - data		Término da obra - data		Empresa Contratada			CNPJ		Fontes do recurso					
4/10/2021		18/9/2024		A. D. S. CONSTRUTORA LTDA - ME			21.591.562/0001-27		Fundo Municipal de Saúde					
Medido no período (R\$)		Medido acumulado até o período (R\$)		Objeto do Contrato										
R\$ 25.716,83		R\$ 320.756,94		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.										
Valor do contrato (R\$)		Saldo do contrato (R\$)		Local da obra (Bairro / Município / UF)										
R\$ 375.862,10		R\$ 55.105,16		PAUDALHO/PE										
Discriminação dos serviços do Orçamento				Previsto no Orçamento			Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Acumulado		
Item Sub	Descrição			Unid	Qtdes	Preço Unitário(Com BD)	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
6.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017			M²	8,94	R\$ 478,27	R\$ 4.275,71	8,93		8,93	R\$ 4.270,95	R\$ -	R\$ 4.270,95	99,89%
6.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_08/2014			M²	396,13	R\$ 30,99	R\$ 12.275,10	396,09		396,09	R\$ 12.274,82	R\$ -	R\$ 12.274,82	100,00%
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014			M²	355,18	R\$ 42,34	R\$ 15.036,76	352,66		352,66	R\$ 14.931,62	R\$ -	R\$ 14.931,62	99,30%
6.4	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020			M²	229,26	R\$ 141,97	R\$ 32.546,92	229,26		229,26	R\$ 32.548,04	R\$ -	R\$ 32.548,04	100,00%
6.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015			M²	42,43	R\$ 69,83	R\$ 2.963,03			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
7.0	COBERTA E FORRO						R\$ 29.847,03				R\$ 21.971,71	R\$ -	R\$ 21.971,71	73,61%
7.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			M²	27,30	R\$ 43,21	R\$ 1.179,74			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
7.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019			M²	27,30	R\$ 74,68	R\$ 2.038,85			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
7.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P			M²	413,99	R\$ 64,32	R\$ 26.628,44	341,60		341,60	R\$ 21.971,71	R\$ -	R\$ 21.971,71	82,51%
8.0	ESQUADRIAS						R\$ 33.459,80				R\$ 23.875,68	R\$ 3.602,08	R\$ 27.477,76	82,12%
8.1	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE E FOLHA EM MADEIRA DE LEI PARA PORTAS EXTERNAS INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS.			M²	58,38	R\$ 373,61	R\$ 21.811,22	52,29		52,29	R\$ 19.536,06	R\$ -	R\$ 19.536,06	89,57%
8.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			M²	13,66	R\$ 319,09	R\$ 4.358,8	13,60		13,60	R\$ 4.339,62	R\$ -	R\$ 4.339,62	99,56%

Carlos Pinheiro Gomes Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat. 45.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vitor de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat. 41.498

Assinado de forma digital por ANTONIO DE HOLANDA DE ARAUJO PINHEIRO:04004959454
Dados: 2024.04.29 16:26:31 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE SERGIO BEZERRA GOMES:00824239466
Dados: 2024.04.29 16:39:20 -03'00'

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Proponente		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição			Nº do Contrato	Data do Contrato				
PREFEITURA DO PAUDALHO		13	25/04/2024	De	01/02/2024	até	31/03/2024	041/2021	28/9/2021			
Início da obra - data	Término da obra - data	Empresa Contratada			CNPJ		Fontes do recurso					
4/10/2021	18/9/2024	A. D. S. CONSTRUTORA LTDA - ME			21.591.562/0001-27		Fundo Municipal de Saúde					
Medido no período (R\$)	Medido acumulado até o período (R\$)	Objeto do Contrato										
R\$ 25.716,83	R\$ 320.756,94	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.										
Valor do contrato (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)										
R\$ 375.862,10	R\$ 55.105,16	PAUDALHO/PE										
Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento			Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Acumulado	
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário (Com BDI)	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluído período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluído período	(%)
8.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	2,88	R\$ 443,66	R\$ 1.277,73			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
8.4	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M²	14,02	R\$ 428,82	R\$ 6.012,04		8,40	8,40	R\$ -	R\$ 3.602,08	R\$ 3.602,08	59,91%
9.0	PINTURA				R\$ 31.232,19				R\$ 10.658,39	R\$ 9.331,98	R\$ 19.990,37	64,01%
9.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M²	1182,38	R\$ 10,63	R\$ 12.566,23	784,86		784,86	R\$ 8.343,06	R\$ -	R\$ 8.343,06	66,39%
9.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_08/2014	M²	1184,80	R\$ 2,95	R\$ 3.494,10	784,86		784,86	R\$ 2.315,33	R\$ -	R\$ 2.315,33	66,26%
9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M²	1182,38	R\$ 11,89	R\$ 14.058,24		784,86	784,86	R\$ -	R\$ 9.331,98	R\$ 9.331,98	66,38%
9.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	102,48	R\$ 10,87	R\$ 1.113,62			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS				R\$ 26.387,36				R\$ 15.709,90	R\$ 3.760,26	R\$ 19.470,16	73,79%
10.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	Ud	36,00	R\$ 118,57	R\$ 4.268,56	31,00		31,00	R\$ 3.675,67	R\$ -	R\$ 3.675,67	86,11%
10.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	Ud	52,00	R\$ 167,27	R\$ 8.698,18	50,00		50,00	R\$ 8.363,50	R\$ -	R\$ 8.363,50	96,15%
10.3	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, DE LED 36 W - 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Ud	83,00	R\$ 89,53	R\$ 7.431,24	41,00	42,00	83,00	R\$ 3.670,73	R\$ 3.760,26	R\$ 7.430,99	100,00%
10.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Ud	2,00	R\$ 956,29	R\$ 1.912,59			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbanístico
Mat: 41.498

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat: 41.498

Assinado de forma digital por ANTONIO DE HOLANDA DE ARAUJO
PINHEIRO:0400495945
4
Dados: 2024.04.29 16:26:49 -03'00'

Assinado digital por JOSE SERGIO BEZERRA
GOMES:008242394
66
Dados: 2024.04.29 16:39:39 -03'00'

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Proponente		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição			Nº do Contrato	Data do Contrato				
PREFEITURA DO PAUDALHO		13	25/04/2024	De	01/02/2024	até	31/03/2024	041/2021	28/9/2021			
Início da obra - data	Término da obra - data	Empresa Contratada			CNPJ		Fontes do recurso					
4/10/2021	18/9/2024	A. D. S. CONSTRUTORA LTDA - ME			21.591.562/0001-27		Fundo Municipal de Saúde					
Medido no período (R\$)	Medido acumulado até o período (R\$)	Objeto do Contrato										
R\$ 25.716,83	R\$ 320.756,94	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.										
Valor do contrato (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)										
R\$ 375.862,10	R\$ 55.105,16	PAUDALHO/PE										
Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento			Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Acumulado	
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário (Com BDI)	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	(%)
10.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 30A,220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Ud	40,00	R\$ 15,64	R\$ 625,77			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO DE 35 A 50A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Ud	16,00	R\$ 22,50	R\$ 360,06			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 60 A 100A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Ud	6,00	R\$ 122,34	R\$ 734,03			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.8	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* UN KA (TIPO AC)	Ud	8,00	R\$ 148,40	R\$ 1.187,23			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.9	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO.	Ud	8,00	R\$ 146,21	R\$ 1.169,70			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ 19.716,41				R\$ 7.979,48	R\$ 6.427,02	R\$ 14.406,50	73,07%
11.1	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	Pt	22,00	R\$ 62,26	R\$ 1.369,81	22,00		22,00	R\$ 1.369,72	R\$ -	R\$ 1.369,72	99,99%
11.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS, DIAM.50 MM, PARA VENTILACAO DE ESGOTO.	M	20,00	R\$ 11,87	R\$ 237,31			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS, DIAM.100 MM, PARA COLUNAS DE ESGOTO, VENTILACAO OU AGUAS PLUVIAIS.	M	50,00	R\$ 26,26	R\$ 1.314,11			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.4	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	7,00	R\$ 92,83	R\$ 649,81	7,00		7,00	R\$ 649,81	R\$ -	R\$ 649,81	100,00%
11.5	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	Pt	14,00	R\$ 82,81	R\$ 1.159,28	14,00		14,00	R\$ 1.159,28	R\$ -	R\$ 1.159,28	100,00%
11.6	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR.	Pt	10,00	R\$ 67,26	R\$ 672,56	10,00		10,00	R\$ 672,80	R\$ -	R\$ 672,80	100,00%

Carlos Pinheiro *Carlos Gouveia*
 Secretário Municipal Desenvolvimento
 Urbano e Agrário
 Mat. 46.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Azevedo Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 41.198

Assinado de forma digital por ANTONIO DE HOLANDA DE ARAUJO PINHEIRO:04004959454
 Dados: 2024.04.29 16:27:07 -03'00'

Jose Sergio Bezerra
 Jose Sergio B. Bezerra
 Engenheiro Civil
 CREA: 34.004 - 03/PE

Assinado de forma digital por JOSE SERGIO BEZERRA GOMES:0082423946
 6
 Dados: 2024.04.29 16:39:59 -03'00'

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Proponente		BM - número	BM - Data emissão		BM - Período de referência da medição			Nº do Contrato	Data do Contrato			
PREFEITURA DO PAUDALHO		13	25/04/2024	De	01/02/2024	até	31/03/2024	041/2021	28/9/2021			
Início da obra - data	Término da obra - data	Empresa Contratada			CNPJ		Fontes do recurso					
4/10/2021	18/9/2024	A. D. S. CONSTRUTORA LTDA - ME			21.591.562/0001-27		Fundo Municipal de Saúde					
Medido no período (R\$)	Medido acumulado até o período (R\$)	Objeto do Contrato										
R\$ 25.716,83	R\$ 320.756,94	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.										
Valor do contrato (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)										
R\$ 375.862,10	R\$ 55.105,16	PAUDALHO/PE										
Discriminação dos serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento			Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Acumulado	
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário(Com BDI)	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	(%)
11.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	Ud	2,00	R\$ 381,39	R\$ 762,79		2,00	2,00	R\$ -	R\$ 762,78	R\$ 762,78	100,00%
11.8	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Ud	5,00	R\$ 689,80	R\$ 3.449,00		5,00	5,00	R\$ -	R\$ 3.449,00	R\$ 3.449,00	100,00%
11.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA, CELITE OU SIMILAR, NAS DIMENSOES 15 X 15 CM.	Ud	12,00	R\$ 41,16	R\$ 493,88			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.10	FORNECIMENTO DE BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.	M²	13,86	R\$ 306,92	R\$ 4.253,84	13,45		13,45	R\$ 4.128,07	R\$ -	R\$ 4.128,07	97,04%
11.11	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DIM 42X32,5CM, DE LOUCA BRANCA, CELITE OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	Ud	2,00	R\$ 133,78	R\$ 267,56		2,00	2,00	R\$ -	R\$ 267,56	R\$ 267,56	100,00%
11.12	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÊDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Ud	7,00	R\$ 278,24	R\$ 1.947,67		7,00	7,00	R\$ -	R\$ 1.947,68	R\$ 1.947,68	100,00%
11.13	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Ud	5,00	R\$ 308,83	R\$ 1.544,14			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.14	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA LAVATORIO, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. 1/2" REF. 1190 C-40 DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	Ud	7,00	R\$ 122,81	R\$ 859,65			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.15	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1509, LINHA ASCOT, FABRIMAR OU SIMILAR, DIAM. 1/2 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	Ud	2,00	R\$ 62,43	R\$ 124,86			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.16	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 20 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	M	25,00	R\$ 13,23	R\$ 330,63			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

Carlos Pinheiro Ramos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbanístico e Agrário
Mat. 46.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat. 41.456

Assinado de forma digital por ANTONIO DE HOLANDA DE ARAUJO
PINHEIRO:04004959454
Dados: 2024.04.29 16:27:26 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE SERGIO BEZERRA GOMES:008242394
66
Dados: 2024.04.29 16:40:22 -03'00'



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente		BM - número		BM - Data emissão		BM - Período de referência da medição			Nº do Contrato		Data do Contrato		
PREFEITURA DO PAUDALHO		13		25/04/2024		De	01/02/2024	até	31/03/2024	041/2021		28/9/2021	
Início da obra - data		Término da obra- data		Empresa Contratada				CNPJ		Fontes do recurso			
4/10/2021		18/9/2024		A. D. S. CONSTRUTORA LTDA - ME				21.591.562/0001-27		Fundo Municipal de Saúde			
Medido no período (R\$)		Medido acumulado até o período (R\$)		Objeto do Contrato									
R\$ 25.716,83		R\$ 320.756,94		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.									
Valor do contrato (R\$)		Saldo do contrato (R\$)		Local da obra (Bairro / Município / UF)									
R\$ 375.862,10		R\$ 55.105,16		PAUDALHO/PE									
Discriminação dos serviços do Orçamento				Previsto no Orçamento				Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Acumulado
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário(Com BDI)	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)	
11.17	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	M	25,00	R\$ 11,18	R\$ 279,49			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	
12.0	DIVERSOS				R\$ 31.752,59				R\$ 20.791,35	R\$ 2.595,49	R\$ 23.386,84	73,65%	
12.1	FORNECIMENTO DE MONTANTE/DIVISORIA DE GRANITO NATURAL POLIDO NOS DOIS LADOS CINZA ANDORINHA COM 2 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.	m²	14,56	R\$ 325,25	R\$ 4.735,71		7,98	7,98	R\$ -	R\$ 2.595,49	R\$ 2.595,49	54,81%	
12.2	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	ud	5,00	R\$ 269,87	R\$ 1.349,37			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	
12.3	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	ud	5,00	R\$ 498,77	R\$ 2.493,87			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	
12.4	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	m	46,56	R\$ 488,06	R\$ 22.724,21	42,60		42,60	R\$ 20.791,35	R\$ -	R\$ 20.791,35	91,49%	
12.5	LIMPEZA GERAL DA OBRA (POR METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃO) (SEE).	m²	424,00	R\$ 1,06	R\$ 449,43			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	
13.0	ITENS INSERIDOS NA 1ª READEQUAÇÃO				R\$ 1.656,30				R\$ 1.489,85	R\$ -	R\$ 1.489,85	89,95%	
13.1	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 30M.	M³	29,21	R\$ 33,29	R\$ 972,40	24,21		24,21	R\$ 805,95	R\$ -	R\$ 805,95	82,88%	
13.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	52,73	R\$ 12,97	R\$ 683,90	52,73		52,73	R\$ 683,90	R\$ -	R\$ 683,90	100,00%	
13.5	ITENS INSERIDOS NO REPLANILHAMENTO				R\$ 7.542,34				R\$ 7.542,34	R\$ -	R\$ 7.542,34	100,00%	
13.5.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	14,40	R\$ 109,69	R\$ 1.579,53		14,40	14,40	R\$ 1.579,53	R\$ -	R\$ 1.579,53	100,00%	

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbanismo e Agrário
Mat. 15.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat. 14.496

Assinado de forma digital por ANTONIO DE HOLANDA DE ARAUJO
PINHEIRO:0400495945
4
Dados: 2024.04.29 16:27:42 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE SERGIO BEZERRA GOMES:0082423946
6
Dados: 2024.04.29 16:40:42 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO														
Proponente		BM - número		BM - Data emissão		BM - Período de referência da medição			Nº do Contrato		Data do Contrato			
PREFEITURA DO PAUDALHO		13		25/04/2024		De	01/02/2024	até	31/03/2024		041/2021	28/9/2021		
Início da obra - data			Término da obra - data			Empresa Contratada			CNPJ		Fontes do recurso			
4/10/2021			18/9/2024			A. D. S. CONSTRUTORA LTDA - ME			21.591.562/0001-27		Fundo Municipal de Saúde			
Medido no período (R\$)			Medido acumulado até o período (R\$)			Objeto do Contrato								
R\$ 25.716,83			R\$ 320.756,94			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.								
Valor do contrato (R\$)			Saldo do contrato (R\$)			Local da obra (Bairro / Município / UF)								
R\$ 375.862,10			R\$ 55.105,16			PAUDALHO/PE								
Discriminação dos serviços do Orçamento				Previsto no Orçamento				Executado Físico (Quantidade)				Executado Financeiro (R\$)		Acumulado
Item Sub	Descrição			Unid	Qtde	Preço Unitário(Com BDI)	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
13.5.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020			M²	51,81	R\$ 115,09	R\$ 5.962,81	51,81		51,81	R\$ 5.962,81	R\$ -	R\$ 5.962,81	100,00%
13.6	ITENS INSERIDOS NO 2º REPLANILHAMENTO						R\$ 5.851,20			R\$ 2.658,08	R\$ -	R\$ 2.658,08	45,43%	
13.6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESEÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_08/2014			M²	315,35	R\$ 18,21	R\$ 5.742,52	140,00		140,00	R\$ 2.549,40	R\$ -	R\$ 2.549,40	44,40%
13.6.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			M³	2,64	R\$ 41,17	R\$ 108,68	2,64		2,64	R\$ 108,68	R\$ -	R\$ 108,68	100,00%
14.0	ITENS INSERIDOS NA 2ª READEQUAÇÃO						R\$ 315,45			R\$ 315,45	R\$ -	R\$ 315,45	100,00%	
14.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016			M	4,20	R\$ 35,83	R\$ 149,64	4,20		4,20	R\$ 149,64	R\$ -	R\$ 149,64	100,00%
14.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016			M	6,30	R\$ 26,32	R\$ 165,81	6,30		6,30	R\$ 165,81	R\$ -	R\$ 165,81	100,00%
				TOTAIS:				R\$ 375.862,10			R\$ 295.040,11	R\$ 25.716,83	R\$ 320.756,94	85,34%

<p>Observações:</p> <p>Carla Pinheiro Vasconcelos Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Agrário Unidade: 45911 Mat: 45.911</p>	<p>Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat: 41.498</p>	<p>Assinado de forma digital por ANTONIO DE HOLANDA DE ARAUJO PINHEIRO:04004959454 Dados: 2024.04.29 16:28:09 -03'00'</p>	<p>Assinado de forma digital por JOSE SERGIO BEZERRA GOMES:00824239466 Dados: 2024.04.29 16:41:07 -03'00'</p>
<p>Secretário de Desenvolvimento Urbano e Agrário</p> <p>Nome:</p> <p>Matricula:</p>	<p>Resp. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço</p> <p>Nome: Paulo Vanderlei de Mendonça Filho</p> <p>Cargo: Engenheiro Civil - CREA: 22.065 D/PE</p>	<p>Responsável Legal da Empresa</p> <p>Nome:</p> <p>Profissão:</p>	<p>Engenheiro Responsável da Empresa</p> <p>Nome:</p> <p>Registro:</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.

LOCAL: PAUDALHO/PE.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 13º BM

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CÁLCULO						
				QUANT.	COMP.	LARG.	ALT.	TAXA	TOTAL	
8.9			ESQUADRIAS							
			PORTA DE CORREIO DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO USO INCOLOR, FECHADURA E FIVADOR, SEM ALZAR.							
			NF 12/2019							
			Porta de entrada do CER			2,00	2,10			4,20
			Porta de entrada do CEO			2,00	2,10			4,20
9.0			PAINTURA							
			APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, NF 09/2014							
			Circulação (Espera/Recepção)			6,00	2,45			14,70
			Final Circulação (Espera/Recepção)			1,28	2,45			3,13
			Atendimento			1,58	2,45			4,85
			Dedução de janela			1,20	1,00			-1,20
			Atendimento			1,98	2,45			9,70
			Dedução de porta			0,80	2,10			-1,68
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70
			Dedução de porta			2,00	2,45			-4,90
			Atendimento			2,00	2,45			9,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.

LOCAL-PAUDALHO/PE.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 13º BM

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	CÁLCULO							TOTAL	UND.
				QUANT.	COMP.	LARG.	ALT.	ESP.	TAXA			
			Circulação Funcional (Lado da sala Raio X)	-	7,70	-	2,45	-	-	-	18,86	MP
			Dedução de porta	-	-	0,80	2,10	-	-1,00	-	-1,68	MP
			Circulação Funcional	-	4,16	-	2,45	-	-	-	10,19	MP
			Dedução de porta	-	-	1,50	2,10	-	-1,00	-	-3,15	MP
			Dedução de porta	-	-	0,80	2,10	-	-1,00	-	-1,68	MP
			Recepção	-	6,40	-	2,45	-	-	-	15,68	MP
			Recepção	-	6,40	-	2,45	-	-	-	15,68	MP
			Dedução de porta	-	-	0,80	2,10	-	-1,00	-	-1,68	MP
			Dedução de porta	2,00	-	0,80	2,10	-	-1,00	-	-3,78	MP
			Recepção	-	4,16	-	2,45	-	-	-	10,19	MP
			Dedução de porta	-	-	1,50	2,10	-	-1,00	-	-3,15	MP
			Dedução de porta	-	-	0,80	2,10	-	-1,00	-	-1,68	MP
			Recepção	-	4,16	-	2,45	-	-	-	10,19	MP
			Dedução de porta	-	-	2,20	2,10	-	-1,00	-	-4,62	MP
			Espera/Recepção	-	5,48	-	2,45	-	-	-	13,37	MP
			Espera/Recepção	-	2,07	-	2,45	-	-	-	5,07	MP
			Espera/Recepção	-	3,49	-	2,45	-	-	-	8,55	MP
			Dedução de porta	-	-	2,20	2,10	-	-1,00	-	-4,62	MP
			Capas	2,00	3,50	-	2,45	-	-	-	17,15	MP
			Dedução de porta	2,00	-	0,80	2,10	-	-1,00	-	-3,36	MP
			Capa	2,00	3,25	-	2,45	-	-	-	15,92	MP
			Dedução de porta	-	-	0,80	2,10	-	-1,00	-	-1,68	MP
			Circulação Equipe	2,00	6,50	-	2,45	-	-	-	31,85	MP
			Dedução de porta	2,00	-	0,80	2,10	-	-1,00	-	-3,36	MP
			Circulação Equipe	2,00	1,57	-	2,45	-	-	-	7,69	MP
			Dedução de porta	2,00	-	0,80	2,10	-	-1,00	-	-3,36	MP
			Materiais	2,00	3,50	-	2,45	-	-	-	17,15	MP
			Dedução de porta	-	-	0,80	2,10	-	-1,00	-	-1,68	MP
			Dedução de janela	-	-	1,20	0,40	-	-1,00	-	-0,48	MP
			Materiais	2,00	2,12	-	2,45	-	-	-	10,38	MP
			TOTAL EXECUTADO								784,86	MP
10.0			INSTALAÇÕES ELETRICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3			LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, DE LED 36 W - 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	UND
			Circulação principal (CER)	3,00	-	-	-	-	-	-	3,00	UND
			Box de Terapias	4,00	-	-	-	-	-	-	4,00	UND
			Consultório Diferenciado/Outros	4,00	-	-	-	-	-	-	4,00	UND
			Sala para Reunião	6,00	-	-	-	-	-	-	6,00	UND
			Depósito	2,00	-	-	-	-	-	-	2,00	UND
			Capas	2,00	-	-	-	-	-	-	2,00	UND
			Circulação Equipe	4,00	-	-	-	-	-	-	4,00	UND
			Materiais	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00	UND
			WC Masc - Circulação Equipe	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00	UND
			WC Fem - Circulação Equipe	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00	UND
			Atendimento (CEO)	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00	UND
			Recepção (CEO)	5,00	-	-	-	-	-	-	5,00	UND
			Circulação Funcional (CEO)	5,00	-	-	-	-	-	-	5,00	UND
			Box 01 e Box 02	2,00	-	-	-	-	-	-	2,00	UND
			Odontologia/Bucomaxilo	3,00	-	-	-	-	-	-	3,00	UND
			Odontologia/Especial	4,00	-	-	-	-	-	-	4,00	UND
			WC PCD Masc - CEO	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00	UND
			WC PCD Fem - CEO	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00	UND
			TOTAL EXECUTADO								50,00	UND
			SALDO DO CONTRATO (PAGO NESTE MEDIÇÃO)								42,00	UND
			QUANTITATIVO A SER PAGO NO 6º BM DO 5º TERMO ADITIVO								8,00	UND
11.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.7			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE/LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	-	-	-	-	-	-	-	-	UND
			WC Masc - Circulação Equipe	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00	UND
			WC Fem - Circulação Equipe	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00	UND
			TOTAL EXECUTADO								2,00	UND
11.8			VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	UND
			WC PCD Masc - CER	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00	UND
			WC PCD Fem - CER	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00	UND
			WC PCD UNI	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00	UND
			WC PCD Masc - CEO	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00	UND
			WC PCD Fem - CEO	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00	UND
			TOTAL EXECUTADO								5,00	UND
11.11			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DIM 42X32,5CM, DE LOUCA BRANCA, CELITE OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	-	-	-	-	-	-	-	-	UND
			WC PCD Masc - CEO	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00	UND
			WC PCD Fem - CEO	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00	UND

Paulo Vanderleite Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.198

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Mat.: 2911

Assinado de forma digital por ANTONIO DE OLIVEIRA DE ARAUJO
PRIMEIRO-SECRETARIO/2024
Dados: 2024.04.29 16:32:43 -0100

Assinado de forma digital por JOSE SERGIO BEZERRA
GOMES/2024/23946
6
Dados: 2024.04.29 16:37:40 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Relatório Fotográfico

OBJETO DO CONTRATO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.	DATA EMISSÃO: DE	25/04/2024
LOCAL:	PAUDALHO/PE	Nº MEDIÇÃO: DA	13º BM DO CONTRATO
EMPRESA:	A. D. S. CONSTRUTORA LTDA – ME; CNPJ: 21.591.562/0001-27	Nº CONTRATO:	041/2021



Foto 1: Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor. (Item 8.4)



Foto 2: Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos. (Item 9.3)



Foto 3: Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos. (Item 9.3)



Foto 4: Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos. (Item 9.3)

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41198

Carlos Pinheiro Campos
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário

Assinado de forma digital por ANTONIO DE HOLANDA DE ARAUJO PINHEIRO:04004959454
Dados: 2024.04.29 16:30:50 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE SERGIO BEZERRA GOMES:00824239466
Dados: 2024.04.29 16:34:48 -03'00'

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Relatório Fotográfico

OBJETO DO CONTRATO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.	DATA EMISSÃO:	DE	25/04/2024
LOCAL:	PAUDALHO/PE	Nº MEDIÇÃO:	DA	13º BM DO CONTRATO
EMPRESA:	A. D. S. CONSTRUTORA LTDA – ME; CNPJ: 21.591.562/0001-27	Nº CONTRATO:	041/2021	



Foto 5: Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos. (Item 9.3)



Foto 6: Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos. (Item 9.3)



Foto 7: Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos. (Item 9.3)



Foto 8: Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos. (Item 9.3)

Paulo Vanderleide Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Campos Gervásio
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 46.911

Assinado de forma digital por ANTONIO DE HOLANDA DE ARAUJO PINHEIRO:04004959454
Dados: 2024.04.29 16:31:04 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE SERGIO BEZERRA GOMES:00824239466
Dados: 2024.04.29 16:35:05 -03'00'

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Relatório Fotográfico

OBJETO DO CONTRATO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.	DATA EMISSÃO: DE	25/04/2024
LOCAL:	PAUDALHO/PE	Nº DA MEDIÇÃO:	13º BM DO CONTRATO
EMPRESA:	A. D. S. CONSTRUTORA LTDA – ME; CNPJ: 21.591.562/0001-27	Nº CONTRATO:	041/2021



Foto 9: Luminárias tipo calha, de sobrepor, de LED 36 W, fornecimento e instalação. (Item 10.3)



Foto 10: Luminárias tipo calha, de sobrepor, de LED 36 W, fornecimento e instalação. (Item 10.3)



Foto 11: Luminárias tipo calha, de sobrepor, de LED 36 W, fornecimento e instalação. (Item 10.3)



Foto 12: Luminárias tipo calha, de sobrepor, de LED 36 W, fornecimento e instalação. (Item 10.3)

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Medonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Campos Oliveira
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 46.911

Assinado de forma digital por ANTONIO DE HOLANDA DE ARAUJO PINHEIRO.04004959454
Dados: 2024.04.29 16:31:18 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE SERGIO BEZERRA GOMES.0082423946
Dados: 2024.04.29 16:35:23 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE SERGIO BEZERRA GOMES.0082423946
Dados: 2024.04.29 16:35:23 -03'00'

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Relatório Fotográfico

OBJETO DO CONTRATO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.	DATA EMISSÃO: DE	25/04/2024
LOCAL:	PAUDALHO/PE	Nº DA MEDIÇÃO:	13º BM DO CONTRATO
EMPRESA:	A. D. S. CONSTRUTORA LTDA – ME; CNPJ: 21.591.562/0001-27	Nº CONTRATO:	041/2021



Foto 13: Fornecimento e assentamento de bacia sanitária com caixa acoplada, louça branca. (Item 11.7)



Foto 14: Vaso sanitário sifonado convencional para PCD com louça branca, incluso conjunto de ligação. (Item 11.8)



Foto 15: Fornecimento e assentamento de cuba de embutir, oval, de louça branca. (Item 11.11)



Foto 16: Fornecimento e assentamento de cuba de embutir, oval, de louça branca. (Item 11.11)

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
 Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
 Mat. 41.498

Paulo Vanderle de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Mat. 41.498

Assinado de forma digital por
 ANTONIO DE HOLANDA DE
 ARAUJO-PRE-FISC/PAUDALHO/PE
 Data: 2024.04.29 10:21:31 -03'00'

Assinado de forma digital por
 JOSÉ SERGIO BEZERRA
 GOMES-00824239466
 Dados: 2024.04.29 16:35:42 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Relatório Fotográfico

OBJETO DO CONTRATO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.	DATA EMISSÃO:	DE	25/04/2024
LOCAL:	PAUDALHO/PE	Nº MEDIÇÃO:	DA	13º BM DO CONTRATO
EMPRESA:	A. D. S. CONSTRUTORA LTDA – ME; CNPJ: 21.591.562/0001-27	Nº CONTRATO:		041/2021



Foto 17: Cuba de embutir de aço inoxidável, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em PVC, fornecimento e instalação (Item 11.12)



Foto 18: Cuba de embutir de aço inoxidável, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em PVC, fornecimento e instalação (Item 11.12)



Foto 19: Divisória de granito natural polido nos dois lados cinza andorinha com 2 cm de espessura, inclusive transporte, montagem e assentamento. (Item 12.1)




Foto 20: Divisória de granito natural polido nos dois lados cinza andorinha com 2 cm de espessura, inclusive transporte, montagem e assentamento. (Item 12.1)

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Campos Couveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbanístico e Agrário
Mat.: 46.911

Assinado de forma digital por ANTONIO DE HOLANDA DE ARAUJO
PINHEIRO.D4004959454
Dados: 2024.04.29 16:31:53 -03'00'


Assinado de forma digital por JOSE SERGIO BEZERRA GOMES.00824239466
Dados: 2024.04.29 16:34:24 -03'00'

		DIARIO DE OBRAS				
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Período de obra: 01/02/2024				
CONTRATO Nº 041/2021						
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte	
		Manhã	X			
	INÍCIO	Tarde	X			
	PRAZO RESTANTE	Noite				
Equipas	LIXADEIRA					
	MAQUITA					
	BETONEIRA					
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Encanador		
	Carpinteiro		1	Eletricista		
	Pedreiro			Pintor		
	Amador		1	Vidraceiro		
	Servente		3	Serralheiro		
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS						
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:			
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandenberg de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.498						

				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 02/02/2024			
CONTRATO Nº 041/2021							
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
				Manhã	X		
INÍCIO				Tarde	X		
PRAZO RESTANTE				Noite			
Equipa	LIXADEIRA						
	MAQUITA						
	BETONEIRA						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Encanador			
	Carpinteiro		1	Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador		1	Vidraceiro			
	Servente		3	Serralheiro			
Estamos fazendo a pintura							
Visto Fiscalização:				Visto da Contratada:			
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat. 41.498							

				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 03/02/2024			
CONTRATO Nº 041/2021							
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
				Manhã	X		
INÍCIO				Tarde	X		
PRAZO RESTANTE				Noite			
Equipa	LIXADEIRA						
	MAQUITA						
	BETONEIRA						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Encanador			
	Carpinteiro		1	Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador		1	Vidraceiro			
	Servente		3	Serralheiro			
Descanso							
Visto Fiscalização:				Visto da Contratada:			
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat. 41.498							

				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 04/02/2024			
CONTRATO Nº 041/2021							
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.				Tempo	Bom/Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
				Manhã	X		
INÍCIO				Tarde	X		
PRAZO RESTANTE				Noite			
Equipa	LIXADEIRA						
	MAQUITA						
	BETONEIRA						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Encanador			
	Carpinteiro		1	Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador		1	Vidraceiro			
	Servente		3	Serralheiro			
Descanso.							
Visto Fiscalização:				Visto da Contratada:			

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Mat.: 41.498

				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 05/02/2024			
CONTRATO Nº 041/2021							
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.				Tempo	Bom/Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
				Manhã	X		
INÍCIO				Tarde	X		
PRAZO RESTANTE				Noite			
Equipa	LIXADEIRA						
	MAQUITA						
	BETONEIRA						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Encanador			
	Carpinteiro		1	Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador		1	Vidraceiro			
	Servente		3	Serralheiro			
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.							
Visto Fiscalização:				Visto da Contratada:			

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Mat.: 41.498

				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 06/02/2024			
CONTRATO Nº 041/2021							
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
				Manhã	X		
INÍCIO				Tarde	X		
PRAZO RESTANTE				Noite			
Equipa	LIXADEIRA						
E:	MAQUITA						
	BETONEIRA						
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador				
	Carpinteiro	1	Eletricista				
	Pedreiro		Pintor				
	Armador	1	Vidraceiro				
	Servente	3	Serralheiro				
CONTINUAÇÃO DE APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.							
Visto Fiscalização:				Visto da Contratada:			
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.498							

				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 07/02/2024			
CONTRATO Nº 041/2021							
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
				Manhã	X		
INÍCIO				Tarde	X		
PRAZO RESTANTE				Noite			
Equipa	LIXADEIRA						
E:	MAQUITA						
	BETONEIRA						
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador				
	Carpinteiro	1	Eletricista				
	Pedreiro		Pintor				
	Armador	1	Vidraceiro				
	Servente	3	Serralheiro				
FAZENDO PINTURA							
Visto Fiscalização:				Visto da Contratada:			
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.498							

		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 08/02/2024			
CONTRATO Nº 041/2021					
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
				Fraca	Forte
		Manhã	X		
INÍCIO		Tarde	X		
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipagem	LIXADEIRA				
	MAQUITA				
	BETONEIRA				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	3	Serralheiro		
CONTINUAÇÃO DA PINTURA					
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:			
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.496					

		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 09/02/2024			
CONTRATO Nº 041/2021					
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
				Fraca	Forte
		Manhã	X		
INÍCIO		Tarde	X		
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipagem	LIXADEIRA				
	MAQUITA				
	BETONEIRA				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	3	Serralheiro		
APLICAÇÃO DA PINTURA					
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:			
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.496					

		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 10/02/2024			
CONTRATO Nº 041/2021					
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
				Fraca	Forte
		Manhã	X		
INÍCIO		Tarde	X		
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipa E:	LIXADEIRA				
	MAQUITA				
	BETONEIRA				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	3	Serralheiro		
Descanso.					
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:			
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498					

		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 11/02/2024			
CONTRATO Nº 041/2021					
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
				Fraca	Forte
		Manhã	X		
INÍCIO		Tarde	X		
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipa E:	LIXADEIRA				
	MAQUITA				
	BETONEIRA				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	3	Serralheiro		
Descanso.					
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:			
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498					

				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 12/02/2024			
CONTRATO Nº 041/2021							
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
				Manhã	X		
INÍCIO				Tarde	X		
PRAZO RESTANTE				Noite			
Equipa É	LIXADEIRA						
	MAQUITA						
	BETONEIRA						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Encanador			
	Carpinteiro		1	Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador		1	Vidraceiro			
	Servente		3	Serralheiro			
FAZENDO PINTURA MANUAL							
Visto Fiscalização: Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderle de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498				Visto da Contratada:			

				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 13/02/2024			
CONTRATO Nº 041/2021							
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
				Manhã	X		
INÍCIO				Tarde	X		
PRAZO RESTANTE				Noite			
Equipa É	LIXADEIRA						
	MAQUITA						
	BETONEIRA						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Encanador			
	Carpinteiro		1	Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador		1	Vidraceiro			
	Servente		3	Serralheiro			
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA							
Visto Fiscalização: Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderle de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498				Visto da Contratada:			

		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 14/02/2024			
CONTRATO Nº 041/2021					
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
				Fraca	Forte
		Manhã	X		
INÍCIO		Tarde	X		
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipa	LIXADEIRA				
É:	MAQUITA				
	BETONEIRA				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	3	Serralheiro		
FAZENDO PINTURA MANUAL					
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:			
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandenberg de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.498					

		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 15/02/2024			
CONTRATO Nº 041/2021					
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
				Fraca	Forte
		Manhã	X		
INÍCIO		Tarde	X		
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipa	LIXADEIRA				
É:	MAQUITA				
	BETONEIRA				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	3	Serralheiro		
FAZENDO SEGUNDA MAO DA PINTURA					
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:			
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandenberg de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.498					

		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 16/02/2024			
CONTRATO Nº 041/2021					
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
				Fraca	Forte
		Manhã	X		
INÍCIO		Tarde	X		
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipa E:	LIXADEIRA				
	MAQUITA				
	BETONEIRA				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	3	Serralheiro		
CONTINUAÇÃO DA SEGUNDA DEMÃO DA PINTURA.					
Visto Fiscalização:		Prefeitura Municipal de Paudalho - PE Paulo Vanderleite de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498		Visto da Contratada:	

		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 17/02/2024			
CONTRATO Nº 041/2021					
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
				Fraca	Forte
		Manhã	X		
INÍCIO		Tarde	X		
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipa E:	LIXADEIRA				
	MAQUITA				
	BETONEIRA				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	3	Serralheiro		
Descanso.					
Visto Fiscalização:		Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderleite de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498		Visto da Contratada:	

		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 18/02/2024			
CONTRATO Nº 041/2021					
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
				Fraca	Forte
		Manhã	X		
INÍCIO		Tarde	X		
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipa É	LIXADEIRA				
	MAQUITA				
	BETONEIRA				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	3	Serralheiro		
Descanso.					
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 19/02/2024			
CONTRATO Nº 041/2021					
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
				Fraca	Forte
		Manhã	X		
INÍCIO		Tarde	X		
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipa É	LIXADEIRA				
	MAQUITA				
	BETONEIRA				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	3	Serralheiro		
CONTINUAÇÃO DA PINTURA EM LATEX					
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 20/02/2024			
CONTRATO Nº 041/2021					
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Frac	Chuva Forte
		Manhã	X		
INÍCIO		Tarde	X		
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipa	LIXADEIRA				
E	MAQUITA				
	BETONEIRA				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	3	Serralheiro		
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX					
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498					

		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 21/02/2024			
CONTRATO Nº 041/2021					
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Frac	Chuva Forte
		Manhã	X		
INÍCIO		Tarde	X		
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipa	LIXADEIRA				
m.	MAQUITA				
	BETONEIRA				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	3	Serralheiro		
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES					
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498					


				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 22/02/2024			
CONTRATO Nº 041/2021							
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
				Manhã	X		
INÍCIO				Tarde	X		
PRAZO RESTANTE				Noite			
Equipa E	LIXADEIRA						
	MAQUITA						
	BETONEIRA						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Encanador			
	Carpinteiro		1	Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador		1	Vidraceiro			
	Servente		3	Serralheiro			
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, SEGUNDA DEMAO							
Visto Fiscalização:				Visto da Contratada:			
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498							

				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 23/02/2024			
CONTRATO Nº 041/2021							
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
				Manhã	X		
INÍCIO				Tarde	X		
PRAZO RESTANTE				Noite			
Equipa E	LIXADEIRA						
	MAQUITA						
	BETONEIRA						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Encanador			
	Carpinteiro		1	Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador		1	Vidraceiro			
	Servente		3	Serralheiro			
APLICAÇÃO DA PINTURA							
Visto Fiscalização:				Visto da Contratada:			
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498							

		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 24/02/2024			
CONTRATO Nº 041/2021					
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
				Fraca	Forte
		Manhã	X		
INÍCIO		Tarde	X		
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equip E	LIXADEIRA				
	MAQUITA				
	BETONEIRA				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	3	Serralheiro		
Descanso.					
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:			
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498					

		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 25/02/2024			
CONTRATO Nº 041/2021					
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
				Fraca	Forte
		Manhã	X		
INÍCIO		Tarde	X		
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equip E	LIXADEIRA				
	MAQUITA				
	BETONEIRA				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	3	Serralheiro		
Descanso.					
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:			
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498					


		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 26/02/2024			
CONTRATO Nº 041/2021					
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
		Manhã	X		
INÍCIO		Tarde	X		
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipa m.	LIXADEIRA				
	MAQUITA				
	BETONEIRA				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	3	Serralheiro		
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA				
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:			
<p style="text-align: center;">  Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.498 </p>					

		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 27/02/2024			
CONTRATO Nº 041/2021					
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
		Manhã	X		
INÍCIO		Tarde	X		
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipa m.	LIXADEIRA				
	MAQUITA				
	BETONEIRA				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	3	Serralheiro		
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA				
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:			
<p style="text-align: center;">  Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.498 </p>					

		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 28/02/2024			
CONTRATO Nº 041/2021					
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
				Fraca	Forte
		Manhã	X		
INÍCIO		Tarde	X		
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipa n.º	LIXADEIRA				
	MAQUITA				
	BETONEIRA				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	3	Serralheiro		
FAZENDO PINTURA					
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.498					

		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 29/02/2024			
CONTRATO Nº 041/2021					
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
				Fraca	Forte
		Manhã	X		
INÍCIO		Tarde	X		
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipa n.º	LIXADEIRA				
	MAQUITA				
	BETONEIRA				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	3	Serralheiro		
REALIZANDO PINTURA COM LATEX					
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.498					

		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 01/03/2024			
CONTRATO Nº 041/2021					
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
				Fraca	Forte
		Manhã	X		
INÍCIO		Tarde	X		
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipa É	LIXADEIRA				
	MAQUITA				
	BETONEIRA				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	3	Serralheiro		
INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS TIPO CALHA					
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:			
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandeley de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498					

		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 02/03/2024			
CONTRATO Nº 041/2021					
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
				Fraca	Forte
		Manhã	X		
INÍCIO		Tarde	X		
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipa É	LIXADEIRA				
	MAQUITA				
	BETONEIRA				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	3	Serralheiro		
Descanso.					
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:			
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandeley de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498					


				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 04/03/2024			
CONTRATO Nº 041/2021							
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
				Manhã	X		
INÍCIO				Tarde	X		
PRAZO RESTANTE				Noite			
Equipa É	LIXADEIRA						
	MAQUITA						
	BETONEIRA						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Encanador			
	Carpinteiro		1	Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador		1	Vidraceiro			
	Servente		3	Serralheiro			
CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS							
Visto Fiscalização:				Visto da Contratada:			
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandenberg de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498							

				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 05/03/2024			
CONTRATO Nº 041/2021							
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
				Manhã	X		
INÍCIO				Tarde	X		
PRAZO RESTANTE				Noite			
Equipa É	LIXADEIRA						
	MAQUITA						
	BETONEIRA						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Encanador			
	Carpinteiro		1	Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador		1	Vidraceiro			
	Servente		3	Serralheiro			
LUMINARIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, DE LED 36 W - 6500K							
Visto Fiscalização:				Visto da Contratada:			
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandenberg de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498							

		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 06/03/2024			
CONTRATO Nº 041/2021					
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
				Fraca	Forte
		Manhã	X		
INÍCIO		Tarde	X		
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipam.	LIXADEIRA MAQUITA BETONEIRA				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	3	Serralheiro		
FAZENDO INSTALAÇÃO DAS LUMINARIAS					
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:			
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Van derlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.498					

		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 07/03/2024			
CONTRATO Nº 041/2021					
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
				Fraca	Forte
		Manhã	X		
INÍCIO		Tarde	X		
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipam.	LIXADEIRA MAQUITA BETONEIRA				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	3	Serralheiro		
REALIZANDO INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS					
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:			
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Van derlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.498					

		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 08/03/2024			
CONTRATO Nº 041/2021					
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
				Fraca	Forte
INÍCIO		Manhã	X		
PRAZO RESTANTE		Tarde	X		
		Noite			
Equipa m.	LIXADEIRA				
	MAQUITA				
	BETONEIRA				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	3	Serralheiro		
FAZENDO INSTALAÇÃO DAS LUMINARIAS					
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:			
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498					

		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 09/03/2024			
CONTRATO Nº 041/2021					
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
				Fraca	Forte
INÍCIO		Manhã	X		
PRAZO RESTANTE		Tarde	X		
		Noite			
Equipa m.	LIXADEIRA				
	MAQUITA				
	BETONEIRA				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	3	Serralheiro		
Descanso.					
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:			
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498					

		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 10/03/2024			
CONTRATO Nº 041/2021					
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
		Manhã	X		
INÍCIO		Tarde	X		
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipa m.	LIXADEIRA				
	MAQUITA				
	BETONEIRA				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	3	Serralheiro		
Descanso.					
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:			
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498					

		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 11/03/2024			
CONTRATO Nº 041/2021					
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
		Manhã	X		
INÍCIO		Tarde	X		
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipa m.	LIXADEIRA				
	MAQUITA				
	BETONEIRA				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	3	Serralheiro		
COLOCANDO LUMINARIAS TIPO CALHA					
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:			
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498					

		DIARIO DE OBRAS				
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 12/03/2024				
CONTRATO Nº 041/2021						
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva	
				Fraca	Forte	
		Manhã	X			
INÍCIO		Tarde	X			
PRAZO RESTANTE		Noite				
Equipagem	LIXADEIRA					
	MAQUITA					
	BETONEIRA					
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Encanador		
	Carpinteiro		1	Eletricista		
	Pedreiro			Pintor		
	Armador		1	Vidraceiro		
	Servente		3	Serralheiro		
APLICAÇÃO DE LUMINARIA TIPO CALHA						
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:			

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Mat.: 4.498

		DIARIO DE OBRAS				
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 13/03/2024				
CONTRATO Nº 041/2021						
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva	
				Fraca	Forte	
		Manhã	X			
INÍCIO		Tarde	X			
PRAZO RESTANTE		Noite				
Equipagem	LIXADEIRA					
	MAQUITA					
	BETONEIRA					
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Encanador		
	Carpinteiro		1	Eletricista		
	Pedreiro			Pintor		
	Armador		1	Vidraceiro		
	Servente		3	Serralheiro		
FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS CORRESPONDENTES						
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:			

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Mat.: 4.498

		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 14/03/2024			
CONTRATO Nº 041/2021					
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
				Fraca	Forte
		Manhã	X		
INÍCIO		Tarde	X		
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipa E	LIXADEIRA				
	MAQUITA				
	BETONEIRA				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	3	Serralheiro		
FORNECIMENTO DE BACIA SANITARIA					
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:			
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandenberg de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.498					

		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 15/03/2024			
CONTRATO Nº 041/2021					
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
				Fraca	Forte
		Manhã	X		
INÍCIO		Tarde	X		
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipa E	LIXADEIRA				
	MAQUITA				
	BETONEIRA				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	3	Serralheiro		
ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA					

Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:	
		DIARIO DE OBRAS	
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 16/03/2024	
CONTRATO Nº 041/2021			
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/ Ruim
			Chuva
			Chuva
			Fraca
			Forte
		Manhã	X
	INÍCIO	Tarde	X
	PRAZO RESTANTE	Noite	
Equipa	LIXADEIRA		
É	MAQUITA		
	BETONEIRA		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador
	Carpinteiro	1	Eletricista
	Pedreiro		Pintor
	Armador	1	Vidraceiro
	Servente	3	Serralheiro
	Descanso.		
Visto Fiscalização:	Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498	Visto da Contratada:	

		DIARIO DE OBRAS	
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 17/03/2024	
CONTRATO Nº 041/2021			
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/ Ruim
			Chuva
			Chuva
			Fraca
			Forte
		Manhã	X
	INÍCIO	Tarde	X
	PRAZO RESTANTE	Noite	
Equipa	LIXADEIRA		
É	MAQUITA		
	BETONEIRA		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador
	Carpinteiro	1	Eletricista
	Pedreiro		Pintor
	Armador	1	Vidraceiro
	Servente	3	Serralheiro
	Descanso.		
Visto Fiscalização:	Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498	Visto da Contratada:	

Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:					
				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 18/03/2024			
CONTRATO Nº 041/2021							
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.				Tempo	Bom/Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
				Manhã	X		
INÍCIO				Tarde	X		
PRAZO RESTANTE				Noite			
Equipa m.	LIXADEIRA						
	MAQUITA						
	BETONEIRA						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Encanador			
	Carpinteiro		1	Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador		1	Vidraceiro			
	Servente		3	Serralheiro			
ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA							
Visto Fiscalização:		Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr: 41.498		Visto da Contratada:			

				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 19/03/2024			
CONTRATO Nº 041/2021							
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.				Tempo	Bom/Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
				Manhã	X		
INÍCIO				Tarde	X		
PRAZO RESTANTE				Noite			
Equipa m.	LIXADEIRA						
	MAQUITA						
	BETONEIRA						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Encanador			
	Carpinteiro		1	Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador		1	Vidraceiro			
	Servente		3	Serralheiro			
FORNECIMENTO DE BACIA SANITARIA							
Visto Fiscalização:		Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr: 41.498		Visto da Contratada:			

Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:				
			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 22/03/2024			
CONTRATO Nº 041/2021						
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
			Manhã	X		
INÍCIO			Tarde	X		
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipa É:	LIXADEIRA					
	MAQUITA					
	BETONEIRA					
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Encanador		
	Carpinteiro		1	Eletricista		
	Pedreiro			Pintor		
	Armador		1	Vidraceiro		
Servente		3	Serralheiro			
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA						
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:			
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 1.498						

			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 23/03/2024			
CONTRATO Nº 041/2021						
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
			Manhã	X		
INÍCIO			Tarde	X		
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipa É:	LIXADEIRA					
	MAQUITA					
	BETONEIRA					
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Encanador		
	Carpinteiro		1	Eletricista		
	Pedreiro			Pintor		
	Armador		1	Vidraceiro		
Servente		3	Serralheiro			
Descanso.						
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 1.498						

Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:					
				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 24/03/2024			
CONTRATO Nº 041/2021							
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.				Tempo	Bom/Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
				Manhã	X		
INÍCIO				Tarde	X		
PRAZO RESTANTE				Noite			
Equipa E:	LIXADEIRA						
	MAQUITA						
	BETONEIRA						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Encanador			
	Carpinteiro		1	Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador		1	Vidraceiro			
	Servente		3	Serralheiro			
Descanso.							
Visto Fiscalização:				Visto da Contratada:			

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.498

				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 25/03/2024			
CONTRATO Nº 041/2021							
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.				Tempo	Bom/Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
				Manhã	X		
INÍCIO				Tarde	X		
PRAZO RESTANTE				Noite			
Equipa E:	LIXADEIRA						
	MAQUITA						
	BETONEIRA						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Encanador			
	Carpinteiro		1	Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador		1	Vidraceiro			
	Servente		3	Serralheiro			
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL							

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.498

Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:	
		DIARIO DE OBRAS	
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 26/03/2024	
CONTRATO Nº 041/2021			
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/ Ruim
			Chuva
			Fraca
			Chuva Forte
		Manhã	X
		Tarde	X
		Noite	
	INÍCIO		
	PRAZO RESTANTE		
Equipa	LIXADEIRA		
E:	MAQUITA		
	BETONEIRA		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador
	Carpinteiro	1	Eletricista
	Pedreiro		Pintor
	Armador	1	Vidraceiro
	Servente	3	Serralheiro
	APLICAÇÃO VASO SANITARIO SIFONADO		
Visto Fiscalização:	Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498	Visto da Contratada:	

		DIARIO DE OBRAS	
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 27/03/2024	
CONTRATO Nº 041/2021			
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/ Ruim
			Chuva
			Fraca
			Chuva Forte
		Manhã	X
		Tarde	X
		Noite	
	INÍCIO		
	PRAZO RESTANTE		
Equipa	LIXADEIRA		
E:	MAQUITA		
	BETONEIRA		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador
	Carpinteiro	1	Eletricista
	Pedreiro		Pintor
	Armador	1	Vidraceiro
	Servente	3	Serralheiro
	APLICAÇÃO DE VASO SANITARIO		
Visto Fiscalização:	Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498	Visto da Contratada:	

Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:	
		DIARIO DE OBRAS	
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 28/03/2024	
CONTRATO Nº 041/2021			
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/ Ruim
			Chuva
			Chuva
			Fraca
			Forte
		Manhã	X
	INÍCIO	Tarde	X
	PRAZO RESTANTE	Noite	
Equipa	LIXADEIRA		
E	MAQUITA		
E	BETONEIRA		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador
	Carpinteiro	1	Eletricista
	Pedreiro		Pintor
	Armador	1	Vidraceiro
	Servente	3	Serralheiro
	Descanso.		
Visto Fiscalização:	Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat. 41.498		Visto da Contratada:

		DIARIO DE OBRAS	
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 29/03/2024	
CONTRATO Nº 041/2021			
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.		Tempo	Bom/ Ruim
			Chuva
			Chuva
			Fraca
			Forte
		Manhã	X
	INÍCIO	Tarde	X
	PRAZO RESTANTE	Noite	
Equipa	LIXADEIRA		
E	MAQUITA		
E	BETONEIRA		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Encanador
	Carpinteiro	1	Eletricista
	Pedreiro		Pintor
	Armador	1	Vidraceiro
	Servente	3	Serralheiro
	Feriado		
	Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat. 41.498		

				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 30/03/2024			
CONTRATO Nº 041/2021							
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
				Manhã	X		
INÍCIO				Tarde	X		
PRAZO RESTANTE				Noite			
Equipa E:	LIXADEIRA						
	MAQUITA						
	BETONEIRA						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Encanador			
	Carpinteiro		1	Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador		1	Vidraceiro			
	Servente		3	Serralheiro			
Descanso.							
Visto Fiscalização:				Visto da Contratada:			
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498							

				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 31/03/2024			
CONTRATO Nº 041/2021							
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO (CEO), PAUDALHO/PE.				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
				Manhã	X		
INÍCIO				Tarde	X		
PRAZO RESTANTE				Noite			
Equipa m:	LIXADEIRA						
	MAQUITA						
	BETONEIRA						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Encanador			
	Carpinteiro		1	Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador		1	Vidraceiro			
	Servente		3	Serralheiro			
Descanso.							
Visto Fiscalização:				Visto da Contratada:			
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498							



Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão
Secretaria da Fazenda Municipal

Departamento de Arrecadação e Cobrança

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número 038.076

Certifico, de acordo com as Leis Municipais e na conformidade dos assentamentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, que inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos da expedição desta certidão, em nome do contribuinte acima citado.

A Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão ressalva seu direito de cobrar quaisquer dívidas, de responsabilidade do contribuinte acima identificado, cujo pagamento venha a ser considerado exigível.

Contribuinte: A.D.S- CONSTRUTORA LTDA
C.N.P.J.: 21.591.562/0001-27

Inscrição Mercantil: 953.752-0

Válida até o dia 29/06/2024.

Emitida no dia 30/04/2024

Código de Validação: RXON09319

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: A. D. S - CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 21.591.562/0001-27

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:10:12 do dia 27/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/10/2024.

Código de controle da certidão: **F99D.EDE9.90E6.D97F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Data da consulta: 26/01/2024 08:02:48

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **21.591.562/0001-27**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **A. D. S - CONSTRUTORA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A. D. S - CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.591.562/0001-27

Certidão nº: 68849058/2023

Expedição: 03/12/2023, às 09:47:11

Validade: 31/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A. D. S - CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.591.562/0001-27**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.591.562/0001-27 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/12/2014	
NOME EMPRESARIAL A. D. S - CONSTRUTORA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV PROFESSOR HUMBERTO DA COSTA LINS	NÚMERO 355	COMPLEMENTO LOTE 142	
CEP 55.608-431	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	MUNICÍPIO VITORIA DE SANTO ANTAO	UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (81) 9928-5807		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/12/2014		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 03/12/2023 às 09:43:19 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.591.562/0001-27 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/12/2014
NOME EMPRESARIAL A. D. S - CONSTRUTORA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV PROFESSOR HUMBERTO DA COSTA LINS	NÚMERO 355	COMPLEMENTO LOTE 142
CEP 55.608-431	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	MUNICÍPIO VITORIA DE SANTO ANTAO
		UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (81) 9928-5807	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/12/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 03/12/2023 às 09:43:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2024.000002666999-32

Data de Emissão: 04/03/2024

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 21.591.562/0001-27

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **01/06/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRE

Inscrição: 21.591.562/0001-27

Razão Social: A D S CONSTRUTORA LTDA ME

Endereço: R PROF HUMBERTO DA COSTA LINS 355 LT 142 / BELA VISTA / VITORIA DE SANTO ANTAO / PE / 55608-431

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/04/2024 a 12/05/2024

Certificação Número: 2024041301162095207191

Informação obtida em 30/04/2024 12:15:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br