

Solicitação de Empenho nº 0785		Ano: 2022
Recurso	_____	
Credor	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO – LTDA EPP	
CNPJ/CPF	09.053.050/0001-01	
Endereço	Rua Felix Peixoto , 35 - Afogados, Recife/PE	
Histórico	Solicito empenho Posterior pagamento, referente ao 05° BM , cujo objeto e a Contratação de Empresa de Engenharia para Manutenção das Escadarias, deste município, endereços diversos, neste município. Conforme contrato nº 051/2021 . Documentos em anexo.	
Nota Fiscal	748	
Valor	R\$ 17.255,31 (Dezessete mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos)	
Banco	Ag.1580-6, C/c.003.00001965-0, Caixa Economica Federal	
 Carlos Pinheiro Campos Gouveia Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente Matrícula – 48.911		

16.09.22


 20720915-09053050000101	PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS CARTA DE CORREÇÃO Nº 1 - ANEXADA EM 15/09/2022	Número da Nota 00000748
		Data e Hora de Emissão 14/09/2022 11:33:19
		Código de Verificação VX7D-8WPI
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	CPF/CNPJ: 09.053.050/0001-01	Inscrição Municipal: 410.368-0
	Nome/Razão Social: ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA EPP	
	Endereço: RUA FELIX PEIXOTO 36 - AFOGADOS - CEP: 50760-040	
	Município: Recife UF: PE	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		
CPF/CNPJ: 11.097.363/0001-84		
Inscrição Municipal: ----		
Endereço: AV Raul Bandeira 21 - Centro - CEP: 55825-000		
Município: Paudalho UF: PE E-mail: ----		
DESCRIÇÃO		
ONDE SE LÊ: PERÍODO DA MEDIÇÃO DE 01/06/2022 A 30/06/2022. LÊIA-SE: PERÍODO DA MEDIÇÃO DE 01/06/2022 A 30/06/2022.		
<div style="text-align: right;"> ATESTO 44109122 <input checked="" type="checkbox"/> SERVIÇO FOI EXECUTADO <input type="checkbox"/> MATERIAL FOI ENTREGUE  Prefeitura Municipal de Paudalho Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.498 </div>		
COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	INSS R\$ 159,23
		IRPJ R\$ 258,83
		PIS R\$ 0,00
NOTA EXPLICATIVA		
A Carta de Correção , de acordo com a legislação vigente, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:		
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código da atividade, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;		
II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;		
III - o número da nota e a data de emissão;		
IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;		
V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;		
VI - a indicação do local de incidência do ISS;		
VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;		
VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.		



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Número da Nota

00000748

Data e Hora de Emissão

14/09/2022 11:33:19

Código de Verificação

VX7D-8WPI

20220914/0905305000101

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **09.053.050/0001-01** Inscrição Municipal: **410.358-0**
Nome/Razão Social: **ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA EPP**
Endereço: **RUA FELIX PEIXOTO 35 - AFOGADOS - CEP: 50750-040**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **andradepontesengenharia@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**
CPF/CNPJ: **11.097.383/0001-84** Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **AV Raul Bandeira 21 - Centro - CEP: 55825-000**
Município: **Paudalho** UF: **PE** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS ESCADARIAS, MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE, ENDEREÇOS DIVERSOS, MUNICÍPIO DE PAUDALHO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2021. RECURSO PROVENIENTE DO PROGRAMA DE TRABALHO: 15.122.1501.2970.0000 ; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00. CONTRATO Nº 051/2021. PERÍODO DA MEDIÇÃO DE 01/06/2022 À 31/06/2022. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05.

MATERIAL (60%) = R\$ 10.353,19
MÃO-DE-OBRA (40%) = R\$ 6.902,12
RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL: INSS (11,00%) = R\$ 759,23
CNO DA OBRA: NÚMERO DA MATRÍCULA: 90.008.60752/75

ATESTO **14/09/22**
 SERVIÇO FOI EXECUTADO
 MATERIAL FOI ENTREGUE

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 1580-6 (PIEDADE)
OP/C.C.: 003.00001965-0

Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 759,23	Retenção de IRPJ R\$ 258,83	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------------------

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 17.255,31

Código da Atividade Prestada

4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanag...

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
10.353,19	0,00	6.902,12	5,00%	345,11	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Paudalho - PE.
- Esta NFS-e não gera crédito
- CEI / Código da Obra: 90.008.60752/75

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição		Nº do CT	Data do CT					
Início da obra - data		Previsão Término obra		Empresa Contratada		De		até						
18/10/2021		13/10/2022		ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		1/8/2022		30/6/2022						
%		Valor contr. inicial (R\$)		Data da assinatura		Objeto do CTEF (resumido)		CNPJ						
R\$ 843.363,46				22/9/2021		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCADARIAS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE		09.053.050/0001-01						
Acum. Valor Contrato(R\$)		Medido no período (R\$)		Saldo do contrato (R\$)		CT-Dt último Adit.		Local da obra (Bairro / Município / UF)						
R\$ 108.905,43		R\$ 17.255,31		R\$ 734.458,05		PAUDALHO/PE		R\$ 17.255,31						
Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio	
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 81.608,05						R\$ 3.632,49	R\$ 767,82	R\$ 4.400,31	50,16%
1.1	CAPINAÇÃO E LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO	M2	5.237,76	R\$ 4,35	R\$ 22.784,25						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.2	LIMP.MANUAL DE CANAL OU CANALETA,ABERTA OU C/ TAMP.A MOVEL, PROFUNDA.ATE 1,50M EM LOCAIS PROX. DE ENOSTAS DE MORROS,PLANÍCIES OU ALAGADOS.C/ TRANSP. MAT. RETIRADO EM CARRO DE MAO ATE 100M DIST. E CARGA EM CACAMBA ESTAC. E/OU CAM BASC.INC. M.O. C/ INSAL., EQUIP. E FARDAMENTO	M3	523,78	R\$ 68,36	R\$ 35.805,60			11,41	4,01	15,42	R\$ 779,96	R\$ 274,12	R\$ 1.054,08	2,94%
1.3	ESCVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2018	M3	204,80	R\$ 53,31	R\$ 10.917,88			36,98	0,56	37,54	R\$ 1.971,39	R\$ 29,85	R\$ 2.001,24	18,33%
1.4	REGULARIZACAO DE TALUDE COM CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.152,00	R\$ 7,25	R\$ 8.352,00			65,60		65,60	R\$ 475,60	R\$ 0,00	R\$ 475,60	5,69%
1.5	FORNECIMENTO DE BARRO PARA ATERRO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE COM D.M.T. 8 KM.	M3	72,00	R\$ 52,08	R\$ 3.748,32			7,79	8,91	16,70	R\$ 405,54	R\$ 463,85	R\$ 869,39	23,19%
2.0	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E TRANSPORTE				R\$ 71.360,67						R\$9.072,75	R\$684,70	R\$ 9.757,45	52,31%
2.1	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 100M	M3	367,49	R\$ 54,39	R\$ 19.987,78			62,64	8,54	71,18	R\$ 3.406,97	R\$ 464,49	R\$ 3.871,46	19,37%
2.2	REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO CARROCERIA, D.M.T. 12 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MANUAIS.	M3	376,49	R\$ 61,26	R\$ 23.063,77			30,25		30,25	R\$ 1.853,10	R\$ 0,00	R\$ 1.853,10	8,03%
2.3	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO	M2	1.056,00	R\$ 8,77	R\$ 9.261,12			51,38	25,11	76,49	R\$ 450,58	R\$ 220,21	R\$ 670,79	7,24%
2.4	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE PEDRA RACHAO NOS MORROS, ATE 100 M	M3	300,00	R\$ 63,48	R\$ 19.038,00			52,98		52,98	R\$ 3.362,10	R\$ 0,00	R\$ 3.362,10	17,66%
3.0	ESTRUTURA				R\$ 337.838,66						R\$ 38.798,84	R\$ 1.138,68	R\$ 39.937,52	58,51%
3.1	ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:10	M3	300,00	R\$ 493,02	R\$ 147.906,00			39,78		39,78	R\$ 19.612,32	R\$ 0,00	R\$ 19.612,32	13,26%
3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_05/2020	M2	-	R\$ 84,44	R\$ -									0,00%
3.3	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 18 MPA, CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO SOBRE O TERRENO OU EM FUNDACCES E ADENSADO.	M3	97,04	R\$ 530,05	R\$ 51.436,05									0,00%
3.4	FORMAS PARA CONCRETO ARMADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA, COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12 MM,INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	420,42	R\$ 130,04	R\$ 54.671,41			24,63	4,81	29,24	R\$ 3.202,85	R\$ 599,48	R\$ 3.802,33	6,95%
3.5	Concreto ciclopico fck=10mpa 30% pedra de mao inclusive lançamento	M3	40,00	R\$ 494,68	R\$ 19.787,20			5,48	1,09	6,57	R\$ 2.710,83	R\$ 539,20	R\$ 3.250,03	16,42%
3.6	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 MPH DE CAPACIDADE. AF_01/2018	M2	300,00	R\$ 202,33	R\$ 60.699,00			65,60		65,60	R\$ 13.272,84	R\$ 0,00	R\$ 13.272,84	21,87%

Fernando Ferreira dos Santos
Assessor Especial - II
Matrícula: 49.809-2

Carla Maria de Aguiar
Secretária de Planejamento
Urbano C. de Aguiar
Matr.: 49.911

Paulo Vanderlei de M. Filho
Engenheiro Civil
CRE 232850 / PE
Matr.: 41.498

Andrade Pontes Engenharia e Com. LTDA
CNPJ: 09.053.050/0001-01

Higor Bruno Nunes Lamoia
Eng. Civil CREA PE 054418

3.7	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,3 MM - MONTAGEM_AF_12/2015 KG	KG	100,00	R\$ 16,62	R\$ 1.682,00								0,00%	
3.8	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	100,00	R\$ 16,57	R\$ 1.657,00								0,00%	
4.0	PISO E REVESTIMENTO			R\$ 121.181,87					0,00	R\$ 37.050,17	R\$ 13.815,92	R\$ 50.866,09	64,30%	
4.1	CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	M3	52,80	R\$ 527,27	R\$ 27.839,85			20,00	11,28	31,28	R\$ 10.545,38	R\$ 5.947,60	R\$ 16.492,98	59,24%
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL_AF_06/2014	M2	1.265,00	R\$ 6,64	R\$ 8.399,60			24,44	39,55	63,99	R\$ 162,28	R\$ 262,61	R\$ 424,89	5,06%
4.3	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1,3, COM 2,0 CM DE ESPESURA.	M2	1.265,00	R\$ 44,75	R\$ 56.608,75			588,66	169,96	758,62	R\$ 26.342,51	R\$ 7.605,71	R\$ 33.948,22	59,97%
4.4	PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 8,0 CM DE ESPESURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2.	M2	414,72	R\$ 68,32	R\$ 28.333,67									0,00%
5.0	PINTURA			R\$ 35.159,87							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.1	CAIACA BRANCA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, EM OBRAS DE APENAS UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS	M2	3.024,00	R\$ 5,94	R\$ 17.962,56									0,00%
5.2	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS DEMAOS, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZARCAO	M2	436,48	R\$ 39,40	R\$ 17.197,31									0,00%
6.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			R\$ 35.608,50							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO_AF_12/2014	M	300,00	R\$ 26,58	R\$ 7.968,00									0,00%
6.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO_AF_12/2014	UND	20,00	R\$ 24,58	R\$ 491,80									0,00%
6.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO_AF_12/2014	UND	20,00	R\$ 24,62	R\$ 492,40									0,00%
6.4	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO_AF_12/2014	UND	20,00	R\$ 19,05	R\$ 381,00									0,00%
6.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO_AF_12/2014	N	100,00	R\$ 63,80	R\$ 6.380,00									0,00%
6.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO_AF_12/2014	UND	10,00	R\$ 88,69	R\$ 886,90									0,00%
6.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO_AF_12/2014	UND	10,00	R\$ 94,13	R\$ 941,30									0,00%
6.8	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO_AF_12/2014	UND	10,00	R\$ 110,53	R\$ 1.105,30									0,00%
6.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO_AF_12/2014	M	200,00	R\$ 42,96	R\$ 8.592,00									0,00%
6.10	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO_AF_12/2014	UND	20,00	R\$ 12,62	R\$ 252,40									0,00%
6.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO_AF_12/2014	UND	20,00	R\$ 18,90	R\$ 378,00									0,00%

Fernando Ferreira dos Santos
Assessor Especial - II
Matrícula: 40.809-2

Paulo Vardeneir de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D/PE
Mat.: 41.498

Paulo Vardeneir de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D/PE
Mat.: 41.498

Andrade Pontes Engenharia e Com. LTDA
CNPJ: 09.053.950/0001-01

Higor Bruno Nunes Lamoia
Eng. Civil CREA PE 054418

6.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	20,00	R\$ 20,03	R\$ 400,60							0,00%	
6.13	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	150,00	R\$ 18,69	R\$ 2.803,50							0,00%	
6.14	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	150,00	R\$ 28,23	R\$ 4.234,50							0,00%	
6.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UND	20,00	R\$ 7,17	R\$ 143,40							0,00%	
6.16	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UND	20,00	R\$ 7,87	R\$ 157,40							0,00%	
7.0	SERVIÇOS DIVERSOS				R\$ 143.651,81					R\$ 668,49	R\$ 0,00	R\$ 668,49	7,13%
7.1	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	720,50	R\$ 101,92	R\$ 73.433,36							0,00%	
7.2	COLOCACAO DE DRENOS OU BARBACANS DE PVC COM DIAMETRO DE 110 MM, INCLUSIVE GEOTEXTIL, (NÃO INCLUI A CAMADA DRENANTE DE BRITA).	M	300,00	R\$ 71,93	R\$ 21.579,00		9,00	9,00	R\$ 647,37	R\$ 0,00	R\$ 647,37	3,00%	
7.3	EXECUCAO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 25MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	M3	345,60	R\$ 139,26	R\$ 48.128,25							0,00%	
7.4	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	80,00	R\$ 8,52	R\$ 511,20		2,48	2,48	R\$ 21,12	R\$ 0,00	R\$ 21,12	4,13%	
8.0	ITEM NÃO PLANILHADO												
8.1	ESTRUTURA								R\$ 2.427,38	R\$ 848,19	R\$ 3.275,57		
8.1.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS< ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3-1 VEZ	M2	170,04	R\$ 99,32	R\$ 16.888,37		24,44	8,54	32,98	R\$ 2.427,38	R\$ 848,19	R\$ 3.275,57	19,40%
TOTAIS					R\$ 843.363,48			TOTAL	R\$ 91.650,12	R\$ 17.255,31	R\$ 108.905,43		
BDI(25%)* INCLUSOS NOS PREÇOS													

Observações

Paulo Vanderci de M. Filho

Engenheiro Civil
CREA 22065/PE

Resp. Técnico pela Fiscalização da
Obra/Serviço

Nome:
Profissão:
CREA Nº

Responsável Legal da Empresa

Nome:
Profissão:

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento

Representante: Secretário de Desenvolvimento Urbano e Agrário

Nome:
Cargo:

Andrade Pontes Engenharia e Com. LTDA
CNPJ: 09.053.050/0001-01

Engenheiro Responsável da Empresa

Nome:
Profissão: **Higor Bruno Nunes Lamoia**
Eng. Civil CREA PE 054418

Apontador

Nome:
Cargo:

Fernando Ferreira dos Santos
Assessor Especial - II
Matrícula: 49.809-2



MEMÓRIA DE CALCULO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCADARIAS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COMPR.	LARG.	ALTURA	QUANT.	TAXA	TOTAL
MANUNENÇÃO DE ESCADARIA										
1.0			SERVICOS PRELIMINARES							
1.2	EMLURB	21.09.300	LIMP.MANUAL DE CANAL OU CANALETA,ABERTA OU C/ TAMPA MOVEL, PROFUND.ATE 1,50M EM LOCAIS PROX. DE ENCOSTAS DE MORROS,PLANICIES OU ALAGADOS,C/ TRANSP. MAT. RETIRADO EM CARRO DE MAO ATE 100M DIST. E CARGA EM CACAMBA ESTAC. E/OU CAM BASC.INC. M.O. C/ INSAL., EQUIP. E FARDAMENTO	M3						
			GUADALAJARA							
			CANALETA (Rua marcos freire Da casa proximo ao poste 20800 até ultima casa sem número final da escadaria)		76,00	0,92	0,05			3,49
			CANALETA (Rua marcos freire Da casa proximo ao poste 20800 até ultima casa sem número final da escadaria)		30,12	0,35	0,05			0,52
									TOTAL	4,01
1.3	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3						
			GUADALAJARA							
			BASE DAS MURETAS DA CANALETA		6,10	0,92	0,10			0,56
									TOTAL	0,56
1.5	EMLURB	04.04.050	FORNECIMENTO DE BARRO PARA ATERRO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE COM D.M.T. 8 KM.	M3						
			GUADALAJARA							
			ATERRO ESCADARIA E CANALETA (CASA 60 ATÉ CASA 65)		25,00	0,60	0,35			5,25
			ATERRO ESCADARIA E CANALETA (CASA 60 ATÉ CASA SEM NÚMERO)		17,45	0,60	0,35			3,66
									TOTAL	8,91
2.0			DEMOLICOES, REMOÇÕES E TRANSPORTE							
2.1	EMLURB	04.02.160	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 100M	M3						
			GUADALAJARA							
			igual ao item 1.5		8,91					8,91
			igual ao item 2.3		25,11					25,11
			igual ao item 8.1.1		8,54					8,54
									TOTAL	42,56
2.3	EMLURB	03.01.060	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO	M2						
			GUADALAJARA							
			PISO NO FINAL DA ESCADARIA (TAXA DE DEMOLIÇÃO 45%)		31,00	1,8			0,45	25,11
									TOTAL	25,11
3.0			ESTRUTURA							
3.4	EMLURB	06.01.055	FORMAS PARA CONCRETO ARMADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA, COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12 MM,INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2						
			GUADALAJARA							
			Formapara degral novo (Rua marcos freire Da casa 59 até poste 20800)		1,23	0,15		25,00		4,61
									TOTAL	4,61
3.5			Concreto ciclopico fck=10mpa 30% pedra de mao inclusive lancamento	M3						
			GUADALAJARA							
			degral novo (Rua marcos freire Da casa 59 até poste 20800)		1,23	0,35	0,07	25,00		0,75
			degral novo patama (Rua marcos freire Da casa 59 até poste 20800)		1,23	1,00	0,07	4,00		0,34
									TOTAL	1,09
4.0			PISO E REVESTIMENTO							

Paulo Vandaque M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D/PE
Mat. 1498

André Ferreira dos Santos
Assessor Especial - II

Secretaria de Desenvolvimento
Cidade e Meio Ambiente
PAUDALHO-PE

Andrade Pontes Engenharia e Com. LTDA
CNPJ: 09.053.050/0001-01

Higor Bruno Nunes Lamoia
Eng. Civil CREA PE 054418

4.1	EMLURB	06.03.010	CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	M3							
			GUADALAJARA								
			CANALETA (Rua marcos freire Da casa proximo ao poste 20800 até ultima casa sem número final da escadaria)		76,00	0,92	0,10				6,99
			CANALETA (Rua marcos freire Da casa proximo ao poste 20800 até ultima casa sem número final da escadaria)PARTE NOVA FINAL DA RUA		6,10	0,92	0,07				0,39
			PISO FINAL DA RUA		31,00	1,80	0,07				3,90
										TOTAL	11,28
4.2	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2							
			GUADALAJARA								
			CANALETA (Rua marcos freire Da casa proximo ao poste 20800 até ultima casa sem número final da escadaria)PARTE NOVA FINAL DA RUA		6,10	0,65		2,00			7,93
					30,12	1,05					31,62
										TOTAL	39,55
4.3	EMLURB	11.05.010	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2							
			GUADALAJARA								
			Revestimento da CANALETA (Rua marcos freire Da casa 59 até poste 20800)		76,00	0,92					69,92
			PAREDE DA CANALETA (Rua marcos freire Da casa proximo ao poste 20800 até ultima casa sem número final da escadaria)PARTE NOVA FINAL DA RUA		6,10	0,65		2,00			7,93
			REVESTIMENTO DA CANALETA PISO (Rua marcos freire Da casa proximo ao poste 20800 até ultima casa sem número final da escadaria)PARTE NOVA FINAL DA RUA		6,10	0,92					5,61
			CANALETA (Rua marcos freire Da casa proximo ao poste 20800 até ultima casa sem número final da escadaria)		30,12	1,05					31,62
			REVESTIMENTO DO DEGRAL PROXIMO A CASA 60 ATÉ FINAL DA ESCADARIA		1,23	0,38		71,00			33,18
			REVESTIMENTO DO ESPELHO DO DEGRAL PROXIMO A CASA 60 ATÉ FINAL DA ESCADARIA		1,23	0,15		71,00			13,09
			REVESTIMENTO DO PATAMAR DO DEGRAL PROXIMO A CASA 60 ATÉ FINAL DA ESCADARIA		1,23	1,00		7,00			8,61
										TOTAL	169,96
			ITEM NÃO PLANILHADO								
			ESTRUTURA								
8.1.1	EMLURB	07.01.190	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS< ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:8-1 VEZ	M2							
			GUADALAJARA								
			Alvenaria da mureta da escadaria (Rua marcos freire final da escadaria)		6,10	0,70		2,00			8,54
										TOTAL	8,54

Fernando Ferreira dos Santos
Assessor Especial - II
Matrícula: 49.809-2

Paulo Valério de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22069 D / PE
Mat. 41.498

Andrade Pontes Engenharia e Com. LTDA
CNPJ: 09.053.050/0001-01

Higor Bruno Nunes Lamoia
Eng. Civil CREA PE 054418

Secretaria de Planejamento
Urbanístico e Meio Ambiente



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
AGRÁRIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO DAS ESCADARIAS, NO MUNICÍPIO DE
PAUDALHO- PE. BOLETIM: 05



Item: 1.2 LIMP.MANUAL DE CANAL OU CANALETA, ABERTA OU C/
TAMPA MOVEL, PROFUND.ATE 1,50M EM LOCAIS PROX. DE
ENCOSTAS DE MORROS, PLANICIES OU ALAGADOS, C/ TRANSP.
MAT. RETIRADO EM CARRO DE MAO ATE 100M DIST. E CARGA EM
CACAMBA ESTAC. E/OU CAM BASC.INC. M.O. C/ INSAL., EQUIP. E
FARDAMENTO



Item: 1.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016



Item: 1.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016



Item: 1.5 FORNECIMENTO DE BARRO PARA ATERRO, INCLUSIVE
CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE COM D.M.T. 8 KM.

Fernando Ferreira dos Santos
Especial-11
Matrícula: 49.809-2

Paulo Valente de M. Filho
Engenheiro Civil
C/REA 220690 / PE
Mat: 41.498

Andrade Pontes Engenharia e Com. LTDA
CNPJ: 09.053.050/0001-01

Higor Bruno Nunes Lamoia
Eng. Civil CREA PE 054418



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
AGRÁRIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO DAS ESCADARIAS, NO MUNICÍPIO DE
PAUDALHO- PE. BOLETIM: 05



Item: 2.1 TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA,
ENTULHO OU TERRA ATE 100M



Item: 2.3 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM
CIMENTADO



Item: 2.3 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM
CIMENTADO



Item: 3.4 FORMAS PARA CONCRETO ARMADO EM
QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA, COM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE
12 MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

Item: 3.5 Concreto ciclopico fck=10mpa 30% pedra de mao
inclusive lancamento

Fernando Ferreira dos Santos
Assessor Especial - II
Matrícula: 49.809-2

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário

Paulo
Engenheiro Civil
CREA 22665 D / PE
Mat. 41.398

Andrade Pontes Engenharia e Com. LTDA
CNPJ: 09.053.050/0001-01

Higor Bruno Nunes Lamoia
Eng. Civil CREA PE 054418



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
AGRÁRIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO DAS ESCADARIAS, NO MUNICÍPIO DE
PAUDALHO- PE. BOLETIM: 05



Item: 4.1 CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA
LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E
ADENSADO



Item: 4.1 CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA
LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E
ADENSADO



Item: 4.1 CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA
LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E
ADENSADO



Item: 4.1 CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA
LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E
ADENSADO

Item: 4.3 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0
CM DE ESPESSURA.

Emiliano Ferreira dos Santos
Assessor Especial - II
Município de Paudalho, PE

Paulo Valente de Sousa
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Município de Paudalho, PE
Tel: 41.498

Paulo Valente de Sousa, Filho
Engenheiro Civil
CREA 22665 D1/PE
Tel: 41.498

Andrade Pontes Engenharia e Com. LTDA
CNPJ: 09.053.056/0001-01

Higor Bruno Nunes Lamoia
Eng. Civil CREA PE 054418



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
AGRÁRIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO DAS ESCADARIAS, NO MUNICÍPIO DE
PAUDALHO- PE. BOLETIM: 05



Item: 4.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

Item: 4.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014



Item: 4.3 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.

Item: 4.3 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.

Fernando Ferreira dos Santos
Assessor Especial II

Paulo Vitorino de M. Filho
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Agrário

Paulo Vitorino de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D/PE
Ins. 12.458

Andrade Pontes Engenharia e Com. LTDA
CNPJ: 09.053.050/0001-01

Higor Bruno Nunes Lamoia
Eng. Civil CREA PE 054418



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
AGRÁRIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO DAS ESCADARIAS, NO MUNICÍPIO DE
PAUDALHO- PE. BOLETIM: 05



Item: 8.1.1
ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS< ASSENTADOS E
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
NO TRAÇO 1:8-1 VEZ



Item: 8.1.1
ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS< ASSENTADOS E
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
NO TRAÇO 1:8-1 VEZ

Fernando Ferreira dos Santos
Assessor Especial - II
Matrícula: 49.809-2

Paulo Vinícius de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22010/D/PE
Matr. 41148

Andrade Pontes Engenharia e Com. LTDA
CNPJ: 09.053.050/0001-01

Higor Bruno Nunes Lamoia
Eng. Civil CREA PE 054418

LIVRO Nº 02

DIÁRIO DE OBRA

DATA:

01/06/2022

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE

CLIENTE:		MUNICÍPIO DO PAUDALHO-PE		CONSTRUTORA:		ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO		
N. CONTRATO	DIAS CORRIDOS	DIAS RESTANTES		PARALISAÇÃO			HORAS PARALISADAS	
051/2021	226	139	TEMPO	BOM	CHUVA	IMPRATICÁVEL	NO DIA	ACUMULADO
INÍCIO PREVISTO		PREVISÃO DE TERMINO		MANHÃ				
18/10/2021		17/10/2022		TARDE				

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:

EFETIVO:

PEDREIRO:

SERVEnte:

SERVIÇOS EXECUTADOS:

EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE CANALETA

OBSERVAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES - CONSTRUTORA:

OBSERVAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES - FISCALIZADOR / CLIENTE:

CONSTRUTORA
Andrade Pontes Engenharia e Com. LTDA
 CNPJ: 09.053.050/0001-01

VISTO: 
Hilson Bruno Nunes Lamoia
 Eng. Civil CREA PE 054418

FISCALIZADOR/CLIENTE

Paulo Vandiver de M. Filho
 Eng. Civil
 CREA 2055 D/PE
 Matr. 1398

VISTO: _____

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE

CLIENTE:	MUNICIPIO DO PAUDALHO-PE	CONSTRUTORA:	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO
----------	--------------------------	--------------	--------------------------------------

N. CONTRATO	DIAS CORRIDOS	DIAS RESTANTES		PARALISAÇÃO			HORAS PARALISADAS	
051/2021	227	138	TEMPO	BOM	CHUVA	IMPRATICÁVEL	NO DIA	ACUMULADO
INÍCIO PREVISTO		PREVISÃO DE TERMINO		MANHÃ				
18/10/2021		17/10/2022		TARDE				



PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:

EFETIVO:
PEDREIRO:
SERVENTE:

SERVIÇOS EXECUTADOS:
 EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE CANALETAS
 EXECUÇÃO DE FORMA PARA ESCADARIAS

OBSERVAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES - CONSTRUTORA:

OBSERVAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES - FISCALIZADOR / CLIENTE:

<p>CONSTRUTORA Andrade Pontes Engenharia e Com. LTDA CNPJ: 09.053.050/0001-01</p> <p>VISTO:  Higor Bruno Nunes Lamoia Eng. Civil CREA PE 054418.</p>	<p>FISCALIZADOR/CLIENTE</p> <p> Paulo Vitor de M. Filho Engenheiro Civil CREA 0365 D / PE Matr. 12496</p> <p>VISTO: _____</p>
--	---

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE

CLIENTE:	MUNICIPIO DO PAUDALHO-PE	CONSTRUTORA:	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO
----------	--------------------------	--------------	--------------------------------------

N. CONTRATO	DIAS CORRIDOS	DIAS RESTANTES	PARALISAÇÃO			HORAS PARALISADAS		
051/2021	228	137	TEMPO	BOM	CHUVA	IMPRATICÁVEL	NO DIA	ACUMULADO
INICIO PREVISTO		PREVISÃO DE TERMINO		MANHÃ				
18/10/2021		17/10/2022		TARDE				



PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:

EFETIVO:
PEDREIRO:
SERVEnte:

SERVIÇOS EXECUTADOS:
 EXECUÇÃO DE ATERRO PARA CANALETA
 ATERRO DE CANALETA

OBSERVAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES - CONSTRUTORA:

OBSERVAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES - FISCALIZADOR / CLIENTE:

CONSTRUTORA Andrade Pontes Engenharia e Com. LTDA CNPJ: 09.053.050/0001-01	FISCALIZADOR/CLIENTE Paulo Vandy de M. Filho Engenheiro Civil CREA 054418-D/PE
VISTO:  Higor Bruno Nunes Lamoia Eng. Civil CREA PE 054418	VISTO:  Paulo Vandy de M. Filho

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE

CLIENTE:		MUNICIPIO DO PAUDALHO-PE		CONSTRUTORA:		ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO	
N. CONTRATO	DIAS CORRIDOS	DIAS RESTANTES		PARALISAÇÃO			HORAS PARALISADAS
051/2021	229	136	TEMPO	BOM	CHUVA	IMPRATICÁVEL	NO DIA / ACUMULADO
INICIO PREVISTO		PREVISÃO DE TERMINO		MANHÃ			
18/10/2021		17/10/2022		TARDE			



PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:

EFETIVO:
PEDREIRO:
SERVENTE:

SERVIÇOS EXECUTADOS:
SEM ATIVIDADES - SABADO

OBSERVAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES - CONSTRUTORA:

OBSERVAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES - FISCALIZADOR / CLIENTE:

Andrade Pontes Engenharia e Com. LTDA <small>CONSTRUTORA</small> CNPJ: 09.053.050/0001-01	FISCALIZADOR/CLIENTE
VISTO:  Higor Bruno Nunes Lamoia Eng. Civil CREA PE 054418	 Paulo Vandeir de M. Filho Engenheiro Civil VISTO: CREA 23065 D/PE Mat. 4198

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE

CLIENTE:		MUNICIPIO DO PAUDALHO-PE		CONSTRUTORA:		ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO		
N. CONTRATO	DIAS CORRIDOS	DIAS RESTANTES		PARALISAÇÃO			HORAS PARALISADAS	
051/2021	230	135	TEMPO	BOM	CHUVA	IMPRATICÁVEL	NO DIA	ACUMULADO
INÍCIO PREVISTO		PREVISÃO DE TERMINO		MANHÃ				
18/10/2021		17/10/2022		TARDE				




PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:

EFETIVO:
PEDREIRO:
SERVENTE:

SERVIÇOS EXECUTADOS:
SEM ATIVIDADES-DOMINGO

OBSERVAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES - CONSTRUTORA:

OBSERVAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES - FISCALIZADOR / CLIENTE:

CONSTRUTORA Andrade Pontes Engenharia e Com. LTDA CNPJ: 09.053.050/0001-01 VISTO:  Higor Bruno Nunes Lamoia Eng. Civil CREA PE 054418	FISCALIZADOR/CLIENTE  Paulo Alexandre de M. Filho Engenheiro Civil CREA 220651/PE VISTO:  Paulo Alexandre de M. Filho Engenheiro Civil CREA 220651/PE Matr. 41.498
--	--

LIVRO Nº 02

DIÁRIO DE OBRA

DATA:

06/06/2022

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE

CLIENTE:		MUNICÍPIO DO PAUDALHO-PE		CONSTRUTORA:		ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO		
N. CONTRATO	DIAS CORRIDOS	DIAS RESTANTES		PARALISAÇÃO			HORAS PARALISADAS	
051/2021	231	134	TEMPO	BOM	CHUVA	IMPRATICÁVEL	NO DIA	ACUMULADO
INÍCIO PREVISTO		PREVISÃO DE TERMINO		MANHÃ				
18/10/2021		17/10/2022		TARDE				

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:

EFETIVO:

PEDREIRO:

SERVENTE:

SERVIÇOS EXECUTADOS:

EXECUÇÃO DE ATERRO PARA CANALETA

EXECUÇÃO DE CONCRETO CICLOPICO PARA DEGRAUS

OBSERVAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES - CONSTRUTORA:

OBSERVAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES - FISCALIZADOR / CLIENTE:

Andrade Pontes Engenharia e Com. LTDA
CONSTRUTORA
CNPJ: 09.053.050/0001-01

VISTO:

Higor Bruno Nunes Lamoia
Eng. CIVIL CREA PE 054418

FISCALIZADOR/CLIENTE

VISTO:

Eng.º M. Filho
Eng.º Civil
CREA 20550/PE
Mat. 1498

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE

CLIENTE:		MUNICIPIO DO PAUDALHO-PE		CONSTRUTORA:		ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO	
N. CONTRATO	DIAS CORRIDOS	DIAS RESTANTES		PARALISAÇÃO			HORAS PARALISADAS
051/2021	233	132	TEMPO	BOM	CHUVA	IMPRATICÁVEL	NO DIA / ACUMULADO
INICIO PREVISTO	PREVISÃO DE TERMINO		MANHÃ				
18/10/2021	17/10/2022		TARDE				

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:

EFETIVO:
PEDREIRO:
SERVENTE:

SERVIÇOS EXECUTADOS:
 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO
 EXECUÇÃO DE CONCRETO MAGRO EM CANALETA

OBSERVAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES - CONSTRUTORA:

OBSERVAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES - FISCALIZADOR / CLIENTE:

CONSTRUTORA Andrade Pontes Engenharia e Com. LTDA CNPJ: 09.053.050/0001-01	FISCALIZADOR/CLIENTE Paulo Vaz de M. Filho Engenheiro Civil CREA 2065 D/PE Matr. 12345
VISTO: <u>Higor Bruno Nunes Lamoia</u> Eng. Civil CREA PE 054418	VISTO: _____

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE

CLIENTE:		MUNICÍPIO DO PAUDALHO-PE		CONSTRUTORA:		ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO	
N. CONTRATO	DIAS CORRIDOS	DIAS RESTANTES		PARALISAÇÃO			HORAS PARALISADAS
051/2021	234	131	TEMPO	BOM	CHUVA	IMPRATICÁVEL	NO DIA / ACUMULADO
INÍCIO PREVISTO		PREVISÃO DE TERMINO		MANHÃ			
18/10/2021		17/10/2022		TARDE			

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:

EFETIVO:

PEDREIRO:

SERVENTE:

SERVIÇOS EXECUTADOS:

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO
 EXECUÇÃO DE CONCRETO MAGRO EM CANALETA

OBSERVAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES - CONSTRUTORA:

OBSERVAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES - FISCALIZADOR / CLIENTE:

<p>CONSTRUTORA Andrade Pontes Engenharia e Com. LTDA CNPJ: 09.053.050/0001-01</p>	<p>FISCALIZADOR/CLIENTE</p>
<p>VISTO: Higor Bruno Nunes Lamoia Eng. Civil CREA PE 054418</p>	<p>VISTO: Eng. Manoel de M. Filho CREA 20853 D1/PE Mat. 1006</p>

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE

CLIENTE:		MUNICIPIO DO PAUDALHO-PE		CONSTRUTORA:		ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO		
N. CONTRATO	DIAS CORRIDOS	DIAS RESTANTES		PARALISAÇÃO			HORAS PARALISADAS	
051/2021	235	130	TEMPO	BOM	CHUVA	IMPRATICÁVEL	NO DIA	ACUMULADO
INÍCIO PREVISTO		PREVISÃO DE TERMINO		MANHÃ				
18/10/2021		17/10/2022		TARDE				

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:

EFETIVO:

PEDREIRO:

SERVEnte:



SERVIÇOS EXECUTADOS:

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO

EXECUÇÃO DE CONCRETO MAGRO EM CANALETA

OBSERVAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES - CONSTRUTORA:

OBSERVAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES - FISCALIZADOR / CLIENTE:

Andrade Pontes Engenharia e Com. LTDA CNPJ: 09.053.050/0001-01	FISCALIZADOR/CLIENTE
VISTO:  Higor Bruno Nunes Lamoia Eng. Civil CREA PE 054418	 Eng. M. Filho Eng. Civil CREA PE 054418 Matr. 41498

LIVRO Nº 02

DIÁRIO DE OBRA

DATA:

11/06/2022

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE

CLIENTE:		MUNICIPIO DO PAUDALHO-PE		CONSTRUTORA:		ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO	
N. CONTRATO	DIAS CORRIDOS	DIAS RESTANTES		PARALISAÇÃO			HORAS PARALISADAS
051/2021	236	129	TEMPO	BOM	CHUVA	IMPRATICÁVEL	NO DIA
INÍCIO PREVISTO		PREVISÃO DE TERMINO		MANHÃ			
18/10/2021		17/10/2022		TARDE			ACUMULADO

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:

EFETIVO:

PEDREIRO:

SERVENTE:

SERVIÇOS EXECUTADOS:

SEM ATIVIDADES - SABADO

OBSERVAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES - CONSTRUTORA:

OBSERVAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES - FISCALIZADOR / CLIENTE:

CONSTRUTORA
Andrade Pontes Engenharia e Com. LTDA
CNPJ: 09.053.050/0001-01

VISTO: Higor Bruno Nunes Lamoia
Eng. Civil CREA PE 054418

FISCALIZADOR/CLIENTE

VISTO:

Paulo Vitor de M. Filho
Eng. Civil
CREA 23065 D/PE
M. 11.438

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE

CLIENTE:	MUNICIPIO DO PAUDALHO-PE	CONSTRUTORA:	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO
----------	--------------------------	--------------	--------------------------------------

N. CONTRATO	DIAS CORRIDOS	DIAS RESTANTES		PARALISAÇÃO			HORAS PARALISADAS	
051/2021	238	127	TEMPO	BOM	CHUVA	IMPRATICÁVEL	NO DIA	ACUMULADO
INÍCIO PREVISTO		PREVISÃO DE TERMINO		MANHÃ				
18/10/2021		17/10/2022		TARDE				



PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:

EFETIVO:
PEDREIRO:
SERVENTE:

SERVIÇOS EXECUTADOS:
 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES DA ESCADARIA
 EXECUÇÃO DE CONCRETO MAGRO EM CANALETA
 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM CANALETA

OBSERVAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES - CONSTRUTORA:

OBSERVAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES - FISCALIZADOR / CLIENTE:

CONSTRUTORA Andrade Pontes Engenharia e Com. LTDA CNPJ: 09.053.050/0001-01	FISCALIZADOR/CLIENTE  Eng. Civil M. Filho CREA 220.001/PE Mat. 41.4
VISTO:  Higor Bruno Nunes Lamoia Eng. Civil CREA PE 054418	VISTO: _____

LIVRO Nº 02

DIÁRIO DE OBRA

DATA:

20/06/2022

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE

CLIENTE:		MUNICÍPIO DO PAUDALHO-PE		CONSTRUTORA:		ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO		
N. CONTRATO	DIAS CORRIDOS	DIAS RESTANTES		PARALISAÇÃO			HORAS PARALISADAS	
051/2021	245	120	TEMPO	BOM	CHUVA	IMPRATICÁVEL	NO DIA	ACUMULADO
INÍCIO PREVISTO		PREVISÃO DE TERMINO		MANHÃ				
18/10/2021		17/10/2022		TARDE				

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:

EFETIVO:

PEDREIRO:

SERVENTE:

SERVIÇOS EXECUTADOS:

EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO

EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO

OBSERVAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES - CONSTRUTORA:

OBSERVAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES - FISCALIZADOR / CLIENTE:

CONSTRUTORA
Andrade Pontes Engenharia e Com. LTDA
CNPJ: 09.053.050/0001-01

VISTO:

Higor Bruno Nunes Lamoia
Eng. Civil CREA PE 054418.

FISCALIZADOR/CLIENTE

VISTO:

Paulo Vanda de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 20087/PE

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE

CLIENTE:		MUNICIPIO DO PAUDALHO-PE		CONSTRUTORA:		ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO	
N. CONTRATO	DIAS CORRIDOS	DIAS RESTANTES		PARALISAÇÃO			HORAS PARALISADAS
051/2021	246	119	TEMPO	BOM	CHUVA	IMPRATICÁVEL	NO DIA
INÍCIO PREVISTO		PREVISÃO DE TERMINO		MANHÃ			
18/10/2021		17/10/2022		TARDE			ACUMULADO

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:

EFETIVO:

PEDREIRO:

SERVENTE:



SERVIÇOS EXECUTADOS:

EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO

EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO

OBSERVAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES - CONSTRUTORA:

OBSERVAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES - FISCALIZADOR / CLIENTE:

<p>CONSTRUTORA Andrade Pontes Engenharia e Com. LTDA CNPJ: 09.053.050/0001-01</p>	<p>FISCALIZADOR/CLIENTE</p>
<p>VISTO:  Higor Bruno Nunes Lamoia Eng. Civil CREA PE 054418.</p>	<p>VISTO: </p>

LIVRO Nº 02	DIÁRIO DE OBRA	DATA: 24/06/2022
-------------	----------------	---------------------

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE

CLIENTE:		MUNICIPIO DO PAUDALHO-PE		CONSTRUTORA:		ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO		
N. CONTRATO	DIAS CORRIDOS	DIAS RESTANTES	TEMPO	PARALISAÇÃO			HORAS PARALISADAS	
051/2021	249	116		BOM	CHUVA	IMPRATICÁVEL	NO DIA	ACUMULADO
INÍCIO PREVISTO		PREVISÃO DE TERMINO		MANHÃ				
18/10/2021		17/10/2022		TARDE				



PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:

EFETIVO:
PEDREIRO:
SERVENTE:

SERVIÇOS EXECUTADOS:
 EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO
 EXECUÇÃO DE ALVENARIA

OBSERVAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES - CONSTRUTORA:

OBSERVAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES - FISCALIZADOR / CLIENTE:

CONSTRUTORA Andrade Pontes Engenharia e Com. LTDA CNPJ: 09.053.050/0001-01	FISCALIZADOR/CLIENTE
VISTO: _____  Higor Bruno Nunes Lamoia Eng. Civil CREA PE 054418	VISTO: _____ 

LIVRO Nº 02

DIÁRIO DE OBRA

DATA:

25/06/2022

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE

CLIENTE:		MUNICÍPIO DO PAUDALHO-PE		CONSTRUTORA:		ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO		
N. CONTRATO	DIAS CORRIDOS	DIAS RESTANTES		PARALISAÇÃO			HORAS PARALISADAS	
051/2021	250	115	TEMPO	BOM	CHUVA	IMPRATICÁVEL	NO DIA	ACUMULADO
INÍCIO PREVISTO		PREVISÃO DE TERMINO		MANHÃ				
18/10/2021		17/10/2022		TARDE				

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:

EFETIVO:

PEDREIRO:

SERVENTE:

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ATIVIDADES - SABADO

OBSERVAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES - CONSTRUTORA:

OBSERVAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES - FISCALIZADOR / CLIENTE:

CONSTRUTORA
Andrade Pontes Engenharia e Com. LTDA
CNPJ: 09.053.050/0001-01

VISTO: 
Higor Bruno Nunes Lamoia
Eng. Civil CREA PE 054418

FISCALIZADOR/CLIENTE

VISTO: 

LIVRO Nº 02

DIÁRIO DE OBRA

DATA:

26/06/2022

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE

CLIENTE:		MUNICÍPIO DO PAUDALHO-PE		CONSTRUTORA:		ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO		
N. CONTRATO	DIAS CORRIDOS	DIAS RESTANTES	TEMPO	PARALISAÇÃO			HORAS PARALISADAS	
051/2021	251	114		BOM	CHUVA	IMPRATICÁVEL	NO DIA	ACUMULADO
INÍCIO PREVISTO		PREVISÃO DE TERMINO		MANHÃ				
18/10/2021		17/10/2022		TARDE				

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:

EFETIVO:

PEDREIRO:

SERVENTE:

SERVIÇOS EXECUTADOS:

EM ATIVIDADES-DOMINGO

OBSERVAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES - CONSTRUTORA:

OBSERVAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES - FISCALIZADOR / CLIENTE:

CONSTRUTORA
 Andrade Pontes Engenharia e Com. LTDA
 CNPJ: 09.053.050/0001-01

VISTO: Higor Bruno Nunes Lamoia
 Eng. Civil CREA PE 054418

FISCALIZADOR/CLIENTE

Paulo Viana de M. Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 025507/PE
 Matr. 5553

VISTO:

LIVRO Nº 02

DIÁRIO DE OBRA

DATA:

28/06/2022

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE

CLIENTE:		MUNICIPIO DO PAUDALHO-PE		CONSTRUTORA:		ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO		
N. CONTRATO	DIAS CORRIDOS	DIAS RESTANTES		PARALISAÇÃO			HORAS PARALISADAS	
051/2021	253	112	TEMPO	BOM	CHUVA	IMPRATICÁVEL	NO DIA	ACUMULADO
INICIO PREVISTO		PREVISÃO DE TERMINO		MANHÃ				
18/10/2021		17/10/2022		TARDE				

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:

EFETIVO:

PEDREIRO:

SERVENTE:

SERVIÇOS EXECUTADOS:

EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO PARA CANALETA FIM DA RUA

OBSERVAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES - CONSTRUTORA:

OBSERVAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES - FISCALIZADOR / CLIENTE:

Andrade Pontes Engenharia e Com. LTDA
CONSTRUTORA
CNPJ: 09.050/0001-01

VISTO: Higor Bruno Nunes Lamoia
Eng. Civil CREA PE 054418

FISCALIZADOR/CLIENTE

VISTO: Paulo ...
Engenharia Civil
CREA 22050/01/PE
Mau ...

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE

CLIENTE:		MUNICÍPIO DO PAUDALHO-PE		CONSTRUTORA:		ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO	
N. CONTRATO	DIAS CORRIDOS	DIAS RESTANTES		PARALISAÇÃO			HORAS PARALISADAS
051/2021	255	110	TEMPO	BOM	CHUVA	IMPRATICÁVEL	NO DIA / ACUMULADO
INÍCIO PREVISTO		PREVISÃO DE TERMINO		MANHÃ			
18/10/2021		17/10/2022		TARDE			

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:

EFETIVO:

PEDREIRO:



SERVENTE:

SERVIÇOS EXECUTADOS:

EXECUÇÃO DE ARREMATES FINAIS DA ESCADARIA

OBSERVAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES - CONSTRUTORA:

OBSERVAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES - FISCALIZADOR / CLIENTE:

CONSTRUTORA Andrade Pontes Engenharia e Com. LTDA CNPJ: 09.053.050/0001-01	FISCALIZADOR/CLIENTE
VISTO:  Higor Bruno Nunes Lamoia Eng. Civil CREA PE 054418	 Paulo Vany M. Filho Engenheiro Civil CREA 22.555-D/PE Mat. 47198