

Nº OPERAÇÃO 1066150-20/2019	Nº SICOVN 8914142019	GESTOR MCR	PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA	RECURSO CPL/RE-PAC
PROPORLENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PAUDALHO	MUNICÍPIO / UF PAUDALHO/PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO AVENIDA RAUL BANDEIRA, Nº 21, CENTRO	VALORES CONTRATADOS (R\$)		
OBJETO AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	REPASSO 526.250,00	CONTRAPARTIDA 1.066,26	INVESTIMENTO 526.216,26	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: dez-23	Medição nº: 8	Saldo a Reprogramar:	Repasso (R\$) 54.316,26	Contrapartida (R\$) 0,00
---------------------------------------	--	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BIM	Valores Medidos (R\$)				Execução Física Acum.
								Repasso CP. Financ. Outros	Acum. Período Anterior	Acum. Período	Acum. incluindo o Período	
	TOTAL							470.933,74	386.850,65	51.797,97	438.848,62	
								1.066,26	875,88	117,28	993,16	
								0,00	0,00	0,00	0,00	
								472.000,00	387.726,53	51.915,25	439.641,78	93,14%
1	Meta 1.	AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS DO BAIRRO LOTEAMENTO PRIMAVERA DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE	Licitado / Em Execução	6.067,15	m²	037/2021		472.000,00	387.726,53	51.915,25	439.641,78	93,14%

Local:

Data: 11 de dezembro de 2023

Responsável Técnico

Nome: PAULO VANDERLEI DE MENDONÇA FILHO
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL
ART/RRT Fiscal: PE20200486320

Responsável Tomador / Agente Promotor

Nome: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome: TÚLIO JOSÉ VIEIRA DUDA
Cargo: SECRETÁRIO DE FINANÇAS